

再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）				
地区名	とうかいづかわだいの13しせん 当貝津川第13支川				
事業箇所	きたしたらくんしたらちようみつほし 北設楽郡設楽町三都橋地内				
事業のあらまし	当貝津川第13支川は、設楽町に位置する土石流危険渓流であり、流域の荒廃が著しく、溪床には不安定土砂が多量に堆積している。土石流が発生した場合、直下の人家5戸、国道420号に甚大な被害を及ぼす恐れがある。このことから、砂防堰堤1基を整備し、土砂災害対策を進めるものである。				
事業目標	【達成（主要）目標】 ・ 人家5戸及び国道420号等を土砂災害から保護することを目標とする。 【副次目標】 （必要に応じて記載する） ・ なし				
計画変更の推移		事前評価時	再評価時	変動要因の分析	
	事業期間	H27～H30	H27～H36	用地交渉の難航	
	事業費（億円）	3.1億円	3.1億円		
	経費内訳	工事費	2.7億円	2.7億円	
		用補費	0.1億円	0.1億円	
その他	0.3億円	0.3億円			
事業内容	砂防堰堤工 1基 渓流保全工 47m	砂防堰堤工 1基 渓流保全工 47m			
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・ 保全対象を土石流から保護する必要がある。 【再評価時の状況】 ・ 保全対象に変化はない。 【変動要因の分析】 ・ なし			
	判定	B A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適切ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。			
		【理由】 ・ 事業着手から必要性について変化はないため。			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> <th>H35</th> <th>H36</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溪流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費 (億円)</td> <td>前回計画</td> <td colspan="5">2.5</td> <td colspan="2">0.6</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="5">0.1</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td colspan="5">0.1</td> <td colspan="5">2.4</td> <td colspan="2">0.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画【①】</th> <th>実績【②】</th> <th>達成率(%)【②÷①】</th> <th>計画【③】</th> <th>進捗率(%)【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>3.1</td> <td>0.1</td> <td>3.2%</td> <td>3.1</td> <td>3.2%</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>2.7</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>2.7</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.1</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>0.1</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.3</td> <td>0.1</td> <td>33.3%</td> <td>0.3</td> <td>33.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】 なし</p>			H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	工種 区分	調査・設計	←						→						用地補償						←	→						工事								←				→	堰堤工								←		→			溪流保全工										←		→	事業費 (億円)	前回計画	2.5					0.6							実績	0.1												今回計画	0.1					2.4					0.6			これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	3.1	0.1	3.2%	3.1	3.2%	工事費	2.7	0.0	0.0%	2.7	0.0%	用補費	0.1	0.0	0.0%	0.1	0.0%	その他	0.3	0.1	33.3%	0.3	33.3%
			H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36																																																																																																																																																					
	工種 区分	調査・設計	←						→																																																																																																																																																										
		用地補償						←	→																																																																																																																																																										
		工事								←				→																																																																																																																																																					
		堰堤工								←		→																																																																																																																																																							
		溪流保全工										←		→																																																																																																																																																					
	事業費 (億円)	前回計画	2.5					0.6																																																																																																																																																											
		実績	0.1																																																																																																																																																																
		今回計画	0.1					2.4					0.6																																																																																																																																																						
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																																															
	計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】																																																																																																																																																														
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																																														
事業費(億円)	3.1	0.1	3.2%	3.1	3.2%																																																																																																																																																														
工事費	2.7	0.0	0.0%	2.7	0.0%																																																																																																																																																														
用補費	0.1	0.0	0.0%	0.1	0.0%																																																																																																																																																														
その他	0.3	0.1	33.3%	0.3	33.3%																																																																																																																																																														
2) 未着手又は長期化の理由	・計画地の地権者から施設配置について理解を得られず、用地取得が難航しているため。																																																																																																																																																																		
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用地交渉の難航 <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・関係地権者に対して砂防事業の必要性を再度説明して用地買収・工事着手し、平成36年には完了する見込みである。 																																																																																																																																																																		
判定	<p>B</p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○ これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】 今後地元の意向に配慮して事業を進めることにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																																																																		
III 対応方針																																																																																																																																																																			
継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																																																		
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																																																																			

■対象（事業完了後 5年目） □対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。