

再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	通常砂防事業				
地区名	上近久沢				
事業箇所	豊川市萩町地内				
事業のあらまし	上近久沢は、愛知県豊川市萩町に位置し、保全対象として要配慮者利用施設「特別養護老人ホーム」を有する土石流危険渓流である。 地質は雲母片岩、雲母片麻岩に分類され風化や浸食が進み、渓流内では崩壊や溪岸侵食が顕著に見られ、土砂生産が著しい。今後の降雨により更なる土砂流出が予想されることから、砂防堰堤1基(不透過型)及び渓流保全工を整備する全体計画を策定し、土砂災害対策を進めるものである。				
事業目標	【達成（主要）目標】 ・要配慮者利用施設「特別養護老人ホーム」を土砂災害から保全することを目標とする。 【副次目標】 ・なし				
計画変更の推移		事前評価時	再評価時	変動要因の分析	
	事業期間	H22～H26	H22～H31	用地整理の難航	
	事業費（億円）	2.1	2.2		
	経費内訳	工事費	1.8	1.8	
		用補費	0.2	0.2	
	その他	0.1	0.2		
	事業内容	砂防堰堤1基 渓流保全工	砂防堰堤1基 渓流保全工		
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・保全対象を土石流から保全する必要がある。 【再評価時の状況】 ・保全対象等に変化は無い。 【変動要因の分析】 ・なし。			
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。		
		【理由】	・事業着手時からその必要性について変化はないため。		

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	【事業計画及び実績】																																																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H22</th><th>H23</th><th>H24</th><th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>H31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>←</td><td>→</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>堰堤工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>←</td><td>→</td><td></td> </tr> <tr> <td>溪流保全工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>←</td><td>→</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">事業費 (億円)</td> <td>計画</td> <td colspan="5">2.1</td> <td colspan="5">2.1</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="5">0.1</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>												H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	工種 区分	調査・設計	←										用地補償							←	→			工事											堰堤工								←	→		溪流保全工										←	→	事業費 (億円)	計画	2.1					2.1					実績	0.1									
			H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31																																																																																											
	工種 区分	調査・設計	←																																																																																																				
用地補償								←	→																																																																																														
工事																																																																																																							
堰堤工									←	→																																																																																													
溪流保全工											←	→																																																																																											
事業費 (億円)	計画	2.1					2.1																																																																																																
	実績	0.1																																																																																																					
		【進捗率】																																																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>2.1</td> <td>0.1</td> <td>4.8%</td> <td>2.2</td> <td>4.5%</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>1.8</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>1.8</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.2</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>0.2</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.1</td> <td>0.1</td> <td>100.0%</td> <td>0.2</td> <td>50.0%</td> </tr> </tbody> </table>							これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	2.1	0.1	4.8%	2.2	4.5%	工事費	1.8	0.0	0.0%	1.8	0.0%	用補費	0.2	0.0	0.0%	0.2	0.0%	その他	0.1	0.1	100.0%	0.2	50.0%																																																							
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																			
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																		
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																		
事業費(億円)	2.1	0.1	4.8%	2.2	4.5%																																																																																																		
工事費	1.8	0.0	0.0%	1.8	0.0%																																																																																																		
用補費	0.2	0.0	0.0%	0.2	0.0%																																																																																																		
その他	0.1	0.1	100.0%	0.2	50.0%																																																																																																		
		【施工済みの内容】																																																																																																					
		・無し																																																																																																					
	2) 未着手又は長期化の理由	・事業用地内における民境界の確定が現在不調となっているため、工事着手が行えない状況である。																																																																																																					
	3) 今後の事業進捗の見込み	【阻害要因】 ・用地整理の難航 【今後の見込み】 ・地権者に対して継続して用地交渉を行い、同意を得た上で事業を進めていく。																																																																																																					
	判定	B	A： 事業は順調であり、計画通り確実な完成が見込まれる。 B： 多少の阻害要因があるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C： 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。																																																																																																				
		【理由】 ・今も用地交渉は継続しており、用地問題は解決する見込みであり、計画どおりの完成が見込まれるため。																																																																																																					
Ⅲ 対応方針																																																																																																							
	継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																					
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																							
■対象（事業完了後 年目） □対象外 【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 ・該当なし 【主な評価内容】 ・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。																																																																																																							