

## 再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	通常砂防事業				
地区名	岡田洞沢				
事業箇所	北設楽郡設楽町西納庫				
事業のあらまし	岡田洞沢は、北設楽郡設楽町に位置し、第2次緊急輸送路である国道257号のほか、人家10戸、町道及び農地などを保全対象とする土石流危険渓流である。流域の荒廃が著しく、渓床には不安定土砂が多量に堆積している。今後の降雨により土砂流出が予想されることから、砂防堰堤2基及び渓流保全工を整備する全体計画を策定し、土砂災害対策を進めるものである。				
事業目標	<b>【達成（主要）目標】</b> ・ 人家10戸及び国道257号等を土砂災害から保護することを目標とする。 <b>【副次目標】（必要に応じて記載する）</b> ・ なし				
計画変更の推移		事前評価時	再評価時	変動要因の分析	
	事業期間	H23～H28	H23～H35	用地取得の難航	
	事業費（億円）	3.0	3.0		
	経費内訳	工事費	2.7	2.7	
		用補費	0.1	0.1	
その他		0.2	0.2		
事業内容	砂防堰堤2基 渓流保全工 310m	砂防堰堤2基 渓流保全工 310m			
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<b>【事前評価時の状況】</b> ・ 保全対象を土石流から保護する必要がある。 <b>【再評価時の状況】</b> ・ 保全対象に変化はない。 <b>【変動要因の分析】</b> ・ なし			
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。		
		<b>【理由】</b> ・ 事業着手時からその必要性について変化はないため。			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H23</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> <th>H35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>溪流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">事業費 (億円)</td> <td>計画</td> <td colspan="3">2.5</td> <td colspan="3">0.7</td> <td colspan="4">2.1</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="3">0.2</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>2.5</td> <td>0.2</td> <td>8.0%</td> <td>3.0</td> <td>6.7%</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>2.2</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>2.7</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>用補費</td> <td>0.1</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>0.1</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0.2</td> <td>0.2</td> <td>100.0%</td> <td>0.2</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>なし</li> </ul>			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	工種 区分	調査・設計	←								→					用地補償								←	→					工事														堰堤工										←		→		溪流保全工											←	→		事業費 (億円)	計画	2.5			0.7			2.1				実績	0.2												これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	2.5	0.2	8.0%	3.0	6.7%	工事費	2.2	0.0	0.0%	2.7	0.0%	用補費	0.1	0.0	0.0%	0.1	0.0%	その他	0.2	0.2	100.0%	0.2	100.0%
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35																																																																																																																																										
	工種 区分	調査・設計	←								→																																																																																																																																														
		用地補償								←	→																																																																																																																																														
		工事																																																																																																																																																							
		堰堤工										←		→																																																																																																																																											
		溪流保全工											←	→																																																																																																																																											
	事業費 (億円)	計画	2.5			0.7			2.1																																																																																																																																																
		実績	0.2																																																																																																																																																						
		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																																				
計画 【①】		実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																																																																				
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																																				
事業費(億円)	2.5	0.2	8.0%	3.0	6.7%																																																																																																																																																				
工事費	2.2	0.0	0.0%	2.7	0.0%																																																																																																																																																				
用補費	0.1	0.0	0.0%	0.1	0.0%																																																																																																																																																				
その他	0.2	0.2	100.0%	0.2	100.0%																																																																																																																																																				
2) 未着手又は長期化の理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画地の地権者から施設設置について理解を得られず、用地取得が難航しているため。</li> </ul>																																																																																																																																																								
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>用地交渉の難航</li> </ul> <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>関係地権者に対して砂防事業の必要性を再度説明して用地買収・工事着手し、平成35年度には完了する見込みである。</li> </ul>																																																																																																																																																								
判定	<p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>これまで事業長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>○これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> </ul> <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>今後地元の意向に配慮して事業を進めることにより、計画どおりの完成が見込まれるため。</li> </ul>																																																																																																																																																								
III 対応方針																																																																																																																																																									
継続	<p>中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。</p> <p>継続：上記以外のもの。</p>																																																																																																																																																								
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																																																									
<p>■対象（事業完了後 5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>該当なし</li> </ul> <p>【主な評価内容】</p>																																																																																																																																																									

- ・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。