# 再 評 価 調 書

I	事業概要											
事	業 名	通常砂防事業										
地	区名	桑原洞										
事	業箇所	豊田市桑原町地内										
事	危険渓流です。流域の地質は風砂が堆積しているため、豪雨時数の人家や公共施設等が存在しまを未然に防止すべく対策を実											
事	【達成 (主要) 目標】         ・人家41戸、稲武中学校、国道153号         事業目標         【副次目標】(必要に応じて記載する)         ・なし											
				事業採択時	再評価時	変動要因の分析						
		事業期間		H18∼H25	H18~H27	用地取得の難航						
	†画変更	事業費 (億円)		6. 4	6. 4							
計		4₹#	工事費	5. 5	5. 9							
O.	D推移	経費 内訳	用補費	0. 5	0. 1							
		八司代	その他	0. 4	0. 4							
		事業内容		砂防えん堤エ3基	砂防えん堤エ3基							
				渓流保全工 273.6m	渓流保全工 273.6m							
П	評価											
①事業の必要	【 <b>再評価時</b> ( ・保全対象 <b>【変動要因</b> (			を土石流による土砂災害から保護する必要がありました。 の状況】 等に変化はありません。								
必要性の変化	判定		A: 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B: 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C: 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。  【理由】									

<b>(2</b> )	1) 進捗状	【事業計画及び実績】																					
事	況				H18	H19	H20	<b>⊔</b> 21	<b>⊔</b> 22	<b>□</b> 22	<b>□</b> 24	<b>U</b> 25	H26	<b>⊔</b> 27									
業の	<i>V</i> -2		調査・設	÷+	<u> </u>	1113	1120	1121	1122	1120	1124	1120	1120	1127									
進			用地・補信		-																		
②事業の進捗状況及び見込み		工種区分		貝				<u> </u>															
			工事	167																			
乃			工事用道																				
び			1号えん場																				
見			1号渓流保																				
お			2号えん場							ightharpoonup													
			2号渓流係								$\longrightarrow$												
			3号えん場																				
		事業費	計	画	0	.9			4.5				3.7										
		(億円)	実	績	0	.4			2.3														
		【進捗率】																					
					での計画に対す					<b></b>													
				計画 【①】		実績 【②】		t率(%) ÷①】		·画 3)】	進捗: 【②-												
			長(km)	_	-		-		-		-												
			費(億円)	5.4	_	2.7		50.0%		6.4		42.2%											
		工事領		4.		2.2		48.9%		5.9		37.3%											
		用補		0.9	_	0.1		20.0%		0.1		00.0%											
	その他 0.4				+	0.4		100.07	)	0.4	ı	00.0%											
		【施工済	<b>恒工済みの内容</b> 】																				
		・砂防え	. ん堤工 1	基(2号)	えん堤	.)																	
	2) 未着手	<b>.</b> 地块之	か理解が得	にんぜ :	中米田	I than Th	7年7年7	を 油しの	中田よ	<b>西</b> 1 子	シャム	中光	ニュー語か	が生い									
	/		「マノル王州牛ハ・ヤ	F0469,	<del>才未</del> 几、	I FEC / AX	(1寸(C)	下側でク	时间还	女した	_/_()、	,尹禾	:(C.)E4	いってし									
	又は長																						
	期化の																						
	理由																						
	3) 今後の	【阻害要	[因]																				
	事業進	・今後の事業実施に必要な予算は確保できる見込みです。																					
<b>歩の見</b> ・地権者の理解が得られなかった用地については、現在用地取得が完了しています <b>込み</b> 【今後の見込み】										てい	ます。												
											です												
	・事業実施に対する阻害要因はないため、計画通りに事業が完了できる見込みです																						
				·프니시 III 티티	じめり	、計画		またるこ			んの。												
			A:事		ᄪᄪᅶᅆ	ナフム		5~#0	3B & #	亜土も	ا شا	ил : <del>1</del> —	<del>た</del> フロ	<b>Δ</b> B: 多少の阻害要因があるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しが									
		А	B:多	少の阻害						要す∤	ぱ、タ	解決で	きる見	通しが									
	判定	Α	B:多	少の阻害	計画通	りの完	成が見	記まる	れる。														
	判定	Α	B:多	少の阻害	計画通	りの完	成が見	記まる	れる。														
	判定	A 【理由】	B:多	少の阻害	計画通	りの完	成が見	記まる	れる。														

> 果)の変 化

【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析の算定基礎となった要因変化の有無】

なし。

【貨幣価値化可能な効果 (費用対効果) 分析結果】

	[	区分	事前評価時 (基準年:H18)	再評価時 (変更なし)	備考
費用	事業費		5.5	5.5	
(億円)					
		合計(C)	5.5	5.5	
	直接被害	<b>F</b> 軽減効果	45.0	45.0	
効果 (億円)		合計 (B)	45.0	45.0	
(   1/2/  )	(参考) 算定 要因	保全家屋数	41戸	変更なし	
		保全対象	稲武中学校	変更なし	
		保全対象	国道153号	変更なし	
費用	対効果分	析結果(B/C)	8.22	8.22	

## 【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析手法】

・土石流対策事業の費用便益分析マニュアル(案)(平成12年度版)(建設省河川局 H12.2)、 治水経済調査マニュアル(案)(建設省河川局 H15.12)に基づき算出。

#### 【変動要因の分析】

・なし。

2) 貨幣価

化

③事業の効果の変化

値 化 困

難な効果の変

【事業着手時の状況】

該当なし

【再評価時の状況】

該当なし

【変動要因の分析】

該当なし

Α

A:事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。

B: 事業着手時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が確保される見通し

がある。

C: 事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が確保される見通しが立たない。

【理由】

・事業着手時と比べ事業効果に大きな変化はないため。

## Ⅲ 対応方針(案)

継続

判定

4 -- · --

中止:上記①~③の評価で一つでもC判定があるもの。

継続:上記以外のもの。

## Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容

■対象(事業完了後 年目) □対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

該当なし。

【主な評価内容】

・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。

#### V 事業評価監視委員会の意見

桑原洞の対応方針(案)〔事業継続〕を了承する。

#### VI 対応方針

事業継続