

## 再 評 価 調 査 書

I 事業概要						
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）					
地区名	にし ひらいひがしきわ 西の平井東沢					
事業箇所	ちたぐんみなみちちちようおおあざとよはま 知多郡南知多町大字豊浜地内					
事業のあらまし	西の平井東沢は知多郡南知多町に位置し、保全対象として人家38戸、国道247号（第二次緊急輸送道路）および町道を抱える土石流危険渓流である。 土石流による土砂災害から人命財産及び公共施設を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。					
事業目標	【達成（主要）目標】 ・ 人家38戸、国道247号（第二次緊急輸送道路）、町道を土砂災害から保全する。 【副次目標】（必要に応じて記載する） ・ なし。					
計画変更の推移		事前評価時 (2014年度)	再評価時(1回目) (2019年度)	再評価時(2回目) (2024年度)	変動要因の分析	
	事業期間	2015～2019	2015～2024	2015～2028	用地交渉の難航	
	事業費（億円）	2.3億円	2.3億円	2.3億円		
	経費内訳	工事費	2.0億円	1.9億円	1.9億円	精査によるもの
		用補費	0.1億円	0.1億円	0.1億円	
		その他	0.2億円	0.3億円	0.3億円	精査によるもの
事業内容	砂防堰堤工 1基	砂防堰堤工 1基	砂防堰堤工 1基			
II 評価						
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・ 保全対象を土石流から保護する必要がある。 【再評価時の状況】 ・ 保全対象に変化はない。 【変動要因の分析】 ・ なし				
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適切ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。			
		【理由】 事業着手から必要性について変化はないため				

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	【事業計画及び実績】																																																																																																																			
	2)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>～</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">事業費 (億円)</td> <td>掘削工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前回計画</td> <td></td> <td>0.2</td> <td></td> <td></td> <td>1.7</td> <td></td> <td></td> <td>0.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td>0.2</td> <td></td> <td></td> <td>0.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td></td> <td>0.2</td> <td></td> <td></td> <td>0.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.3</td> </tr> </tbody> </table>		2015	～	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	合計	工種 区分	調査・設計	←	→												用地補償														工事														事業費 (億円)	掘削工														前回計画		0.2			1.7			0.4					2.3	実績		0.2			0.1								0.3	今回計画		0.2			0.1				2.0				2.3
		2015	～	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	合計																																																																																																						
	工種 区分	調査・設計	←	→																																																																																																																	
用地補償																																																																																																																					
工事																																																																																																																					
事業費 (億円)	掘削工																																																																																																																				
	前回計画		0.2			1.7			0.4					2.3																																																																																																							
	実績		0.2			0.1								0.3																																																																																																							
	今回計画		0.2			0.1				2.0				2.3																																																																																																							
	【進捗率】																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>1.9</td> <td>0.3</td> <td>15.8%</td> <td>2.3</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>  工事費</td> <td>1.5</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>1.9</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>  用補費</td> <td>0.1</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>0.1</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td>0.3</td> <td>0.3</td> <td>100.0%</td> <td>0.3</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	1.9	0.3	15.8%	2.3	13%	工事費	1.5	0.0	0.0%	1.9	0%	用補費	0.1	0.0	0.0%	0.1	0%	その他	0.3	0.3	100.0%	0.3	100%																																																																											
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率																																																																																																																	
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																																
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																
事業費(億円)	1.9	0.3	15.8%	2.3	13%																																																																																																																
工事費	1.5	0.0	0.0%	1.9	0%																																																																																																																
用補費	0.1	0.0	0.0%	0.1	0%																																																																																																																
その他	0.3	0.3	100.0%	0.3	100%																																																																																																																
	【施工済みの内容】																																																																																																																				
	・なし																																																																																																																				
3) 未着手又は長期化の理由	・計画地の地権者から施設配置等について理解を得られず、用地取得が難航しているため。																																																																																																																				
4) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地交渉の難航</li> </ul> <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係地権者に対して砂防事業の必要性を再度説明して用地買収・工事着手し、2028年には完了する見込みである。</li> </ul>																																																																																																																				
判定	<p><b>B</b></p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>○これまで事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> </ul> <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】</p> <p>今後地元の意向に配慮して事業を進めることにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																				
Ⅲ 対応方針																																																																																																																					
継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																				
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																					

■対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。