

## 再 評 価 調 査 書

I 事業概要					
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）				
地区名	わでがいつざわ 和手貝津沢				
事業箇所	きたしたらくんとうえいちょうおおあざしもだ 北設楽郡東栄町大字下田地内				
事業のあらまし	<p>和手貝津沢は北設楽郡東栄町に位置し、保全対象として人家34戸、国道473号（第二次緊急輸送道路）、下川診療所、市場集会所（避難所）および主要地方道阿南東栄線を抱える土石流危険渓流である。</p> <p>土石流による土砂災害から人命財産及び公共施設を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。</p>				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人家34戸、国道473号（第二次緊急輸送道路）、下川診療所、市場集会所（避難所）、主要地方道阿南東栄線を土砂災害から保全する。</li> </ul> <p>【副次目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし。</li> </ul>				
計画変更の推移		事前評価時 (2019年度)	再評価時 (2024年度)	変動要因の分析	
	事業期間	2020～2026	2020～2031	用地交渉の難航による	
	事業費（億円）	3.5億円	4.1億円		
	経費内訳	工事費	2.9億円	2.9億円	
		用補費	0.4億円	0.4億円	
	その他	0.2億円	0.8億円	精査によるもの	
	事業内容	砂防堰堤工 1基 渓流保全工 28m	砂防堰堤工 1基 渓流保全工 28m		
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全対象を土石流から保護する必要がある。</li> </ul> <p>【再評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全対象に変化はない。</li> </ul> <p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul>			
	判定	B	<p>A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。</p> <p>B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。</p> <p>C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。</p> <p>※事業着手時と比較することが適切ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。</p>		
		<p>【理由】</p> <p>事業着手から必要性について変化はないため</p>			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	【事業計画及び実績】																																																																																																																																														
	2)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">工種区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>渓流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費(億円)</td> <td>前回計画</td> <td></td> <td></td> <td>1.8</td> <td></td> <td></td> <td>1.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>0.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td></td> <td></td> <td>0.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.7</td> <td>4.1</td> </tr> </tbody> </table>																2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	合計	工種区分	調査・設計	←					→								用地補償		←					→							工事							←						→	堰堤工							←						→	渓流保全工												←	→	事業費(億円)	前回計画			1.8			1.7							3.5	実績			0.8										0.8	今回計画			0.8				1.6					1.7	4.1
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	合計																																																																																																																																	
	工種区分	調査・設計	←					→																																																																																																																																								
用地補償			←					→																																																																																																																																								
工事								←						→																																																																																																																																		
堰堤工								←						→																																																																																																																																		
渓流保全工													←	→																																																																																																																																		
事業費(億円)	前回計画			1.8			1.7							3.5																																																																																																																																		
	実績			0.8										0.8																																																																																																																																		
	今回計画			0.8				1.6					1.7	4.1																																																																																																																																		
	【進捗率】																																																																																																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画【①】</th> <th>実績【②】</th> <th>達成率(%)【②÷①】</th> <th>計画【③】</th> <th>進捗率(%)【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>1.8</td> <td>0.8</td> <td>44.4%</td> <td>4.1</td> <td>19.5%</td> </tr> <tr> <td>  工事費</td> <td>0.7</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>2.9</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>  用補費</td> <td>0.4</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>0.4</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td>0.2</td> <td>0.8</td> <td>400.0%</td> <td>0.8</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>															これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率		計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	1.8	0.8	44.4%	4.1	19.5%	工事費	0.7	0.0	0.0%	2.9	0.0%	用補費	0.4	0.0	0.0%	0.4	0.0%	その他	0.2	0.8	400.0%	0.8	100.0%																																																																																									
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率																																																																																																																																												
	計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】																																																																																																																																											
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																											
事業費(億円)	1.8	0.8	44.4%	4.1	19.5%																																																																																																																																											
工事費	0.7	0.0	0.0%	2.9	0.0%																																																																																																																																											
用補費	0.4	0.0	0.0%	0.4	0.0%																																																																																																																																											
その他	0.2	0.8	400.0%	0.8	100.0%																																																																																																																																											
	【施工済みの内容】																																																																																																																																															
	・なし																																																																																																																																															
	3) 未着手又は長期化の理由	・計画地の地権者から施設配置等について理解を得られず、用地取得が難航しているため。																																																																																																																																														
	4) 今後の事業進捗の見込み	【阻害要因】 ・用地交渉の難航 【今後の見込み】 ・関係地権者に対して砂防事業の必要性を再度説明して用地買収・工事着手し、2031年には完了する見込みである。																																																																																																																																														
	判定	<p><b>B</b></p> A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。 【理由】 今後地元の意向に配慮して事業を進めることにより、計画通りの完成が見込まれるため。																																																																																																																																														
Ⅲ 対応方針																																																																																																																																																
	継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																														
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																																																

■対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。