

再 評 価 調 査 書

I 事業概要					
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）				
地区名	おおちせがわだい6しせん 大千瀬川第6支川				
事業箇所	きたしたらくんとうえいちょうおおあざかわかど 北設楽郡東栄町大字川角地内				
事業のあらまし	大千瀬川第6支川は北設楽郡東栄町大字川角に位置し、保全対象として人家6戸、国道473号（第二次緊急輸送道路）および川角集会所（避難所）を抱える土石流危険溪流である。 土石流による土砂災害から人命財産及び公共施設を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。				
事業目標	【達成（主要）目標】 ・国道473号（第二次緊急輸送道路）、集会所を土砂災害から保全する。 【副次目標】 ・なし。				
計画変更の推移		事前評価時 (2019年度)	再評価時 (2024年度)	変動要因の分析	
	事業期間	2020～2026	2020～2032	用地交渉の難航による	
	事業費（億円）	2.0億円	2.1億円		
	経費内訳	工事費	1.5億円	1.5億円	
		用補費	0.1億円	0.1億円	
その他	0.4億円	0.5億円	精査によるもの		
事業内容	砂防堰堤工 1基 溪流保全工 20m	砂防堰堤工 1基 溪流保全工 20m			
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・保全対象を土石流から保護する必要がある。 【再評価時の状況】 ・保全対象に変化はない。 【変動要因の分析】 ・なし			
	判定	B	A：事業着手時に比べ必要性が増大している。 B：事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C：事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。		
		【理由】 事業着手から必要性について変化はないため			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	【事業計画及び実績】																																																																																																																																																		
	2)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>～</th> <th>2032</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工種</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区分</td> <td>用地補償</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>溪流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費(億円)</td> <td>前回計画</td> <td></td> <td></td> <td>1.2</td> <td></td> <td></td> <td>0.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td></td> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table>															2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	～	2032	合計	工種	調査・設計	←	→												区分	用地補償			←												工事							←								堰堤工							←								溪流保全工											←			事業費(億円)	前回計画			1.2			0.8							2.0	実績			0.5										0.5	今回計画			0.5				1.1				0.5		2.1
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	～	2032	合計																																																																																																																																				
	工種	調査・設計	←	→																																																																																																																																																
	区分	用地補償			←																																																																																																																																															
		工事							←																																																																																																																																											
		堰堤工							←																																																																																																																																											
		溪流保全工											←																																																																																																																																							
	事業費(億円)	前回計画			1.2			0.8							2.0																																																																																																																																					
		実績			0.5										0.5																																																																																																																																					
今回計画				0.5				1.1				0.5		2.1																																																																																																																																						
	【進捗率】																																																																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画【①】</th> <th>実績【②】</th> <th>達成率(%)【②÷①】</th> <th>計画【③】</th> <th>進捗率(%)【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>1.2</td> <td>0.5</td> <td>41.7%</td> <td>2.1</td> <td>23.8%</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>0.7</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>1.5</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>用補費</td> <td>0.1</td> <td>0.0</td> <td>0.0%</td> <td>0.1</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> <td>125.0%</td> <td>0.5</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>															これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率		計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	1.2	0.5	41.7%	2.1	23.8%	工事費	0.7	0.0	0.0%	1.5	0.0%	用補費	0.1	0.0	0.0%	0.1	0.0%	その他	0.4	0.5	125.0%	0.5	100.0%																																																																																													
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率																																																																																																																																																
	計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】																																																																																																																																															
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																															
事業費(億円)	1.2	0.5	41.7%	2.1	23.8%																																																																																																																																															
工事費	0.7	0.0	0.0%	1.5	0.0%																																																																																																																																															
用補費	0.1	0.0	0.0%	0.1	0.0%																																																																																																																																															
その他	0.4	0.5	125.0%	0.5	100.0%																																																																																																																																															
	【施工済みの内容】																																																																																																																																																			
	・なし																																																																																																																																																			
	3) 未着手又は長期化の理由	・計画地の地権者から施工時期等について理解を得られず、用地取得が難航しているため。																																																																																																																																																		
	4) 今後の事業進捗の見込み	【阻害要因】 <ul style="list-style-type: none"> ・用地交渉の難航 【今後の見込み】 <ul style="list-style-type: none"> ・関係地権者の土地の利用状況を考慮し、用地買収・工事着手し、2032年には完了する見込みである。 																																																																																																																																																		
	判定	<p>B</p> A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） <ul style="list-style-type: none"> ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。																																																																																																																																																		
		【理由】 今後地元の意向に配慮して事業を進めることにより、計画通りの完成が見込まれるため。																																																																																																																																																		
III 対応方針																																																																																																																																																				
	継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																																		
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																																																				

■対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。