

再評価調書

I 事業概要				
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）			
地区名	てんじんかわだい2支川 天神川第2支川			
事業箇所	がまごおりしかねひらちょう 蒲郡市金平町地内			
事業のあらまし	<p>天神川第2支川は蒲郡市金平町に位置し、保全対象として人家120戸および市道御津金野藤久保灰野坂線他1路線を抱える土石流危険渓流である。</p> <p>土石流による土砂災害から人命財産及び公共施設を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。</p>			
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> 人家120戸および市道御津金野藤久保灰野坂線他1路線を土砂災害から保全する。 <p>【副次目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> なし。 			
計画変更の推移		事前評価時 (2019年度)	再評価時 (2024年度)	変動要因の分析
	事業期間	2020～2026	2020～2029	
	事業費（億円）	1.5 億円	1.9 億円	
	経費内訳	工事費 用補費 その他	1.2 億円 0.1 億円 0.2 億円	精査によるもの 精査によるもの
	事業内容	砂防堰堤工 1基	砂防堰堤工 1基	
II 評価				
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 保全対象を土石流から保護する必要がある。 <p>【再評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 保全対象に変化はない。 <p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> なし 		
	判定	B	A : 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B : 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C : 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。	
			【理由】 事業着手から必要性について変化はないため	

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種区分</td><td>調査・設計</td><td style="text-align: center;">←</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">→</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>用地補償</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">←</td><td style="text-align: center;">→</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>工事</td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>堰堤工</td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">→</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">事業費(億円)</td><td>前回計画</td><td colspan="4" style="text-align: center;">0.7</td><td style="text-align: center;">0.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.5</td></tr> <tr> <td>実績</td><td colspan="4" style="text-align: center;">0.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">0.7</td></tr> <tr> <td>今回計画</td><td colspan="4" style="text-align: center;">0.7</td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">1.2</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.9</td></tr> </tbody> </table>				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計	工種区分	調査・設計	←			→								用地補償			←	→								工事				←								堰堤工				←					→			事業費(億円)	前回計画	0.7				0.8						1.5	実績	0.7										0.7	今回計画	0.7							1.2			1.9
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計																																																																																										
工種区分	調査・設計	←			→																																																																																																	
	用地補償			←	→																																																																																																	
	工事				←																																																																																																	
	堰堤工				←					→																																																																																												
事業費(億円)	前回計画	0.7				0.8						1.5																																																																																										
	実績	0.7										0.7																																																																																										
	今回計画	0.7							1.2			1.9																																																																																										
	<p>【進捗率】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td style="text-align: center;">0.7</td> <td style="text-align: center;">0.7</td> <td style="text-align: center;">100.0%</td> <td style="text-align: center;">3.8</td> <td style="text-align: center;">18.4%</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: center;">0.4</td> <td style="text-align: center;">0.0</td> <td style="text-align: center;">0.0%</td> <td style="text-align: center;">1.2</td> <td style="text-align: center;">0.0%</td> </tr> <tr> <td>用補費</td> <td style="text-align: center;">0.1</td> <td style="text-align: center;">0.2</td> <td style="text-align: center;">200.0%</td> <td style="text-align: center;">0.2</td> <td style="text-align: center;">100.0%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">0.2</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">250.0%</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">100.0%</td> </tr> </tbody> </table>			これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	0.7	0.7	100.0%	3.8	18.4%	工事費	0.4	0.0	0.0%	1.2	0.0%	用補費	0.1	0.2	200.0%	0.2	100.0%	その他	0.2	0.5	250.0%	0.5	100.0%																																																											
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率																																																																																																		
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																	
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																	
事業費(億円)	0.7	0.7	100.0%	3.8	18.4%																																																																																																	
工事費	0.4	0.0	0.0%	1.2	0.0%																																																																																																	
用補費	0.1	0.2	200.0%	0.2	100.0%																																																																																																	
その他	0.2	0.5	250.0%	0.5	100.0%																																																																																																	
<p>【施工済みの内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし 																																																																																																						
2) 未着手又は長期化の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初想定していた地形条件と現地に差異が確認され、その対応に時間を要したため。 																																																																																																					
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・阻害要因は解消されたため、工事着手し 2029 年には完了する見込みである。 																																																																																																					
判定	B	<p>A : これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B : 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるもの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ④これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C : 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>																																																																																																				
<p>【理由】</p> <p>阻害要因の解消により工事着手に至ったことで、計画通りの完成が見込まれる。</p>																																																																																																						
		III 対応方針																																																																																																				
継続		<p>中止：上記①～③の評価で一つでも C 判定があるもの。 継続：上記以外のもの。</p>																																																																																																				
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																						

対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

- ・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。