

再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	交通安全対策事業（歩道及び自転車歩行者道設置事業）				
地区名	一般国道301号				
事業箇所	新城市一鍬田				
事業のあらまし	一般国道301号は静岡県から愛知県豊田市を結ぶ幹線道路であり、交通の要となっている。当該箇所は沿線に住宅が並び通学路にも指定されている。こうした地域の歩行動線になっているにもかかわらず、片側（東側）のみの歩道であるため、児童が安全に通学できるよう、250mの区間について拡幅し、歩道を設置する。				
事業目標	【達成（主要）目標】 通学する小中学生を始めとする歩行者等の安全確保 【副次目標】 -				
計画変更の推移		事前評価時 (2013年)	再評価時 (2017年)	変動要因の分析	
	事業期間	2013～2019	2013～2021	用地取得が難航し、事業が長期化した	
	事業費（億円）	1.20	1.20		
	経費内訳	工事費	0.55	0.55	
		用補費	0.50	0.50	
	その他	0.15	0.15		
	事業内容	歩道設置 L=250m W=2.5m	歩道設置 L=250m W=2.5m		
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・通学路となっているが、歩道が設置されていないため、歩行者が危険な状況となっている。 【再評価時の状況】 ・歩行者が危険な状況は変わっていない。 【変動要因の分析】			
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。		
		【理由】 ・引き続き通学路として利用されており、多数の歩行者が利用しているため、事業の必要性は継続している。			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工種区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費 (億円)</td> <td>当初計画</td> <td colspan="3">0.59</td> <td colspan="3">0.61</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="3">0.59</td> <td colspan="3">0.04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.63</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td colspan="3">0.59</td> <td colspan="3">0.61</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.20</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>達成率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>0.25</td> <td>0.20</td> <td>80</td> <td>0.25</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>1.20</td> <td>0.63</td> <td>53</td> <td>1.20</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>0.55</td> <td>0.27</td> <td>49</td> <td>0.55</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.50</td> <td>0.21</td> <td>42</td> <td>0.50</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>100</td> <td>0.15</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】 歩道設置 L = 200m</p>			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計	工種区分	調査・設計	←				→							用地補償				←						→		工事					←		→			←	→	事業費 (億円)	当初計画	0.59			0.61							1.20	実績	0.59			0.04							0.63	今回計画	0.59			0.61							1.20		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	達成率(%) 【②÷③】	延長(km)	0.25	0.20	80	0.25	80	事業費(億円)	1.20	0.63	53	1.20	53	工事費	0.55	0.27	49	0.55	49	用補費	0.50	0.21	42	0.50	42	その他	0.15	0.15	100	0.15	100
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計																																																																																																																					
	工種区分	調査・設計	←				→																																																																																																																											
		用地補償				←						→																																																																																																																						
		工事					←		→			←	→																																																																																																																					
	事業費 (億円)	当初計画	0.59			0.61							1.20																																																																																																																					
		実績	0.59			0.04							0.63																																																																																																																					
		今回計画	0.59			0.61							1.20																																																																																																																					
		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率																																																																																																																													
		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	達成率(%) 【②÷③】																																																																																																																												
延長(km)	0.25	0.20	80	0.25	80																																																																																																																													
事業費(億円)	1.20	0.63	53	1.20	53																																																																																																																													
工事費	0.55	0.27	49	0.55	49																																																																																																																													
用補費	0.50	0.21	42	0.50	42																																																																																																																													
その他	0.15	0.15	100	0.15	100																																																																																																																													
2) 未着手又は長期化の理由	地権者の相続協議が難航したため																																																																																																																																	
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】 地権者の相続協議が紛争化していること</p> <p>【今後の見込み】 地権者の相続問題が解決すれば、事業自体には反対していないので完成が見込まれる。</p>																																																																																																																																	
判定	<p>B</p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○ これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>																																																																																																																																	
	<p>【理由】 地権者の相続問題が解決すれば、事業自体には反対していないので2021年度の完成が見込まれる。</p>																																																																																																																																	

Ⅲ 対応方針	
継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容	
<input checked="" type="checkbox"/> 対象（事業完了後 年目） <input type="checkbox"/> 対象外 【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 【主な評価内容】 通学児童の通学時安全性	