

事後評価調書

I 事業概要						
事業名	交通安全対策事業（交差点改良事業）					
地区名	一般県道 <small>みやばいまがわせん</small> 宮迫今川線					
事業箇所	にしおしきらちょうみやば <small>にしおしきらちょうみやば</small> 西尾市吉良町宮迫地内					
事業のあらまし	<p>当該箇所は、一般県道 <small>みやばいまがわせん</small> 宮迫今川線と一般県道 <small>こうだはずせん</small> 幸田幡豆線とのT字交差点があるが、信号もないため、交差点を認知しにくく、出会い頭の事故や、急停止による追突事故がおきている。</p> <p>以上を踏まえ、交通死傷事故の削減を主な目的として、交差点形状を改善する交差点改良を実施したものである。</p>					
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>① 交通死傷事故の削減</p> <p>【副次目標】（事前評価時に設定した場合、記載する）</p> <p>—</p>					
事業費	事業費	内訳				
	0.53 億円	■工事費 0.50 億円、■用補費 0.01 億円、■その他 0.02 億円				
事業期間	採択年度	平成 24 年度	着工年度	平成 24 年度	完成年度	平成 25 年度
事業内容	交差点改良 延長 L=0.30 km、幅員 W=14.8m					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該交差点では交通死傷事故が 2 件（H20～H23）発生していたが、事業実施後は 0 件（H25～H27）となっており、事故件数の削減が図られた。 <p>【達成状況に対する評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> 本事業の実施により、交通死傷事故の削減が図られ、事業目標は十分達成している。 				
	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>—</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>—</p>				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	・ 事業目標に対して目的を達成しており、今後の事後評価の必要性はない。					
改善措置の必要性	・ 事業目標に対する効果が十分に発現されており、新たな課題も見られないため、改善措置の必要性はない。					
同種事業に反映すべき事項	・ 標準的な事業計画、事業プロセス、工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事項は特にない。					