

事後評価調書

I 事業概要																																					
事業名	農業農村整備事業（経営体育成基盤整備事業）																																				
地区名	長岡地区																																				
事業箇所	稲沢市																																				
事業のあらまし	<p>本地区は、愛知県の西部に位置する稲沢市祖父江町に位置する平坦な水田地帯である。本地域は、昭和40年代よりほ場整備、用排水施設が整備されているが、農地の区画が小さいうえ、用排水施設の老朽化も進んでいるため、担い手への農地集積が遅れている。こうした状況を改善して担い手への農地集積を促進するため、区画整理による区画拡大と用排水施設の整備をした。</p>																																				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】 農地の区画拡大や用排水施設の整備により営農の効率化を図り、営農規模の大きい担い手農家への農地集積を促進する。</p>																																				
事業費	事業費		内訳																																		
	7.9億円		■工事費 7.3億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.5億円																																		
事業期間	採択年度	平成 17 年度	着工年度	平成 18 年度	完成年度 平成 22 年度																																
事業内容	<p>(農業生産基盤整備) 区画整理 7.0ha、用水路 5.1km、排水路 0.9km (農村生活環境整備) 集落防災安全施設 2 か所 農村公園整備 1 式</p>																																				
II 評価																																					
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】 大型機械の導入に対応する農地の大区画化を行い、営農の効率化が図られた。 水田区画の面積別構成割合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画面積</th> <th>30a 未満</th> <th>30a～50a 未満</th> <th>50a 以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施前</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>現在</td> <td>32%</td> <td>60%</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>担い手農家への農地利用集積が計画を上回って進んだ 担い手等への利用集積（本地区分）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>実施前</th> <th>計画</th> <th>現在 H26</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>集積率</td> <td>15.7%</td> <td>32.8%</td> <td>36.3%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集積面積</td> <td>13.7ha</td> <td>28.5ha</td> <td>31.6ha</td> <td>受益 87.0ha</td> </tr> <tr> <td>担い手農家数</td> <td>2人</td> <td>4人</td> <td>5人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【達成状況に対する評価】 担い手への農地利用集積が計画を上回って進んだため、事業目標は達成できた。</p>				区画面積	30a 未満	30a～50a 未満	50a 以上	実施前	100%	-	-	現在	32%	60%	8%	項目	実施前	計画	現在 H26	備考	集積率	15.7%	32.8%	36.3%		集積面積	13.7ha	28.5ha	31.6ha	受益 87.0ha	担い手農家数	2人	4人	5人	
	区画面積	30a 未満	30a～50a 未満	50a 以上																																	
実施前	100%	-	-																																		
現在	32%	60%	8%																																		
項目	実施前	計画	現在 H26	備考																																	
集積率	15.7%	32.8%	36.3%																																		
集積面積	13.7ha	28.5ha	31.6ha	受益 87.0ha																																	
担い手農家数	2人	4人	5人																																		
2) 副次目標の達成状況	該当なし																																				
III 対応方針																																					
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。																																				

改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善処置は不要である。
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項は特になし。