

事後評価調書

| I 事業概要 | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|----------|------|----------|
| 事業名 | 治山事業（環境防災林整備事業） | | | | | |
| 地区名 | 知多郡東浦町大字緒川 | | | | | |
| 事業箇所 | 知多郡東浦町大字緒川 | | | | | |
| 事業のあらまし | 治山施設を整備することにより、荒廃山腹斜面を保全し、山地災害を防止するとともに生活環境林を保全・形成する。 | | | | | |
| 事業目標 | 【達成（主要）目標】 森林整備 12.1ha、土留工 5 個、水路工 645m、管理歩道 1655m、防災広場等を設置し、荒廃山腹斜面と生活環境林の保全を図る。 | | | | | |
| 事業費 | 事業費 | | 内訳 | | | |
| | 92 百万円 | ■工事費 | 92 百万円、□用補費 | 百万円、□その他 | 百万円 | |
| 事業期間 | 採択年度 | 平成 19 年度 | 着工年度 | 平成 20 年度 | 完成年度 | 平成 22 年度 |
| 事業内容 | 森林整備 12.1ha、土留工 5 個、水路工 645m、管理歩道 1655m、防災広場等を設置する。 | | | | | |
| II 評価 | | | | | | |
| ①事業目標の達成状況 | 1) 主要目標の達成状況 | 【達成状況】 目標とする治山施設を整備することができた。 【達成状況に対する評価】 治山施設が整備されたことにより、荒廃山腹斜面が適切に保全され、山地災害の未然防止が図られている。 | | | | |
| | 2) 副次目標の達成状況 | 【達成状況】 【達成状況に対する評価】 | | | | |
| III 対応方針 | | | | | | |
| 今後の事後評価の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の事後評価の必要性は無い。 | | | | | |
| 改善措置の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の改善措置の必要性は無い。 | | | | | |
| 同種事業に反映すべき事項 | 標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業へ反映すべき事項は特になし。 | | | | | |