

■ 3エリアについては2022年秋の開業、2エリアについてはその概ね1年後の開業を目指し、着実に事業進捗を図ってまいります。

(単位：億円)

全体事業費 〈2020.2.4公表〉		2018～2019年度 (執行済額)	2020年度 (執行見込額)	2021年度 (予算額)	2022年度 (予定額)	2023年度 (予定額)
5エリア全体	約340億円	12.3	27.2	121.0	179.5	
	(累計額)	(12.3)	(39.5)	(160.5)	(340)	
	〈進捗率〉	〈3.6%〉	〈11.6%〉	〈47.2%〉	〈100%〉	
3エリア	約182億円	10.8	20.7	111.4	39.1	—
	(累計額)	(10.8)	(31.5)	(142.9)	(182.0)	—
	〈進捗率〉	〈5.9%〉	〈17.3%〉	〈78.5%〉	〈100%〉	—
2エリア	約158億円	1.5	6.5	9.6	140.4	
	(累計額)	(1.5)	(8.0)	(17.6)	(158.0)	
	〈進捗率〉	〈1.0%〉	〈5.1%〉	〈11.1%〉	〈100%〉	
事業内容	全体	・基本計画、基本設計	—	—	—	
	3エリア ①青春の丘 ②ジブリの大倉庫 ③どんどこ森	・建築・造園実施設計 (ECI方式) ・プール棟内部撤去工事 ・デザイン監修、工事監理	・建築・造園工事着手 ・展示・演示計画及び調達 ・デザイン監修、工事監理	・建築・造園工事 (2022.2月完了予定) ・展示・演示調達及び工事 ・デザイン監修、工事監理	・展示演示工事 ・デザイン監修 ・2022年秋開業	
	2エリア ④もののけの里 ⑤魔女の谷	—	・建築・造園実施設計 (ECI方式) ・デザイン監修	・建築・造園工事着手 ・展示・演示計画 ・デザイン監修、工事監理	・建築・造園工事 ・展示・演示調達及び工事 ・デザイン監修、工事監理 ・3エリア開業から、 概ね1年後開業	

(注) 1 進捗率は、事業費ベース  
2 事業費は、建築・造園工事費、展示・演示工事費及び設計・監修費の合計