第19回新川流域総合治水対策協議会・委員会の結果報告について

平成 16 年 5 月 13 日に開催された新川流域総合治水対策協議会·委員会(名古屋市始め8市11町及び国·県)において、以下の項目を協議・確認し、今後とも、積極的に総合治水対策に取り組んでいくこととしたので、お知らせします。

1. 流域対策緊急五ヶ年計画の進捗状況について

平成15年度末までの対策済量は約24.3万m³で、「緊急五ヶ年計画」に対する進捗率は約43%となっている。なお、現在工事中のものも含めると、約75%となる。平成16年度以降も着実な推進に努めていく。(別表参照)

【背景】

新川流域(流域面積259km²)の急激な都市化の進展による治水安全度の低下を克服するため、河川整備の促進とともに、流域開発による洪水流出量の増大を抑制し、流域が従来有していた保水、遊水機能の維持、増大を図ることを目的として、「新川流域整備計画」が、昭和57年に策定され、総合治水対策が推し進められてきた。

この間、流域の都市化率は約61%と、計画想定値の64%をほぼ達成したが、開発に伴う必要対策量約245万 m³に対し、平成12年度末で約64万 m³(約26%)にとどまっている。

東海豪雨後の激特事業の進捗に合わせ、水災の防止・軽減を図るため、新川流域の各市町自らが、 平成17年度までの5年間で、緊急的に実施する貯留浸透施設等の目標整備量(56万 m³)を、「流域 対策緊急五ヶ年計画」として定めている。(平成13年5月8日策定)

この計画を推進するために、毎年、実施状況について協議会において確認し合うとともに、実施に向けての支援策等を国・県・市町が連携し協議することとしている。

2.河川事業の実施状況について

新川の激甚災害対策特別緊急事業(激特事業)及び五条川を始めとする総合治水対策特定河川事業の実施状況を説明し、事業促進を図るため、今後とも、各市町との連携を強化し取り組むことを確認した。

3.新川流域整備計画の見直しについて

平成 16年 5月 15日に特定都市河川浸水被害対策法が施行される。

同法に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を平成 17 年度に行うことを目標に、 課題の抽出と対応策の検討に着手することとした。

なお、指定については、課題の抽出及び対応策の検討状況を踏まえ、流域整備計画の見直し過程での議論と合わせ協議会として判断を行うこととする。

【参考】

昨年5月13日の第17回の協議会・委員会で以下の事項が合意されている。

- 1. 愛知県では、東海豪雨という想定を上回る豪雨による浸水経験や水防法による浸水想定区域の指定(平成 14年5月)などを踏まえ、新川激特事業完了後における五条川など流域内河川の、20年から30年間の具体 的な整備に関する事項、すなわち「新川河川整備計画」の策定に H15 年度から着手する。
- 2. 「新川河川整備計画」の策定作業に伴い、現行の「新川流域整備計画」の見直しを、新川流域総合治水対策協議会が主体となり、H15年度から着手する。

昨年11月27日の第18回の協議会・委員会で以下の事項が合意されている。

1 .平成 15 年 6 月 11 日に特定都市河川浸水被害対策法が公布された。同法に基づく特定都市河川及び 特定都市河川流域の指定については、流域整備計画の見直し過程での議論を踏まえ協議会として判 断を行う。 表 新川・流域対策緊急五ヶ年計画・進捗状況

| 衣 新川・流域対象祭忌五ヶ年計画・進捗水流 | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------|----------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 市町名 | 緊急五ヶ年計画 対策量(当初) | サルコ 箇所 | 対策量 | 進捗率 | 箇所 | <u> </u> | - 度(計画) 総対策量 | 進捗率 |
| | | <u> </u> | <u> </u> | 進扬率 (D)=(C)/(A) | 国 州 (H) | | | 進抄坐 (K)=(J)/(A) |
| | (A) | (E) | (F) | (G)=(F)/(A) | (L) | (M) | (N)=(F)+(M) | (0)=(N)/(A) |
| | (m3) | (件) | (m3) | (%) | (件) | (m3) | (m3) | (%) |
| 名古屋市 | 113,250 | 5 | 17,120 | 15% | 3 | 22,700 | 39,820 | 35% |
| | | 11 | 113,020 | 100% | 0 | 0 | 113,020 | 100% |
| 一宮市 | 72,942 | 9 | 16,476 | 23% | 4 | 3,374 | 19,850 | 27% |
| | | 14 | 27,560 | 38% | 5 | 45,250 | 72,810 | 100% |
| 春日井市 | 112,440 | 14 | 66,520 | 59% | 10 | 6,950 | 73,470 | 65% |
| | | 23 | 73,770 | 66% | 4 | 6,800 | 80,570 | 72% |
| | | 3 | 30,582 | 65% | 0 | 0 | 30,582 | 65% |
| 犬山市 | 46,797 | 3 | 30,582 | 65% | | 0 | 30,582 | 65% |
| | | 3 | | 83% | 0 | 0 | 13,980 | 83% |
| 江南市 | 16,880 | 1 | 13,980 | | 0 | | | |
| | | 1 | 13,980 | 83% | 0 | 00.075 | 13,980 | 83% |
| 小牧市 | 111,767 | 22 | 50,409 | 45% | 9 | 28,975 | 79,384 | 71% |
| | | 35 | 90,562 | 81% | 6 | 22,400 | 112,962 | 101% |
| 稲沢市 | 8,500 | 2 | 3,475 | 41% | 1 | 5,100 | 8,575 | 101% |
| | | 2 | 3,475 | 41% | 1 | 5,100 | 8,575 | 101% |
| 岩倉市 | 838 | 3 | 839 | 100% | 0 | 0 | 839 | 100% |
| | | 3 | 839 | 100% | 0 | 0 | 839 | 100% |
| 西枇杷島町 | 20,600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | 1 | 10,000 | 49% | 0 | 0 | 10,000 | 49% |
| 豊山町 | 8,850 | 7 | 6,017 | 68% | 2 | 3,900 | 9,917 | 112% |
| | | 9 | 9,917 | 112% | 1 | 150 | 10,067 | 114% |
| 師勝町 | 11,690 | 11 | 8,837 | 76% | 1 | 2,000 | 10,837 | 93% |
| | | 12 | 10,837 | 93% | 0 | 0 | 10,837 | 93% |
| | | 7 | 21,034 | 118% | 1 | 3,000 | 24,034 | 135% |
| 西春町 | 17,836 | | 24,034 | 135% | | 2,500 | 26,534 | 149% |
| | | 8 | - | | 1 | | | |
| 春日町 | 6,303 | 1 | 870 | 14% | 2 | 2,820 | 3,690 | 59% |
| | | 2 | 1,910 | 30% | 1 | 1,780 | 3,690 | 59% |
| 清洲町 | 5,500 | 2 | 440 | 8% | 1 | 526 | 966 | 18% |
| | | 4 | 1,966 | 36% | 1 | 3,158 | 5,124 | 93% |
| 新川町 | 6,365 | 1 | 2,000 | 31% | 1 | 4,200 | 6,200 | 97% |
| | | 2 | 6,200 | 97% | 0 | 0 | 6,200 | 97% |
| 大口町 | 788 | 2 | 3,328 | 422% | 0 | 0 | 3,328 | 422% |
| | | 2 | 3,328 | 422% | 0 | 0 | 3,328 | 422% |
| 扶桑町 | 650 | 3 | 708 | 109% | 1 | 300 | 1,008 | 155% |
| | | 3 | 708 | 109% | 1 | 300 | 1,008 | 155% |
| 甚目寺町 | 270 | 2 | 352 | 130% | 0 | 0 | 352 | 130% |
| | | 2 | 352 | 130% | 0 | 0 | 352 | 130% |
| 大治町 | 2,100 | 1 | 7 | 0% | 1 | 1,200 | 1,207 | 57% |
| | | 4 | 2,607 | 124% | 0 | 0 | 2,607 | 124% |
| | | | | | | | i e | |
| 合計 | 564,366 | 96 | 242,994 | 43% | 37 | 85,045 | | 58% |
| | | 141 | 425,647 | 75% | 21 | 87,438 | 513,085 | 91% |

注)上段:事業完了ベース、下段:事業着手ベース