

第17回新川流域総合治水対策協議会・委員会の結果報告について

5月13日に開催された新川流域総合治水対策協議会(名古屋市始め8市11町及び国・県)において、以下の項目を協議・確認し、今後とも、積極的に総合治水対策に取り組んでいくことで了解しましたので、お知らせします。

1. 流域対策緊急五ヶ年計画の進捗状況について

平成14年度末までの対策済量は約15.3万 m³で、「緊急五ヶ年計画」に対する進捗率は約27%となっている。なお、現在工事中のものも含めると、約57%となる。平成15年度以降も着実な推進に努めていくことを確認した。

【背景】

新川流域(流域面積259km²)の急激な都市化の進展による治水安全度の低下を克服するため、河川整備の促進とともに、流域開発による洪水流出量の増大を抑制し、流域が従来有していた保水、遊水機能の維持、増大を図ることを目的として、「新川流域整備計画」が、昭和57年に策定され、総合治水対策が押し進められてきた。

この間、流域の都市化率は約61%と、計画想定値の64%をほぼ達成したが、開発に伴う必要対策量約245万 m³に対し、平成12年度末で約64万 m³(約26%)にとどまっている。

東海豪雨後の激特事業の進捗に合わせ、水災の防止・軽減を図るため、新川流域の各市町自らが、平成17年度までの5年間で、緊急的に実施する貯留浸透施設等の目標整備量(56万 m³)を、「流域対策緊急五ヶ年計画」として定めている。(平成13年5月8日策定)

この計画を推進するために、毎年、実施状況について協議会において確認し合うとともに、実施に向けての支援策等を国・県・市町が連携し協議することとしている。

2. 河川事業の実施状況について

新川の激甚災害対策特別緊急事業(激特事業)及び五条川を始めとする総合治水対策特定河川事業の実施状況を説明し、事業促進を図るため、今後とも、各市町との連携を強化し取り組むことを確認した。

3. 新川河川整備計画の策定について

愛知県では、東海豪雨という想定を上回る豪雨による浸水経験や水防法による浸水想定区域の指定(平成14年5月)などを踏まえ、新川激特事業完了後における五条川など流域内河川の、20年から30年間の具体的な整備に関する事項、すなわち「新川河川整備計画」の策定に本年度から着手する。

「新川河川整備計画」の策定作業に伴い、現行の「新川流域整備計画」の見直しを、新川流域総合治水対策協議会が主体となり、本年度から着手する。

この策定作業は、協議会の中に、新たに分科会を設置し、検討を進めることで合意した。

4. その他

協議会・幹事に県・市町の防災部局を加え、水害を軽減する方策に関する事項を推進することで合意した。

新川・流域対策緊急五ヶ年計画・進捗状況

市町名	緊急五ヶ年計画	平成14年度末まで(実施)			平成15年度(計画)			
	対策量(当初)	箇所	対策量	進捗率	箇所	対策量	総対策量	進捗率
	(A)	(B)	(C)	(D)=(C)/(A)	(H)	(I)	(J)=(C)+(I)	(K)=(J)/(A)
(m3)	(E)	(F)	(G)=(F)/(A)	(L)	(M)	(N)=(F)+(M)	(O)=(N)/(A)	
	(m3)	(件)	(m3)	(%)	(件)	(m3)	(m3)	(%)
名古屋市	113,250	3	7,220	6%	2	9,900	17,120	15%
		10	103,020	91%	1	10,000	113,020	100%
一宮市	72,942	5	2,498	3%	4	13,780	16,278	22%
		10	24,128	33%	4	3,410	27,538	38%
春日井市	112,440	8	62,560	56%	6	4,400	66,960	60%
		8	62,560	56%	7	5,400	67,960	60%
犬山市	46,797	2	30,582	65%	1	400	30,982	66%
		3	32,582	70%	1	400	32,982	70%
江南市	16,880	0	0	0%	1	13,980	13,980	83%
		1	13,980	83%	1	1,400	15,380	91%
小牧市	111,767	16	33,182	30%	11	30,697	63,879	57%
		16	33,182	30%	11	30,697	63,879	57%
稲沢市	8,500	2	3,475	41%	0	0	3,475	41%
		2	3,475	41%	0	0	3,475	41%
岩倉市	838	3	839	100%	0	0	839	100%
		3	839	100%	0	0	839	100%
西枇杷島町	20,600	0	0	0%	0	0	0	0%
		1	10,000	49%	0	0	10,000	49%
豊山町	8,850	3	1,911	22%	5	6,530	8,441	95%
		8	8,441	95%	3	3,400	11,841	134%
師勝町	11,690	7	1,343	11%	2	7,050	8,393	72%
		8	5,393	46%	1	3,000	8,393	72%
西春町	17,836	3	3,180	18%	3	14,300	17,480	98%
		4	12,180	68%	2	5,300	17,480	98%
春日町	6,303	0	0	0%	2	1,100	1,100	17%
		0	0	0%	2	1,100	1,100	17%
清洲町	5,500	1	178	3%	1	526	704	13%
		1	178	3%	4	5,034	5,212	95%
新川町	6,365	1	2,000	31%	0	0	2,000	31%
		2	6,200	97%	0	0	6,200	97%
大口町	788	2	3,328	422%	0	0	3,328	422%
		2	3,328	422%	0	0	3,328	422%
扶桑町	650	2	413	64%	1	297	710	109%
		2	413	64%	1	297	710	109%
甚目寺町	270	1	314	116%	1	38	352	130%
		1	314	116%	1	38	352	130%
大治町	2,100	1	7	0%	0	0	7	0%
		4	2,307	110%	0	0	2,307	110%
合計	564,366	60	153,030	27%	40	102,998	256,028	45%
		86	322,520	57%	39	69,476	391,996	69%

注) 上段: 事業完了ベース、下段: 事業着手ベース