

## 事後評価調書

I 事業概要																								
事業名	農業農村整備事業（農村活性化住環境整備事業）																							
地区名	ふかいけ 深池地区																							
事業箇所	にしお ふかいけ 西尾市深池町																							
事業のあらまし	<p>本地区は、愛知県南部の西尾市に位置し、二級河川北浜川左岸に位置する面積43haの平坦な地域である。</p> <p>地区内の道路は、幅員が狭く耕地への大型機械の導入が困難となっていた。また、用水路は用排兼用で水管理に苦慮し、排水路は大半が老朽化による能力不足により排水不良を生じ、営農上多大な障害となっていた。</p> <p>このため、農地の区画整理、道水路の整備を行う農村活性化住環境整備事業を2009年度から実施し、2015年度に完了した。</p>																							
事業目標	<p><b>【達成（主要）目標】</b></p> <p>農地の区画整理、用排水路、道路等の整備を行い、農業生産性の向上を図るとともに、集落道路・排水・防災安全施設の整備を行い、農村生活環境の向上を図る。</p> <p><b>【副次目標】</b></p> <p>—</p>																							
事業費	事業費		内訳																					
	4.4億円		■工事費4.0億円、■用補費0.3億円、■その他0.1億円																					
事業期間	採択年度	2009年度	着工年度	2009年度	完成年度	2015年度																		
事業内容	<p>農業生産基盤整備：ほ場整備 22ha</p> <p>生活環境整備：集落道路 0.8km、集落排水路 0.6km、集落防災安全施設 2ヶ所</p>																							
II 評価																								
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p><b>【達成状況】</b></p> <p>大型機械の導入が可能となる農地の区画拡大、農道の拡幅により、労働時間が短縮されている。また、概ね計画どおりの営農がされており、農業生産性の向上が図られている。</p> <p>①労働時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>計画(2008)</th> <th>現在(2020)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水稻</td> <td>213hr/ha</td> <td>213hr/ha</td> </tr> </tbody> </table> <p>②主要作物の作付面積（水田）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>計画(2008)</th> <th>現在(2020)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水稻</td> <td>11.7ha</td> <td>10.4ha</td> </tr> <tr> <td>大豆</td> <td>5.8ha</td> <td>7.1ha</td> </tr> <tr> <td>小麦</td> <td>5.8ha</td> <td>6.9ha</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【達成状況に対する評価】</b></p> <p>概ね計画どおり、労働時間の短縮と主要作物が作付されていることから、本事業は農業生産性の向上に寄与していると評価できる。また、集落道路・排水・防災安全施設の整備により、農村生活環境が向上している。</p>					区分	計画(2008)	現在(2020)	水稻	213hr/ha	213hr/ha	区分	計画(2008)	現在(2020)	水稻	11.7ha	10.4ha	大豆	5.8ha	7.1ha	小麦	5.8ha	6.9ha
	区分	計画(2008)	現在(2020)																					
水稻	213hr/ha	213hr/ha																						
区分	計画(2008)	現在(2020)																						
水稻	11.7ha	10.4ha																						
大豆	5.8ha	7.1ha																						
小麦	5.8ha	6.9ha																						
2) 副次目標の達成状況	<p><b>【達成状況】</b></p> <p>—</p> <p><b>【達成状況に対する評価】</b></p> <p>—</p>																							

Ⅲ 対応方針	
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画どおり達成されているため、今後の事後評価は不要である。
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画どおり達成されているため、改善措置は不要である。
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はない。