

## 事後評価調書

I 事業概要						
事業名	農業農村整備事業（水環境整備事業）					
地区名	濁池地区					
事業箇所	尾張旭市旭ヶ丘町					
事業のあらまし	<p>尾張旭市の北部に位置する濁池は、約 4.5ha の農地にかんがいする用水を供給している農業用ため池である。</p> <p>また、池周辺は、市街地の近くにありながら、豊かな自然環境が残されており、農業用ため池として本来の機能とともに良好な自然景観や多様な生物の生育・生息の場、地域の人々に安らぎを提供する場として、かけがえのない地域資源となっている。</p> <p>市が 2006 年度に行った濁池の環境調査にあわせて実施した打合せにおいて、地元住民からは濁池が身近な自然環境であるにも関わらず、立ち入ることができない「ただの池」であることを危惧しており。特に小学校が近くにあることから「子供たちの自然学習の場」となることを望む意見が寄せられた。</p> <p>農村地域としての景観形成・親水等ため池のもつ多面的機能の一層の発揮が期待されているが、管理道等維持管理保全施設、親水・景観施設及び生態系保全施設等の見るべきものがなく、効果発現ができない状況にある。</p> <p>このため、池の管理用施設の整備と水辺まで近づける親水施設及び生態系保全施設等に配慮した整備を実施することで、地域住民の自然とのふれあいや余暇活動の場、潤い・安らぎ・憩いの空間として広く開放し、農業水利施設に対する地域住民の関心を一層深め、住民参加による施設の保全・管理活動や交流活動を促進し、地域社会の活性化を図ることを目的として、2012 年度から水環境事業を実施し、2016 年度に完了した。</p>					
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>農業水利施設及び農村環境の保全を図り、豊かで潤いのある生活環境を提供する。</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>					
事業費	事業費		内訳			
	1.5 億円		■工事費 1.4 億円、□用補費 0 億円、■その他 0.1 億円			
事業期間	採択年度	2012 年度	着工年度	2012 年度	完成年度	2016 年度
事業内容	親水・景観保全施設（親水護岸、デッキ他）1 式、利用保全施設（散策路他）1 式					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>散策路、デッキ、植栽等を整備したことにより、施設の利便性が向上し、散策やウォーキング、地域住民の活動の場、子供たちの自然学習の場、潤い・安らぎ・憩いの空間となっている。</p> <p>施設の維持管理については、管理者である尾張旭市が草刈や清掃等を随時行っているほか、愛護会や地域住民もあり適切な維持管理がなされている。</p> <p>散策路は、散歩コースのひとつになっており、不定期にウォーキング大会等の催しも行われ、周辺住民に憩いの場になっており、地域の交流の場として利用されている。</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>本事業により散策路を整備したことにより、池の適切な保全・管理が図られた。池周辺の環境整備により子供たちの自然学習の場、地域住民の余暇活動・安らぎ・憩い・交流の場として活用されるようになり様々な地域活動を通して地域コミュニティが活性化された。</p>				

	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>—</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>—</p>
Ⅲ 対応方針		
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。	
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。	
同種事業に反映すべき事項	今後ともよりよい整備を行うには、地域住民との意見交換を通じて、地域の体制や特性を反映し、親水護岸、散策路、デッキ等の配置計画を行うなど、地域の状況に即した整備が必要である。	