

事後評価調書

I 事業概要																																		
事業名	公営住宅等整備事業																																	
地区名	あざい 浅井住宅																																	
事業箇所	いちのみやしあざいちょう 一宮市浅井町地内																																	
事業のあらまし	<p>県営浅井住宅は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で良質な住宅を供給するため、愛知県が1971年度に建設したものである。</p> <p>本事業では、従前住宅の老朽・狭小化等に伴い、県営住宅の整備の促進、居住環境の整備、再入居の保障の観点から建替を行ったものである。</p>																																	
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>①県営住宅の整備の促進、②居住環境の整備、③再入居の保障</p> <p>【副次目標】</p> <p>特になし</p>																																	
事業費	事業費	内訳																																
	16.6億円	■工事費（除却費含む）16.3億円、■その他（調査設計費）0.3億円																																
事業期間	採択年度	2008年度	着工年度	2008年度	完成年度	2014年度																												
事業内容	<p>従前：耐火構造4,5階建 5棟 220戸 1971年度建設</p> <p>事業後：耐火構造8,9階建 2棟 135戸 着工 2008～2012年度、竣工 2010～2014年度</p>																																	
II 評価																																		
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>①県営住宅の整備の促進</p> <p>老朽化した住宅を更新済み。目標を達成。</p> <p>②居住環境の整備</p> <p>最低居住面積水準以上を確保し、住戸内設備やエレベーターの設置等良好な居住環境を提供した。目標を達成。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">従前住戸</th> <th colspan="2">建替後住戸</th> <th rowspan="2">想定人数</th> <th rowspan="2">最低居住面積水準</th> </tr> <tr> <th>型式</th> <th>面積</th> <th>型式</th> <th>面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>2DK</td> <td>52.5㎡～53.1㎡</td> <td>1～2人</td> <td>25～30㎡</td> </tr> <tr> <td>3K</td> <td>41.0㎡</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2～3人</td> <td>30～40㎡</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>3DK</td> <td>64.9㎡</td> <td>2～5人</td> <td>30～60㎡</td> </tr> </tbody> </table> <p>③再入居の保障</p> <p>計画時点で再入居を保障すべき従前入居者 176戸に対し、既存住棟の空き状況を踏まえ 135戸を提供。</p> <p>建設後の入居結果は、建替後新棟への従前入居者は 58戸、それ以外は、浅井住宅内の既存住棟への移転 77戸、指定住宅への移転が 11戸、浅井住宅外への移転 30戸（県営住宅 6戸、民間住宅 22戸、その他 2戸）であり、目標を達成。</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>事業目標を達成しており適切である。</p>					従前住戸		建替後住戸		想定人数	最低居住面積水準	型式	面積	型式	面積	—	—	2DK	52.5㎡～53.1㎡	1～2人	25～30㎡	3K	41.0㎡	—	—	2～3人	30～40㎡	—	—	3DK	64.9㎡	2～5人	30～60㎡
	従前住戸		建替後住戸		想定人数	最低居住面積水準																												
型式	面積	型式	面積																															
—	—	2DK	52.5㎡～53.1㎡	1～2人	25～30㎡																													
3K	41.0㎡	—	—	2～3人	30～40㎡																													
—	—	3DK	64.9㎡	2～5人	30～60㎡																													
2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>—</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>—</p>																																	

【費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化】

		事業採択時	実績	備考
事業期間		2008～2014年度	2008～2014年度	
事業費 (億円)	調査設計費	0.4	0.3	
	除却費	1.2	1.2	
	工事費	15.5	15.1	
	合計	17.1	16.6	
効果の 算定 要因	①県営住宅の整備の促進	下記【効果の算定要因に対する評価】のとおり		
	②居住環境の整備			
	③再入居の保障			
	追加 公募状況			

【事業期間に対する評価】

事業計画どおり実施できた。

【事業費に対する評価】

建替戸数精査により全体事業費が削減できた。

事業内容	事業採択時	実績
除却	耐火構造 4,5 階建 5 棟 220 戸	耐火構造 4,5 階建 5 棟 220 戸
建設	耐火構造 8,9 階建 2 棟 135 戸	耐火構造 8,9 階建 2 棟 135 戸

【効果の算定要因に対する評価】

①県営住宅の整備の促進

建替事業の実施により、老朽化した建物の更新が完了し、整備が促進されたことで、継続的に良好な住宅供給が可能となった。

②居住環境の整備

	事業採択時	実績	備考
最低居住面積水準以下で生活する世帯の割合	54.5% (110/202 世帯)	3.8% (5/130 世帯)	実績は 2019.4.1 時点のデータ
居住面積	3K 41.0 m ²	2DK 52.5 m ² ～53.1 m ² 3DK 64.9 m ²	
設備 (浴槽)	浴槽なし	浴槽あり (3 点給湯)	
高齢者対応等		住戸外のエレベーター、スロープ通路及び階段に手すり設置 住戸内の室内段差解消、スイッチの大型化など	
駐車場	0 台 (0%)	135 台 (100%)	県管理の駐車場台数
広場	1,279.0 m ²	498.8 m ²	既存住棟と合わせて、1 戸当たり 6 m ² 程度確保済み

※最低居住面積水準：単身者は 25 m²、2 人以上は 10 m²×世帯人数+10 m²

③再入居の保障

		事業採択時	実績	備考
浅井住宅内	建替後新棟	135戸	58戸	
	既存住棟	41戸	77戸	
小計		176戸	135戸	
浅井住宅外	指定住宅	—	11戸	
	県営住宅	—	6戸	
	民間住宅	—	22戸	
	その他	—	2戸	死亡退去等
小計		—	41戸	
合計		176戸	176戸	

入居状況

時点等	状況等	備考
現在の入居状況	入居率 96.3% (130戸/135戸)	2019年4月1日現在

再入居後に生じた空き住戸については、公募により別の住宅困窮者の受け入れを行っており、現在も高い入居率を維持している。

③事業実施による環境の変化

周辺地域に与えた大きなマイナス影響なし。

Ⅲ 対応方針（案）

今後の事後評価の必要性

主要目標①～③は全て達成されており、完成後も高い入居率を維持していることから、今後の事後評価は必要ない。

改善措置の必要性

主要目標①～③は全て達成されており、完成後も高い入居率を維持していることから、改善措置は必要ない。

同種事業に反映すべき事項

既存住棟に隣接して建替を行う場合には、既存住棟の空き状況確認や建替に係る事前調査を実施し、住戸規模や建替後の戸数の精査等を行うことで、より一層の事業効率化を図ることが重要である。

Ⅳ 事業評価監視委員会の意見

浅井住宅の対応方針（案）[改善措置等必要なし] を了承する。

Ⅴ 対応方針

改善措置等必要なし