

事後評価調書

I 事業概要						
事業名	砂防等事業（緊急防災対策砂防事業）					
地区名	ひがしかしおがわ 東加塩川					
事業箇所	とよたしかしおちょう 豊田市加塩町					
事業のあらまし	東加塩川は豊田市に位置する砂防指定地内河川である。流域内の土砂生産が著しく、溪流の断面が狭小であるため出水時には保全対象に土砂災害が及ぶ恐れがあり、早急に一連区間の流路を整備する必要があった。そこで2007年度より整備を着手し、2015年に概成した。					
事業目標	【達成（主要）目標】 ・ 人家3戸、農地、市道等を土砂災害から保全する。 【副次目標】 ・ なし					
事業費	事業費		内訳			
	1.4億円	□工事費	1.2億円	□用補費	0.12億円	□その他 0.0億円
事業期間	採択年度	2005年度	着工年度	2007年度	完成年度	2015年度
事業内容	護岸工 220m					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	【達成状況】 主要目標に掲げた保全対象を保全するために設置された護岸工は、下流への土砂流出を防ぐ機能を有している。現在、護岸工は健全な状態であることから、土砂流出に対する必要な機能を維持していると考えられ、目標は達成されている。 【達成状況に対する評価】 主要目標に対し、目標を達成している。				
	2) 副次目標の達成状況	【達成状況】 該当なし 【達成状況に対する評価】 該当なし				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	事業目標を達成しており、特に今後の事後評価の必要はない。					
改善措置の必要性	事業目標を達成しており、改善措置の必要はない。					
同種事業に反映すべき事項	本事業は標準的な事業計画、工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事項は特にない。					