

事後評価調書

I 事業概要						
事業名	農業農村整備事業（水環境整備事業）					
地区名	なかいすじいっき 中井筋1期地区					
事業箇所	あんじょうし かりやし たかはまし へきなんし 安城市、刈谷市、高浜市、碧南市					
事業のあらまし	<p>本地区は愛知県のほぼ中央部の西三河平野に位置し、明治用水の豊富な水に恵まれ、米麦を中心に畜産・園芸などの多角化等を行ってきた優良農業地帯である。</p> <p>古くから用排兼用水路として、地域農業の発展を支えるとともに、身近な水辺空間として地域住民に親しまれてきた。しかし、現在は用水の暗渠化による用排分離が進んだことから、用水の水面が見えなくなるなど水路の周辺環境が悪化し、地域住民とのふれあいは希薄化していた。さらには、都市化の進展に伴い、高齢化、混住化が進み、地域における生活意識の多様化がみられ、地域の連帯感が低下していた。</p> <p>これらを改善するため、農業水利施設や暗渠化された水路の上部空間を活用し、親水空間や地域の憩いの場を整備することで、豊かで潤いのある快適な生活環境を創出するとともに地域社会の活性化を図ることを目的として、2009年度から水環境整備事業を実施し、2014年度に完了した。</p>					
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>暗渠化された明治用水の上部を利用し、農業水利施設の保全管理施設や地域住民の交流活動の場、憩いの場を整備することで、農業水利施設に対する地域住民の関心を深めるとともに地域社会の活性化を図る。</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>					
事業費	事業費		内訳			
	6.7億円		■工事費 6.4億円、□用補費 ー億円、■その他 0.3億円			
事業期間	採択年度	2009年度	着工年度	2010年度	完成年度	2014年度
事業内容	<p>親水景観保全施設（せせらぎ水路） 1式</p> <p>利用保全施設（遊歩道、植栽、休憩施設） 1式</p> <p>防災施設（消火栓） 1式</p>					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>暗渠化された明治用水の上部を利用し、せせらぎ水路、遊歩道、休憩施設、植栽等を整備したことで、施設の利便性が向上し、水辺散策やウォーキング等、地域住民の活動の場、潤い・安らぎの空間となっている。碧南市の西端用水では「ウォーキングイベント」が開催されている。</p> <p>また、休憩施設や遊歩道沿いに事業案内看板を設置するとともに、イベント開催時には農業水利施設の説明など事業PRを行うことで、施設に対する地域住民の関心を深めている。</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>本事業により、明治用水の上部に管理用道路や遊歩道を整備したことにより、施設の適切な保全・管理が行われるようになった。</p> <p>また、地域住民の憩いの場や交流の場として活用されるようになり、地域住民が農業水利施設に関心を高め、施設の必要性及び重要性を深めるとともに、地域社会の活性化に寄与しており、主要目標は達成されたと評価できる。</p>				
	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>—</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>—</p>				

Ⅲ 対応方針	
今後の事後評価の必要性	主要目標が計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。
改善措置の必要性	主要目標が計画通り達成されているため、改善措置は不要である。
同種事業に反映すべき事項	今後ともより良い整備を行うためには、地域住民との意見交換を通じて、地域の体制や特性を反映し、田園地域には地域住民が水辺空間とふれあえる施設の整備、農村地域にはサイクリングができる遊歩道の整備など、地域の状況に即した整備が必要である。