

再 評 価 調 査 書

I 事業概要					
事業名	農業農村整備事業（水環境整備事業）				
地区名	おきのしま 沖之島地区				
事業箇所	あま市				
事業のあらまし	<p>本地域はあま市中央部に位置する海拔ゼロメートル以下の低平地であり、水稻中心の農業地帯である。かんがい期には水路を堰上げして水路と水田を一体化することにより水田への給排水を管理していることから、水路に生息している生物が水田へ自由に往来することが可能となり、豊かな水辺空間を形成するとともに小型の魚類や水中昆虫にとって良好な生育空間となっている。また、非かんがい期においても水路に残った深みが魚類の越冬の場となっている。</p> <p>しかしながら、当該水路の護岸は著しく老朽化しており、水路機能の低下はもとより背後農地の浸食にも繋がっている。特に非かんがい期である冬期は水路の水位も低く水路景観上粗悪なイメージとなっているが、管理用道路がないため適切な維持管理が出来ず苦慮している。</p> <p>このため、水路護岸および管理用道路を整備することにより水路機能と水路景観及び農地を保全する。加えて取水施設に魚道機能を付加することにより現況の持つ生物の生息空間を維持するとともに、管理用道路を散策路として利用することにより地域住民に憩いの場を提供し、地域コミュニティの向上を図ることを目的として、平成 24 年度から水環境整備事業を実施し、平成 30 年度に完了する予定である。</p>				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>農業水利施設及び農村環境の保全を図り、豊かで潤いのある生活環境を提供する。</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>				
計画変更の推移		事前評価時	再評価時	変動要因の分析	
	事業期間	H24～H29	H24～H30	事業進捗の遅れ	
	事業費（億円）	5.04	5.68		
	経費内訳	工事費	4.60	5.18	自然増
		用補費	0.09	0.10	自然増
その他	0.35	0.40	自然増		
事業内容	親水景観保全施設 1 式 ・護岸工 1,655m 利用保全施設 1 式 ・管理用道路 1,767m	親水景観保全施設 1 式 ・護岸工 1,655m 利用保全施設 1 式 ・管理用道路 1,767m			
II 評価					
① 業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <p>当該水路の老朽化が著しく、背後農地の浸食に繋がっていることから、地元による補修工事も実施されているが、管理用道路もなく応急的な対策しかできない状況にある。</p> <p>また、かんがい期には水路と水田が一体となって良好な水辺空間を形成しているが、非かんがい期には一部護岸の崩壊が見られるなど粗悪な景観となっている。</p> <p>このため、早急に水路護岸及び管理用道路を整備することにより農地を保全するとともに、地域の生態系や景観に配慮することにより農村地域の生活空間の向上を図る必要があった。</p> <p>【再評価時の状況】</p> <p>計画施設は依然として住民から求められており、周辺環境に大きな変化は見られず、整備の必要性は事業採択時とほぼ同程度と考えられる。</p>			

判定	B	<p>A： これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B： 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○ これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・ これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C： 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>
	【理由】	今後、阻害要因もなく計画通りの完成が見込まれるため。
III 対応方針		
継続	<p>中止： 上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。</p> <p>継続： 上記以外のもの。</p>	
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容		
<p>■対象（事業完了後5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <p>—</p> <p>【主な評価内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の維持管理状況 ・ 施設の利用状況 		