

## 再 評 価 調 査 書

I 事業概要					
事業名	農業農村整備事業（水環境整備事業）				
地区名	なかいすじ 中井筋2期地区				
事業箇所	碧南市、刈谷市、安城市、高浜市				
事業のあらまし	<p>本計画地である明治用水は愛知県のほぼ中央に位置し、西三河地域において古くから地域住民に親しまれてきた施設であり、古来より農業の発展に貢献している。しかしながら、都市化の進展や混住化による生活雑排水の流入により農業用排水路の水質汚濁が顕著になるなど、農業用水の有していた景観・生態系保全、親水機能などが低下している。</p> <p>一方で、以前は開水路形式であった水路は、営農利用の他に洗い場や防火用水、水泳の場など、身近な水辺・地域の潤い空間として周辺住民に親しまれてきたが、水路の暗渠化に伴い水辺空間がなくなり、暗渠化された水路の上部は未利用地となっており、雑草の繁茂等により施設管理に支障をきたすばかりか、周辺環境の悪化をも招くとし地域住民は危惧している。</p> <p>このため、古くから身近な水辺空間として親しまれてきた水路の上部を自然環境や農村環境等に配慮した整備を実施することで、地域交流活動の拠点を繋ぎ、地域住民の余暇活動の場や、潤い・安らぎ・憩いの空間として広く開放し、農業水利施設に対する地域住民の関心を一層深め、住民参加による施設の保全・管理活動や交流活動を促進し地域社会の活性化を図ることを目的として、平成25年度から水環境整備事業を実施し、平成35年度に完了する予定である。</p>				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>農業水利施設及び農村環境の保全を図り、豊かで潤いのある生活環境を提供する。</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>				
計画変更の推移		事業採択時 (H25)	再評価時 (H29)	変動要因の分析	
	事業期間	H25～H30	H25～H35	事業進捗の遅れ	
	事業費（億円）	7.42	8.76		
	内訳経費	工事費	6.86	8.11	労務資材単価の増
		用補費	0.06	0.07	労務資材単価の増
		その他	0.50	0.58	工事費増に伴う事務的経費の増
事業内容	親水景観保全施設 1式 ・せせらぎ水路 等 利用保全施設 1式 ・遊歩道 5,450m 等 地域防災施設 1式 ・消火栓	親水景観保全施設 1式 ・せせらぎ水路 等 利用保全施設 1式 ・遊歩道 5,450m 等 地域防災施設 1式 ・消火栓			
II 評価					
① 業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事業評価時の状況】</p> <p>水路上部及び施設に付随する用地における自然環境や農村景観等に配慮した整備に対する地元の要請に応え、地域住民に広く開放することにより、住民参加による施設の保安全管理活動や交流活動を促進し、地域社会の活性化を図る必要があった。</p> <p>【再評価時の状況】</p> <p>地域交流活動の拠点として自然環境や農村景観等に配慮した整備を実施し、将来にわたり農業水利施設や農村環境を保全する必要があり、整備の必要性は事業採択時とほぼ同程度と考えられる。</p> <p>【変動要因の分析】</p> <p>周辺環境にほとんど変化はなく、事業の必要性について変化はない。</p>			



		<p>【理由】 今後、阻害要因もなく計画通りの完成が見込まれるため。</p>
<p>Ⅲ 対応方針</p>		
<p><b>継続</b></p>	<p>中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。</p>	
<p>Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容</p>		
<p>■対象（事業完了後5年目）    □対象外 【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 —</p> <p>【主な評価内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の維持管理状況</li> <li>・施設の利用状況</li> </ul>		