

事後評価調書

I 事業概要																		
事業名	農業農村整備事業（農地環境整備事業）																	
地区名	なぐらにし 名倉西地区																	
事業箇所	北設楽郡設楽町																	
事業のあらまし	<p>本地区は、設楽町の北部に位置し、水田農業を主体とする山間農業地域である。</p> <p>近年、山間地域特有の厳しい営農条件に加え、農業従事者の高齢化、後継者不足により、耕作放棄地が年々増加していた。</p> <p>また、昭和50年代に整備された用排水施設が老朽化して、日々の水管理に苦勞するなど営農に支障をきたしていた。</p> <p>こうした状況を改善するため、用排水施設の整備を行うことにより、維持管理の省力化を図り、優良農地を保全し、農作業の放棄による農地の荒廃を防ぐことを目的として、平成18年度から農地環境整備事業を実施し、平成24年度に完了した。</p>																	
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>用排水施設の整備を行うことにより、維持管理の省力化を図り、優良農地を保全し、農作業の放棄による農地の荒廃を防ぐ。</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>																	
事業費	事業費		内訳															
	5.8億円		■工事費 4.8億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.9億円															
事業期間	採択年度	平成18年度	着工年度	平成19年度	完成年度	平成24年度												
事業内容	用水路 9.2 km、排水路 5.2 km、管理用道路 0.5 km																	
II 評価																		
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>用排水路の改修整備により、維持管理の省力化が図られた。</p> <p>用排水路の維持管理時間（賦役時間） 1人当たり （地元聞き取り）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施前</th> <th>計画</th> <th>現在（H29）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.0時間</td> <td>30.8時間</td> <td>30.4時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>耕作放棄地の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施前</th> <th>計画</th> <th>現在（H29）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17筆</td> <td>8筆</td> <td>8筆</td> </tr> </tbody> </table> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>施設の維持管理の省力化が図られ、耕作放棄地の増加が抑えられていると評価できる。</p>					実施前	計画	現在（H29）	50.0時間	30.8時間	30.4時間	実施前	計画	現在（H29）	17筆	8筆	8筆
	実施前	計画	現在（H29）															
50.0時間	30.8時間	30.4時間																
実施前	計画	現在（H29）																
17筆	8筆	8筆																
2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>—</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>—</p>																	
III 対応方針																		
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。																	
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。																	
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はない。																	

