

事後評価調書

I 事業概要						
事業名	治山事業（環境防災林整備事業）					
地区名	きたしたらくんしたらちょうきよさきあざにしやまほか 北設楽郡設楽町清崎字西山他					
事業箇所	北設楽郡設楽町清崎字西山他 地内					
事業のあらまし	治山施設を整備することにより、荒廃溪流及び山腹斜面を保全し、山地災害を防止する。					
事業目標	【達成（主要）目標】 谷止工11個、床固工1個、土留工3個、流路工222m、護岸工32m、森林整備17ha、管理道1,091mを設置し、荒廃溪流及び山腹斜面の保全を図る。					
事業費	事業費		内訳			
	274百万円		■工事費 274百万円			
事業期間	採択年度	平成21年度	着工年度	平成22年度	完成年度	平成24年度
事業内容	谷止工11個 床固工1個 土留工3個 流路工222m 護岸工32m 森林整備17ha 管理道1,091m					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	【達成状況】 治山施設が整備されたことにより、荒廃溪流及び山腹斜面が適切に保全され、山地災害の未然防止が図られている。 【達成状況に対する評価】 事業目標を達成しており適切である。				
	2) 副次目標の達成状況	【達成状況】 【達成状況に対する評価】				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	事業目標は達成されており、今後の事後評価の必要性は無い。					
改善措置の必要性	事業目標は達成されており、今後の改善措置の必要性は無い。					
同種事業に反映すべき事項	本事業は国及び県で定めた従来の設計・積算基準により実施されているため、同種事業に反映すべき事項は特に無い。					