

事後評価調書

I 事業概要						
事業名	交通安全施設等整備事業（交差点改良工事）					
地区名	一般県道 宮後小牧線					
事業箇所	小牧市岩崎					
事業のあらまし	本路線は、江南市を起点とし小牧市に至る幹線道路であり、東西交通の動線として交通量が多い。当該箇所は交通量の多い市道との交差点であるが、右折帯が設置されておらず、これに起因した交通事故が多発している状況にある。このため、交差点に右折帯を設置し交通の安全を図るものである。					
事業目標	【達成（主要）目標】 交通死傷事故の削減 【副次目標】 なし					
事業費	事業費		内訳			
	1.25 億円		■工事費 0.69 億円 ■用補費 0.42 億円、■その他 0.14 億円			
事業期間	採択年度	平成17年度	着工年度	平成17年度	完成年度	平成23年度
事業内容	交差点改良工事 延長 L = 120m					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	【達成状況】 死傷事故件数が8件（H17～H21）から3件（H23～H26）に減少 【達成状況に対する評価】 死傷事故件数が6割減少し、目標は達成された。				
	2) 副次目標の達成状況	【達成状況】 — 【達成状況に対する評価】 —				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	初期の事業目標を達成し、改善効果を発揮していることから、今後の事業評価の必要はない。					
改善措置の必要性	上記のとおり、初期の事業目標を達成しているため、改善の措置は必要ない。					
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法、施工プロセスにより施工しているため、同種事業に反映すべき事項は特にない。					