

事後評価調書

I 事業概要												
事業名	農業農村整備事業（特定農業用管水路特別対策事業）											
地区名	坂本第2地区											
事業箇所	蒲郡市											
事業のあらまし	<p>本地区は、蒲郡市の北部に位置し、豊川用水の通水以来、畑作物の営農が盛んな農業地帯である。この畑地かんがい施設に使用されている石綿セメント管について、近年、老朽化に伴う破損事故が多発しており、管の補修工事において作業者の健康を害する恐れが懸念されている。また、補修等の維持管理に係る経費も年々増大している。</p> <p>このため、補修等の維持管理費の節減とともに、石綿に起因する影響を未然に防止し、農業経営の安定を図ることを目的として、平成18年度から特定農業用管水路特別対策事業を実施し、平成21年度に完了した。</p>											
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>石綿セメント管を改修することにより、維持管理費の節減とともに、石綿に起因する影響を未然に防止し、農業経営の安定を図る。</p> <p>【副次目標】</p> <p>なし</p>											
事業費	事業費		内訳									
	180百万円		■工事費 158百万円、□用補費 百万円、■その他 22百万円									
事業期間	採択年度	平成18年度	着工年度	平成19年度	完成年度	平成21年度						
事業内容	用水路 L=2,280.6m											
II 評価												
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>老朽化した石綿セメント管の改修により、漏水が解消され、補修等の維持管理に係る経費も軽減されている。</p> <p>また、石綿の除去により、作業者の健康を害する恐れがなくなった。</p> <p>用水管の維持管理費(本地区)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施前 (H17)</th> <th>計画</th> <th>現在 (H22~H25)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270千円/年</td> <td>105千円/年</td> <td>0千円/年 (補修実績なし)</td> </tr> </tbody> </table> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>本事業により、維持管理に係る経費が軽減されるとともに、石綿に起因する影響が解消され、安定的な農業経営が維持されていることから、事業目標は達成できたと考えている。</p>					実施前 (H17)	計画	現在 (H22~H25)	270千円/年	105千円/年	0千円/年 (補修実績なし)
	実施前 (H17)	計画	現在 (H22~H25)									
	270千円/年	105千円/年	0千円/年 (補修実績なし)									

	2) 副次目標の達成状況	該当なし
Ⅲ 対応方針		
今後の事後評価の必要性	主要目標が計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。	
改善措置の必要性	主要目標が計画通り達成されているため、改善措置は不要である。	
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はない。	