

事後評価調書

I 事業概要						
事業名	漁港環境整備事業					
地区名	一色漁港					
事業箇所	愛知県西尾市一色町小藪地内					
事業のあらまし	<p>一色漁港は三河湾北岸の中央部に位置し、小型底引き網を主体とした漁船漁業が盛んで、西三河地方の中心漁港である。冬季を中心に北西の風が強く、漁港内就労者の労働環境等に多大な影響を及ぼしているため、漁港外周部に防風・防潮緑地を設け、就労環境の改善を図る必要がある。</p> <p>そのため、漁港内の景観形成及び就労者等の休息の場を設けるとともに、隣接する水産物直販施設「一色さかな広場」・観光アサリを核とした観光資源を活用し、地域住民と都市住民との交流の促進、地域の活性化を図るため、平成17年度より緑地等の事業に着手し、平成19年度に完了した。</p>					
事業目標	<p>【達成（主要）目標】 漁港における景観の保持、美化を図り、快適にして潤いのある漁港環境を形成するとともに、漁業関係者と都市住民との円滑な交流を図る。</p> <p>【副次目標】（事前評価時に設定した場合、記載する） なし</p>					
事業費	事業費		内訳			
	3.0億円		□工事費 2.1億円、□用補費 ー 億円、□その他 0.9億円			
事業期間	採択年度	平成17年度	着工年度	平成17年度	完成年度	平成19年度
事業内容	緑地整備工 A=17,115㎡，休息所 N=1棟，トイレ N=1棟，遊歩道 1式					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】 漁港外周部に設置した緑地（植栽）により防風・防潮効果を発揮し、漁港内就労者の環境改善に寄与している。</p> <p>また、緑地広場の整備と併せて、荷捌き施設、関連施設等の整備が行われ、漁港・観光拠点としての機能が充実し、漁業関係者と都市住民との円滑な交流が図られた。</p> <p>よって、目標は達成されている。</p> <p>【達成状況に対する評価】 主要目標の達成は、十分なものである。</p>				
	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】 なし</p> <p>【達成状況に対する評価】 なし</p>				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	主要目標は達成しており、今後の事後評価は不要と判断される。					
改善措置の必要性	改善措置は不要であると判断される。					
同種事業に反映すべき事項	特になし					