

事後評価調書

I 事業概要																																				
事業名	農業農村整備事業（農地環境整備事業）																																			
地区名	作手黒瀬地区																																			
事業箇所	新城市																																			
事業のあらまし	<p>本地区は、新城市の北西部に位置し、水田農業を主体とする中山間農業地帯である。</p> <p>近年、中山間地域特有の厳しい営農条件に加え、農業従事者の高齢化、後継者不足により、耕作放棄地が年々増加していた。</p> <p>また、昭和40年代に整備された用排水施設が老朽化して日々の水管理に苦勞するなど営農に支障をきたしていた。</p> <p>こうした状況を改善するため農地の大区画化や用排水施設の整備などを行う農地環境整備事業を平成16年度から20年度まで実施した。</p>																																			
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>農地の大区画化や用排水施設の整備を行うことにより、農作業の省力化及び維持管理費の軽減を図り、営農の効率化を促す。</p> <p>また、山林に接し、湧水が多くて湿地ようになっていた耕作放棄地に木道を設置し、自生する湿地植物などを観察しながら散策できるようにすることで、地域住民の憩いの場、自然環境を学習する場を提供する。</p> <p>【副次目標】</p> <p>なし</p>																																			
事業費	事業費		内訳																																	
	316百万円		■工事費 251百万円、■用補費 2百万円、■その他 63百万円																																	
事業期間	採択年度	平成16年度	着工年度	平成16年度	完成年度 平成20年度																															
事業内容	用水路 6.9km、排水路 0.2km、区画整理 2.5ha、自然観察施設整備 0.8ha																																			
II 評価																																				
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>農地の区画拡大や用排水路の整備により、労働時間が短縮し、施設の維持管理費が節減され、営農の効率化が図られた。</p> <p>水田区画の面積別構成割合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画面積</th> <th>20a</th> <th>40a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施前</td> <td>100%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>現在（計画）</td> <td>—</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>労働時間（本地区）（10a 当たり） （地元聞き取り）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>労働時間</th> <th>実施前(H16)</th> <th>計 画</th> <th>現在(H24)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水稻</td> <td>14.3hr</td> <td>10.9hr</td> <td>10.8hr</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>施設維持管理費（本地区） （地元聞き取り）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施前(H15)</th> <th>計 画</th> <th>現在(H24)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>697 千円/年</td> <td>316 千円/年</td> <td>187 千円/年</td> </tr> </tbody> </table> <p>自然観察施設は、集落住民により維持管理が行われており、地域の小学校では自然観察会が開催されるなど、地域の憩いの場、学習の場として利用されている。</p> <p>維持管理状況（本地区）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>回 数</th> <th>4回/年</th> <th>除草作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				区画面積	20a	40a	実施前	100%	—	現在（計画）	—	100%	労働時間	実施前(H16)	計 画	現在(H24)	備 考	水稻	14.3hr	10.9hr	10.8hr		実施前(H15)	計 画	現在(H24)	697 千円/年	316 千円/年	187 千円/年	回 数	4回/年	除草作業			
	区画面積	20a	40a																																	
	実施前	100%	—																																	
	現在（計画）	—	100%																																	
	労働時間	実施前(H16)	計 画	現在(H24)	備 考																															
	水稻	14.3hr	10.9hr	10.8hr																																
	実施前(H15)	計 画	現在(H24)																																	
	697 千円/年	316 千円/年	187 千円/年																																	
	回 数	4回/年	除草作業																																	

		<p>自然観察会(本地区)</p> <table border="1"> <tr> <td>開催回数</td> <td>1回/年</td> <td>H19から毎年</td> </tr> </table> <p>【達成状況に対する評価】 労働時間の短縮及び施設の維持管理費の節減が図られていること、また、自然観察施設が地元の憩いの場、学習の場として利用されていることから事業目標は達成できたと考えている。</p>	開催回数	1回/年	H19から毎年
開催回数	1回/年	H19から毎年			
	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】 なし</p> <p>【達成状況に対する評価】 なし</p>			
Ⅲ 対応方針					
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要と考える。				
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要と考えている。				
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はないと考える。				