

事後評価調書

I 事業概要																																																																										
事業名	農業農村整備事業（農地環境整備事業）																																																																									
地区名	室地区																																																																									
事業箇所	豊川市																																																																									
事業のあらまし	<p>本地区は、豊川市北西部に位置し、水田農業を主体とする中山間農業地帯である。</p> <p>近年、中山間地域特有の厳しい営農条件に加え、農業従事者の高齢化、後継者不足により耕作放棄地が年々増加していた。</p> <p>また、これまでに一度も組織的な整備が行われたことがないため、農地の区画が小さく不整形で、農道や用排水施設も整備されておらず、営農に支障をきたしていた。</p> <p>こうした状況を改善するため、農地の区画整理や用排水施設の整備などを行う農地環境整備事業を平成15年度から20年度まで実施した。</p>																																																																									
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>ほ場整備を行い、農地の区画整理や用排水施設の整備を行うことにより、農作業の省力化及び維持管理費の軽減を図り、営農の効率化を促す。</p> <p>また、谷地で日当たりが悪く耕作に適さない農地を保全管理区域に設定し、ここに耕作放棄地を集積して、管理に最低限必要な管理道路などの整備を行うことにより、定期的に草刈りを行うなど適切な管理を促す。</p> <p>【副次目標】</p> <p>なし</p>																																																																									
事業費	事業費	内訳																																																																								
	267百万円	■工事費 175百万円、■用補費 23百万円、■その他 69百万円																																																																								
事業期間	採択年度	平成15年度	着工年度	平成15年度	完成年度	平成20年度																																																																				
事業内容	区画整理 8.5ha、用水路 0.3km、排水路 0.3km																																																																									
II 評価																																																																										
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>農地の区画整理や用排水路の整備により、労働時間が短縮し、施設の維持管理費が節減され、営農の効率化が図られた。</p> <p>水田区画の面積別構成割合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画面積</th> <th>10a未満</th> <th>10a～20a</th> <th>20a～30a</th> <th>30a以上</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施前</td> <td>48%</td> <td>45%</td> <td>7%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>現在H25(=計画)</td> <td>24%</td> <td>44%</td> <td>25%</td> <td>7%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>畑区画の面積別構成割合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画面積</th> <th>10a未満</th> <th>10a～20a</th> <th>20a～30a</th> <th>30a以上</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施前</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>現在H25(=計画)</td> <td>76%</td> <td>24%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>労働時間（本地区）（10a当たり）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">労働時間</th> <th colspan="3">実施前(H15)</th> <th colspan="2">（地元聞き取り）</th> </tr> <tr> <th>計画</th> <th>現在(H24)</th> <th>備考</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水稲</td> <td>106hr</td> <td>28hr</td> <td>33hr</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>きゅうり</td> <td>870hr</td> <td>788hr</td> <td>823hr</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>施設維持管理費（本地区）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">（地元聞き取り）</th> <th></th> </tr> <tr> <th>実施前(H14)</th> <th>計画</th> <th>現在(H21～H24平均)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,907千円/年</td> <td>2,473千円/年</td> <td>133千円/年</td> </tr> </tbody> </table>					区画面積	10a未満	10a～20a	20a～30a	30a以上	合計	実施前	48%	45%	7%	0%	100%	現在H25(=計画)	24%	44%	25%	7%	100%	区画面積	10a未満	10a～20a	20a～30a	30a以上	合計	実施前	100%	0%	0%	0%	100%	現在H25(=計画)	76%	24%	0%	0%	100%	労働時間	実施前(H15)			（地元聞き取り）		計画	現在(H24)	備考			水稲	106hr	28hr	33hr			きゅうり	870hr	788hr	823hr			（地元聞き取り）			実施前(H14)	計画	現在(H21～H24平均)	2,907千円/年	2,473千円/年	133千円/年
	区画面積	10a未満	10a～20a	20a～30a	30a以上	合計																																																																				
	実施前	48%	45%	7%	0%	100%																																																																				
	現在H25(=計画)	24%	44%	25%	7%	100%																																																																				
	区画面積	10a未満	10a～20a	20a～30a	30a以上	合計																																																																				
	実施前	100%	0%	0%	0%	100%																																																																				
	現在H25(=計画)	76%	24%	0%	0%	100%																																																																				
	労働時間	実施前(H15)			（地元聞き取り）																																																																					
		計画	現在(H24)	備考																																																																						
	水稲	106hr	28hr	33hr																																																																						
きゅうり	870hr	788hr	823hr																																																																							
（地元聞き取り）																																																																										
実施前(H14)	計画	現在(H21～H24平均)																																																																								
2,907千円/年	2,473千円/年	133千円/年																																																																								

		<p>保安全管理区域に管理用道路や排水路を整備することにより、集落住民による適切な維持管理が行われている。</p> <p>維持管理状況（本地区）</p> <table border="1"> <tr> <td>回数</td> <td>1回/年</td> <td>除草作業</td> </tr> </table> <p>【達成状況に対する評価】 労働時間の短縮及び施設の維持管理費の節減が図られていること、保安全管理区域の維持管理も適切に行われていることから事業目標は達成できたと考えている。</p>	回数	1回/年	除草作業
回数	1回/年	除草作業			
	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】 なし</p> <p>【達成状況に対する評価】 なし</p>			
Ⅲ 対応方針					
今後の事後評価の必要性		主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要と考える。			
改善措置の必要性		主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要と考えている。			
同種事業に反映すべき事項		標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はないと考える。			