

## 事後評価調書

| I 事業概要       |  |  |                               |        |      |        |
|--------------|--|--|-------------------------------|--------|------|--------|
| 事業名          | 治山事業（予防治山事業）   |  |                               |        |      |        |
| 地区名          | 新城市富栄字大間平  |  |                               |        |      |        |
| 事業箇所         | 新城市富栄字大間平  |  |                               |        |      |        |
| 事業のあらまし      | 治山施設の整備及び森林整備を実施することにより、荒廃山腹の保全並びに下層植生の回復を図り、山地災害を防止する。                          |  |                               |        |      |        |
| 事業目標         | 【達成（主要）目標】<br>固定工（ロープ伏工）8箇所、固定工（ロープ掛工）1箇所を設置するとともに、本数調整伐を2.67ha実施し実施し荒廃山腹の保全を図る。 |  |                               |        |      |        |
| 事業費          | 事業費  |  | 内訳                            |        |      |        |
|              | 50百万円  |  | ■工事費 47百万円、□用補費 百万円、■その他 3百万円 |        |      |        |
| 事業期間         | 採択年度   | 平成19年度   | 着工年度                          | 平成20年度 | 完成年度 | 平成20年度 |
| 事業内容         | 固定工（ロープ伏工）8箇所、固定工（ロープ掛工）1箇所を設置するとともに、本数調整伐を2.67ha実施する。                           |  |                               |        |      |        |
| II 評価        |  |  |                               |        |      |        |
| ①事業目標の達成状況   | 1) 主要目標の達成状況   | 【達成状況】<br>目標とする治山施設を整備することができた。<br>【達成状況に対する評価】<br>施設が整備されたことにより、適切に荒廃山腹の保全及び下層植生の回復が図られ、山地災害の未然防止が図られている。 |                               |        |      |        |
|              | 2) 副次目標の達成状況   | 【達成状況】<br>【達成状況に対する評価】   |                               |        |      |        |
| III 対応方針     |  |  |                               |        |      |        |
| 今後の事後評価の必要性  | 事業目標は達成されており、今後の事後評価の必要性は無い。   |  |                               |        |      |        |
| 改善措置の必要性     | 事業目標は達成されており、今後の改善措置の必要性は無い。   |  |                               |        |      |        |
| 同種事業に反映すべき事項 | 本事業は国及び県で定めた従来の設計・積算基準により実施されているため、同種事業に反映すべき事項は特に無い。                            |  |                               |        |      |        |