

事後評価調書

I 事業概要												
事業名	農業農村整備事業（特定農業用管水路特別対策事業）											
地区名	とよた 豊田みよし地区											
事業箇所	とよたし 豊田市、みよし市											
事業のあらまし	<p>本地区は、豊田市西部及びみよし市北部と南部に位置する愛知用水三好支線掛かりの用水路を整備するものである。</p> <p>本地域は1959年度から1961年度にかけて耕地整備及び団体営事業で管水路化され、安価で施工性に優れた石綿セメント管が多く敷設された。しかし、後に石綿（アスベスト）は健康被害を引き起こすことが判明し、また近年では老朽化により漏水が頻発していたことから、補修などの作業時において農業者等の健康への影響が懸念されていた。</p> <p>こうした中、設置から50年程度が経過し、一様に老朽化が進んだことから漏水が頻発し、抜本的な改修が必要になったため、2013年度より本事業を実施し、2019年度に完了した。</p>											
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>老朽化した石綿セメント管を塩化ビニル管等に取り替えることにより、地域の農家が健康被害を受けることなく安心して維持管理ができるようになるとともに、漏水等が抑止され用水の安定供給が可能となることから、地域の農業経営の安定が図られる。</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>											
事業費	事業費		内訳									
	1.9 億円		■工事費 1.8 億円、□用補費 - 億円、■その他 0.1 億円									
事業期間	採択年度	2016 年度	着工年度	2017 年度	完成年度	2019 年度						
事業内容	用水路 4.6km											
II 評価												
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>石綿セメント管の改修により、農業者等が健康被害を受ける恐れがなくなった。また、老朽化に伴う破損等の恐れがなくなり、農業用水が安定供給されている。</p> <p>用水管の破損等による補修実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>2012～2016</th> <th>2020～2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補修箇所</td> <td>8</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>石綿（アスベスト）による健康被害を受ける恐れがなくなるとともに、農業用水の安定供給が図られ、農業経営の安定に寄与していると評価できる。</p>					年度	2012～2016	2020～2024	補修箇所	8	0
	年度	2012～2016	2020～2024									
補修箇所	8	0										
2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>—</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>—</p>											
III 対応方針												
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。											
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。											
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はない。											

