

事後評価調書

| I 事業概要 | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------------|--------|------|--------|
| 事業名 | 治山事業（予防治山事業） | | | | | |
| 地区名 | おおじろたかあぜ 大代高畔 | | | | | |
| 事業箇所 | おかざきしおおじろちょうあざたかあぜ 岡崎市大代町字高畔 地内 | | | | | |
| 事業のあらまし | 溪岸侵食及び不安定土砂の流出が多くみられ、山地災害の危険性が高い。そのため、地元からの要望と荒廃現況を勘案して治山ダムを施工した。 | | | | | |
| 事業目標 | <p>【達成（主要）目標】</p> <p>荒廃した溪流に治山ダムを設置し、森林の有する公益的機能である水源涵養機能や土砂災害防止機能の向上を図る。</p> <p>【副次目標】（事前評価時に設定した場合、記載する）</p> <p>-</p> | | | | | |
| 事業費 | 事業費 | | 内訳 | | | |
| | 0.4億円 | | ■工事費0.4億円、□用補費 億円、□その他 億円 | | | |
| 事業期間 | 採択年度 | 2018年度 | 着工年度 | 2019年度 | 完成年度 | 2019年度 |
| 事業内容 | 治山ダム3個 | | | | | |
| II 評価 | | | | | | |
| ①事業目標の達成状況 | 1) 主要目標の達成状況 | <p>【達成状況】</p> <p>荒廃した溪流に治山ダム3個を設置したことにより、溪流の安定が図られ下流への土砂流出を防止することができた。</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>当地区の整備により、森林の有する公益的機能である水源涵養機能や土砂災害防止機能を向上させることができたため、事業目標を達成している。</p> | | | | |
| | 2) 副次目標の達成状況 | <p>【達成状況】</p> <p>-</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>-</p> | | | | |
| III 対応方針 | | | | | | |
| 今後の事後評価の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の事業評価の必要性は無い。 | | | | | |
| 改善措置の必要性 | 事業目標は達成されており、改善措置の必要性はない。 | | | | | |
| 同種事業に反映すべき事項 | 標準的な事業計画・工法で施工しており、重大な問題も発生していないため、同種事業に反映すべき事項はない。 | | | | | |