

工事の進捗状況

愛知県西三河水道事務所




赤線がトンネル区間。令和2年8月11日にトンネル掘削が完了しました。



トンネル終点（本の王国さん前）

このモグラ（シールド）マシンで地中を掘ってトンネルを作っています。




トンネル始点（ナチュラルさん前）

トンネルが一番深いところ

愛知県西三河水道事務所（アンディーさん正面）

赤線の道路（約2.2km区間）の下に直径約2メートルのトンネルを作っています。トンネルの最も深いところでは、道路から約17メートルの深さにもなります。

令和2年1月7日 掘削開始

<工事概要> 工業用水道管 鋼管φ1100の配管工事

工事名：第2北部幹線第3工区配水管布設工事

工期：平成31年1月26日～令和4年2月28日

発注者：愛知県西三河水道事務所

施工者：矢作・サン・シールド・増田特定建設工事共同企業体

工事内容：鋼管 口径1100mm 延長約2.2kmの配管工事

令和2年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
トンネル築造												
トンネル内に工業用水管挿入						準備・段取り						

令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
トンネル内に工業用水管挿入												工事終了
発進・到達基地整備等												工事終了

工事中は、皆様にご迷惑をおかけしますが、
御理解と御協力をお願いします。

工事についてお気付きの点等ございましたら、愛知県西三河水道事務所
建設課（0566-98-5651）まで御連絡
ください。

愛知県西三河水道事務所

