

コンテナハウス活用モデル事業委託業務 仕様書

1 業務名

コンテナハウス活用モデル事業委託業務

2 業務目的

ペット同行避難対策を進める上での指定避難所におけるスペース不足などの課題を解決するためのモデル事業として、指定避難所に設置できるペット対応型モビリティコンテナハウスを設計し、県内市町村へ配付、設置すること。

3 委託期間

委託契約締結の日から令和7年2月28日（金）とする。

4 業務内容

(1) コンテナハウスの設計

ア 基本的要件

災害時即座にペット同伴避難所、ペット避難所など、ペット同行避難に使用できる施設設備を備えたコンテナハウスとすること。また、平常時には設置する県内市町村が他用途としても利用が可能となるよう、そのままの使用が可能、もしくは内装の変更が容易であること。なお、運搬にはトラック等での運搬が可能であるものであること。

イ 施設設備の基本要件

(ア) コンテナハウス本体及び設備は新品であること。

(イ) 1階建てとすること。

(ウ) コンテナハウス内は清掃が容易である構造及び材質であること。

(エ) 次の設備を備えること。

- 屋根、壁、床に断熱材が備えられていること。
- コンテナ内を温度管理するために十分な能力を有する空調設備を備えること。
- コンテナ内を適切に換気するために十分な能力を有する換気設備を備えること。
- コンテナ内部全体を照らすために適切な数の照明設備が配置されていること
- 動物の逸走防止のための構造または設備を有すること。
- その他、犬猫を飼養・保管する方法に応じた設備又は構造を備えること。

(2) コンテナハウスの製造

ア 納入数

1台

- ア 取扱説明書及び保証書を備えること。
- イ その他設備のカタログ、サービスマニュアル等がある場合は、出荷時に同梱すること。

5 完了検査

受託者はコンテナハウスの設置完了後、以下の書類を提出し、検査を受けるものとする。また、現地検査（コンテナハウスの設置、設備の動作確認等）については、受託者も同席すること。

検査の結果、実施内容に不適切なものがあつた場合、愛知県は受託者に完全なものを製作させ、完全な方法で指定した日に再提出させることができる。

(1) 提出書類

- ア 業務完了報告書（様式）
- イ 添付書類（コンテナハウスの仕様・性能がわかる資料、設備のカタログ・取扱説明書等）

(2) 提出期限

令和7年2月28日（金）

6 その他

- (1) 委託事業の実施に当たっては、事前に県と十分に協議すること。また、委託期間中においても、進捗状況や今後の進め方等を県へ逐次報告する他、必要に応じて打合せを行うこと。
- (2) 現地検査に当たっては、自主点検を実施するなど、効率的な検査の実施に努めること。
- (3) その他、仕様書に定めのない事項は、必要に応じて県及び受託者の協議により定めるものとする。

※ 令和6年7月2日 一部変更

4 (3) ウ (ア) ① 上部すみ金具

【変更前】

JIS Z 1616 によるすみ金具をコンテナの上部すみに付け、クレーン等で釣り上げる方法。

【変更後】

旧 JIS Z 1616 に準じたすみ金具をコンテナの上部すみに付け、クレーン等で釣り上げる方法。

様式

業 務 完 了 報 告 書

年 月 日

愛知県知事 大村 秀章 殿

受 託 者
所在地
名 称

代表者

令和6年 月 日付けの契約について、下記のとおり業務が完了しました。
記

- 1 業務名
コンテナハウス活用モデル事業委託業務
- 2 実施期間
令和6年 月 日 ~ 令和 年 月 日
- 3 契約年月日
令和6年 月 日
- 4 契約金額
金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円
- 5 業務の結果
別添概要書のとおり
- 6 添付書類