

(水管理・国土保全局)
1次査定被害概要 (令和4年7月9日～19日 豪雨)

【1次査定日(10月4日～6日)】

県工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
一級河川 庄内川水系 五条川	延長＝ 22.0 m 右岸＝ 22.0 m
岩倉市 下本町	ブロック積工 A=69m ² 法覆工 A=50m ²
二級河川 阿久比川水系 阿久比川	延長＝ 41.2 m 右岸＝ 23.6 m 左岸＝ 41.2 m
知多郡 阿久比町 大字白沢	ブロック積工 A=164m ² 護床工 A=144m ² 付帯道路工 L=26m 応急仮工事 N=1式
二級河川 西田川水系 西田川	延長＝ 23.2 m 右岸＝ 23.2 m
蒲郡市 平田町	ブロック積護岸工 A=96m ² 小口止工 N=2箇所
矢勝川支川 鎌子川	延長＝ 45.3 m 左岸＝ 45.3 m
知多郡 阿久比町 大字植大	ブロック積工 A=93m ² 根固工 N=69個 コンクリート被覆工 A=109m ² 仮設工 1式

市町村工事

河川名・路線名	設計概要	
	決定	
準用河川 原川	延長＝ 右岸＝ 左岸＝	54.1 m 13.0 m 4.0 m
新城市 庭野	ブロック積工 A=34m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 N=4箇所 仮設道路工 L=43m	
準用河川 七久保川	延長＝ 右岸＝	26.4 m 26.4 m
新城市 出沢	かごマット工 A=108m ² 法面工 A=113m ² 雑工 N=2箇所 仮設道路工 L=19m	
準用河川 大田川(1工区)	延長＝ 右岸＝ 左岸＝	35.4 m 29.8 m 28.7 m
東海市 加木屋町	重方式擁壁工 L=23.1m ブロック積擁壁工 L=33.7m 仮設工 L=53.9m 構造物取壊工 V=41m ³	
準用河川 大田川(2工区)	延長＝ 左岸＝	19.3 m 19.3 m
東海市 加木屋町	土工 V=90m ³ ブロック積擁壁工 A=42m ²	
普通河川 徳定川	延長＝ 右岸＝	6.5 m 6.5 m
新城市 徳定	ブロック積工 A=14m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 N=2箇所 仮設道路工 L=24m	
町道 3329、3033号線	延長＝	27.4 m
知多郡 南知多町 大字豊浜	幅員＝	2.9 m
町道 森岡98号線	延長＝	15.0 m
知多郡 東浦町 大字森岡	幅員＝	4.7 m
町道 緒川166号線	延長＝	16.0 m
知多郡 東浦町 大字緒川	幅員＝	3.4 m
市道 上ノ荒井1号線	延長＝	17.6 m
蒲郡市 相楽町	幅員＝	4.0 m
	法面整形工 A=127m ²	

(保留)

(水管理・国土保全局)
1次査定被害概要 (令和4年7月26日～27日 豪雨)

【1次査定日(10月4日～6日)】

県工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
二級河川 半場川	延長＝ 153.3 m 右岸＝ 135.0 m 左岸＝ 52.9 m
安城市 和泉町	ブロック積擁壁工 A=293m ² カゴマット工 A=104m ² 築堤護岸工 L=17.8m 植生工 A=420m ²
一級河川 矢作川水系 乙川	延長＝ 15.4 m 右岸＝ 15.4 m
岡崎市 井沢町	大型ブロック積工 92m ² 天端コンクリート 15m 基礎コンクリート 15m 小口止め 2箇所
主要地方道 岡崎設案線	延長＝ 15.5 m
岡崎市 毛呂町	ブロック積 A=60.0m ² ブロック積基礎工 L=15.0m 小口止 N=2箇所

(水管理・国土保全局)
1次査定被害概要 (令和4年7月26日～27日 落雷)

【1次査定日(10月4日～6日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
市道 里老斗山14号線 安城市 里町 老斗山	延長＝ 1.0 m 幅員＝ 0.5 m 排水ポンプ制御盤修繕