

【トンネル年次計画】(R8.4.1時点)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	20	21	22	30	点検計画(年度)										修繕計画(年度)										77	78	125	126	127					
																		最新点検 結果 健全性 区分	点検計画(年度)										修繕計画(年度)														修繕内容	概算修繕 全体事業費 (百万円)	措置記録 ^{※1}		
																			2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)								2028 (R10)	再判定実施 年月日	再判定 区分
トンネル名	国作業用番号	読み仮名	道路種別	路線名	所在地	完成 年度 (西暦)	完成後 経過 年数	交通量	トンネル 等級 B:1000 ~3000 C:500~ 1000 D:100~ 500m	延長 (m)	幅員	トンネル 工法	管理 建設 事務所 (前回)	点検 実施 年度 (西暦)	点検 実施 年度 (西暦)	最新点検 結果 健全性 区分	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	修繕内容	概算修繕 全体事業費 (百万円)	再判定実施 年月日	再判定 区分	備考						
52	市原トンネル	TU0-230006-00020	いちほら	一般国道	151号	北設楽郡東栄町大字三輪	2009	17	2,646	D	192.0	7.7	NATM工法	新城設楽	2017	2022	II																			ひび割れ補修	100.0										
53	岩谷トンネル	TU0-230006-00061	いわこや	一般国道	473号	北設楽郡設楽町和乎~平山	2015	11	0	B	1,287.0	10.8	NATM工法	新城設楽	2019	2024	II	○					○														ひび割れ補修	100.0									
54	多米トンネル	TU0-230006-00009	ため	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市多米町	1966	60	12,927	B	525.8	8.0	矢板工法	東三河	2016	2021	III			○				○		△	○	△○		△	△	△	△○	○	○	照明灯修繕 判定× 漏水対策	100.0				R6受人員担金14百 万円						
55	長沢トンネル	TU0-230006-00010	ながさわ	主要地方道	長沢藩郡線	豊川市長沢町	1986	40	5,173	B	1,045.0	10.3	矢板工法	東三河	2019	2024	III	○					○			○	○		△		△		○		路面帯水+付属物修 繕、剥落対策	3.0	工事2017.3 工事2020.3	II									
56	清田トンネル	TU0-230006-00011	せいだ	主要地方道	長沢藩郡線	豊川市長沢町	1986	40	5,173	B	1,560.0	10.3	矢板工法	東三河	2019	2024	II	○					○				○		△		△		○		付属物修繕 剥落対策	11.0											
57	中山トンネル	TU0-230006-00012	なかやま	一般国道	豊川片寄線	豊川市萩町	1988	38	12,595	D	210.0	12.0	開削工法	東三河	2019	2024	II	○					○						△	△	○	○			ひび割れ補修 照明灯修繕	114.0											
58	荒子トンネル	TU0-230006-00013	あらか	一般国道	247号	蒲郡市蒲郡町	2008	18	12,337	-	75.0	24.0	開削工法	東三河	2016	2021	II			○				○											ひび割れ補修	100.0											
59	東小窪トンネル	TU0-230006-00062	のりこうじ	主要地方道	東三河環状線	豊橋市多米町~牛川町	2015	11	25,575	B	630.0	12.5	NATM工法	東三河	2016	2021	III			○					○										路面帯水処理	1.0	工事2024.3	II									