【横断歩道橋年次計画】（R6.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	120	123	124	126
										最新点検	点検計画										修繕計画														
										健全性区分																							措置記録※1		
番号	橫断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	点検実施年度（西暦）	新点検要領（R2.4）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	備考
1	松山横断歩道橋	一般国道	155号	瀬戸市松山町	1987	37	104.2	2.1	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工		工事 2019.5	Ⅰ	
2	大坪町横断歩道橋	一般国道	248号	瀬戸市大坪町	2002	22	138.0	3.0	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工				
3	上品野横断歩道橋	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	2004	20	163.8	3.0	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工				
4	品野西歩道橋	一般県道	中水野品野線	瀬戸市品野町	2008	16	93.6	3.0	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工,排水管取替工				
5	篠木横断歩道橋	一般県道	篠木尾張旭線	春日井市篠木町	1971	53	36.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工				
6	松原中学校前横断歩道橋	一般県道	名古屋外環状線	春日井市西山町	1997	27	76.9	2.1	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,排水桝取替工				
7	神屋横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市神屋町	1967	57	37.4	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工		工事 2019.3	Ⅰ	
8	坂下横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市坂下町	1966	58	35.6	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工		工事 2019.12	Ⅰ	
9	松本横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市松本町	1970	54	39.3	1.3	2021	Ⅲ			○					○						△	○						塗替塗装工,薄層舗装打換工		工事2024.2	Ⅰ	
10	金ヶ口横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市金ヶ口町	1970	54	61.9	1.8	2021	Ⅱ			○					○							△	○					塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,断面修復工	80.0			
11	篠木東横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市篠木町	1979	45	84.0	1.8	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,排水管取替工,ひび割れ補修工				
12	篠木横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市篠木町	1969	55	48.9	1.5	2021	Ⅱ			○					○													薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工,断面修復工				
13	鳥居松横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市鳥居松町	1966	58	39.4	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,断面修復工,ひび割れ補修工				
14	柏井東横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市柏井町	1971	53	68.8	1.8	2021	Ⅱ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工,排水管取替工,ひび割れ補修工,排水桝取替工				
15	柏井横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市柏井町	1966	58	35.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,桁補強工,排水管取替工,排水桝取替工,道路標識取替工				
16	西之島横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市西之島	1991	33	112.3	2.1	2022	Ⅲ				○					○							△	○				塗替塗装工,階段部補強工	60.0			
17	間々池横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市間々原新田	2010	14	84.1	2.6	2021	Ⅰ			○					○													薄層舗装打換工				
18	多気北町横断歩道橋	一般県道	小牧岩倉一宮線	小牧市多気北町	1986	38	36.5	1.5	2021	Ⅱ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工				
19	下小針中島横断歩道橋	一般県道	小牧岩倉一宮線	小牧市下小針中島	1993	31	45.7	2.0	2023	Ⅱ					○					○											塗替塗装工,薄層舗装打換工,排水桝取替工		工事 2017.3	Ⅰ	
20	小木南第二横断歩道橋	一般県道	小牧岩倉一宮線	小牧市小木南	1987	37	73.4	2.1	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,断面修復工,排水桝取替工				
21	藤ヶ丘1号橋	一般県道	荒井大草線	小牧市古雅	1976	48	406.0	2.5	2021	Ⅰ			○					○			○	○									Co桁補修、薄層舗装打換工,欄取替工		工事2021.2	Ⅰ	
22	藤ヶ丘9号橋	一般県道	荒井大草線	小牧市光ケ丘	1983	41	249.0	3.0	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,断面修復工,ひび割れ補修工				
23	小牧山横断歩道橋	一般県道	小牧春日井線	小牧市堀の内	1971	53	43.1	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工				
24	米野横断歩道橋	主要地方道	名古屋江南線	北名古屋市徳重	2000	24	69.9	3.0	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工				
25	小木南横断歩道橋	主要地方道	名古屋外環状線	小牧市小木西	1978	46	61.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,桁補強工,ひび割れ補修工,道路標識取替工				
26	狩宿新町横断歩道橋	一般県道	上半田川名古屋線	尾張旭市狩宿新町	1982	42	86.8	2.1	2021	Ⅰ			○					○													再塗装				
27	高鴨横断歩道橋	一般県道	新田名古屋線	豊明市三崎町	1978	46	47.2	1.8	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,階段部補強工,ひび割れ補修工,排水桝取替工		工事 2019.6	Ⅰ	
28	吉池横断歩道橋	一般県道	岡崎豊明線	豊明市新田町	1979	45	42.0	1.5	2021	Ⅲ			○					○							△	○					塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,側板取替工	55.0			
29	西浅田横断歩道橋	一般県道	浅田名古屋線	日進市浅田町	1970	54	43.8	1.5	2021	Ⅱ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,断面修復工,ひび割れ補修工,道路標識取替工				
30	岩藤新田横断歩道橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市岩藤町	1974	50	45.7	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工,側板取替工,断面修復工,排水桝取替工				
31	米野木北横断歩道橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市米野木町	1971	53	41.5	1.5	2019	Ⅱ	○					○										△	○				塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,ひび割れ補修工				
32	西枇っ子（にしびっこ）歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市西枇杷島町	2010	14	137.7	3.0	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工				
33	米野横断歩道橋	一般県道	小牧春日井線	小牧市中央	1987	37	75.0	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,付属物補修工,桁補強工,ボルト取替工,断面修復工,ひび割れ補修工,橋名板取付工				
34	六多橋東横断歩道橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	北名古屋市六ツ師	2003	21	44.7	1.5	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工				
35	熊之庄横断歩道橋	一般県道	名古屋外環状線	北名古屋市熊之庄	1987	37	63.5	2.1	2019	Ⅱ	○					○						△		○							塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工		工事2022.2	Ⅰ	
36	学校前横断歩道橋	一般県道	和合豊田線	東郷町大字春木	2000	24	27.3	1.1	2019	Ⅱ	○					○				○				△		○					塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工				
37	諸輪横断歩道橋	一般県道	岩作諸輪線	東郷町大字諸輪	1974	50	40.3	1.5	2021	Ⅰ			○					○													薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,排水管取替工,断面修復工				
38	伊勢山横断歩道橋	主要地方道	春日井稲沢線	豊山町大字豊場	1976	48	39.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○															桁補強工				
39	東栄横断歩道橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	豊山町大字青山	1992	32	64.2	2.1	2022	Ⅱ				○					○												塗替塗装工,断面修復工,ひび割れ補修工				
40	空港北横断歩道橋	一般県道	名古屋空港中央線	豊山町大字豊場	1991	33	97.0	5.0	2022	Ⅱ				○					○												塗替塗装工,高欄取替工				
41	新栄歩道橋	一般県道	名古屋空港中央線	豊山町大字豊場	2004	20	81.4	3.0	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工				
42	白鳳横断歩道橋	一般県道	篠木尾張旭線	尾張旭市白鳳町	1986	38	41.4	1.5	2023	Ⅲ					○					○											塗替塗装工,桁補強工,排水管取替工,側板取替工,目地材補修工				
43	小田妻横断歩道橋	一般国道	155号	瀬戸市小田妻町	1981	43	64.5	2.0	2023	Ⅱ					○					○											塗替塗装工,付属物補修工,ボルト取替工,排水管取替工,側板取替工,目地材補修工				
44	不二横断歩道橋	一般国道	155号	春日井市出川町	1991	33	79.0	2.1	2023	Ⅱ					○					○						△	○				塗替塗装工,桁補強工,ボルト取替工,排水管取替工	55.0			
45	不二ガ丘横断歩道橋	一般国道	155号	春日井市出川町	1980	44	48.1	1.5	2023	Ⅲ					○					○											塗替塗装工,付属物補修工,排水管取替工				
46	大泉寺横断歩道橋	一般国道	155号	春日井市大泉寺町	1969	55	32.0	1.5	2023	Ⅱ					○					○		○									塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工,高欄取替工		工事2021.2	Ⅰ	
47	下原横断歩道橋	一般国道	155号	春日井市東野町	1978	46	47.9	1.5	2023	Ⅱ					○					○	○										塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,排水管取替工,目地材補修工		工事2020.3	Ⅰ	
48	桃山横断歩道橋	一般国道	155号	春日井市桃山町	1967	57	38.4	1.5	2023	Ⅱ					○					○											塗替塗装工,桁補強工,ボルト取替工,高欄取替工,目地材補修工,橋名板取付工				
49	大新田横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市新町	1968	56	49.0	1.5	2023	Ⅲ					○					○											塗替塗装工,桁補強工,排水管取替工,排水桝取替工				
50	三ツ渕横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市三ツ渕	1967	57	46.6	1.5	2023	Ⅲ					○					○											塗替塗装工,桁補強工				
51	宮前横断歩道橋	一般国道	248号	瀬戸市朝日町	1969	55	131.6	2.2	2023	Ⅰ					○					○						△					塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,ひび割れ補修工,目地材補修工	50.0	工事 2017.5	Ⅰ	
52	中橋横断歩道橋	一般国道	248号	瀬戸市新道町	1968	56	60.7	1.5	2023	Ⅱ					○					○											付属物補修工,ボルト取替工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工,目地材補修工				
53	東寺山横断歩道橋	一般国道	363号	瀬戸市東長根町	1967	57	39.2	1.5	2023	Ⅱ					○					○											塗替塗装工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工				
54	中品野横断歩道橋	一般国道	363号	瀬戸市中品野町	1974	50	48.1	1.5	2023	Ⅱ					○					○	△	○									薄層舗装打換工,目地材補修工		工事2021.2	Ⅰ	
55	王子横断歩道橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市王子町	1972	52	40.1	1.5	2023	Ⅲ					○					○											薄層舗装打換工				
56	上八田横断歩道橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市上八田町	1989	35	48.4	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,桁補強工,側板取替工				
57	小木横断歩道橋	主要地方道	春日井一宮線	小牧市小木	1968	56	56.2	1.5	2019	Ⅲ	○					○								△		○					薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工		工事2024.3	Ⅰ	
58	下仲田横断歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	小牧市小松寺	1980	44	63.6	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,目地材補修工,排水桝取替工				
59	下条横断歩道橋	主要地方道	関田名古屋線	春日井市下条町	2007	17	99.8	3.0	2019	Ⅰ	○					○															再塗装				
60	祐福寺横断歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	東郷町大字春木	1972	52	44.4	1.5	2019	Ⅱ	○					○															目地材補修工,道路標識取替工				
61	白鳥第2横断歩道橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	東郷町白鳥	1983	41	68.2	2.0	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,桁補強工,排水管取替工,側板取替工				
62	下高根横断歩道橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市下高根町	1982	42	72.4	2.0	2019	Ⅱ	○					○									△	○					塗替塗装工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工,目地材補修工		工事2024.3	Ⅰ	
63	丸ノ内横断歩道橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市三崎町	1973	51	49.2	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,階段部補強工,排水管取替工,側板取替工,目地材補修工,排水桝取替工				

【横断歩道橋年次計画】（R6.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	120	123	124	126
										最新点検	点検計画										修繕計画												措置記録※1		
番号	橋断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	点検実施年度（西暦）	健全性区分 新点検要領 （R2.4）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	備考
64	赤池中央横断歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市赤池町	1969	55	41.8	1.5	2019	Ⅰ	○					○															道路標識取替工				
65	浅田横断歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市浅田町	1967	57	39.1	1.5	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,側板取替工		工事 2017.6	Ⅰ	
66	米野木横断歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市米野木町	1968	56	38.0	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工				
67	印場横断歩道橋	主要地方道	名古屋瀬戸線	尾張旭市印場元町	1967	57	52.5	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,ひび割れ補修工,目地材補修工				
68	新居横断歩道橋	主要地方道	名古屋瀬戸線	尾張旭市西大道町	1967	57	48.1	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装工,付属物補修工,階段部補強工,ボルト取替工,目地材補修工		工事 2016.5	Ⅰ	
69	市場口横断歩道橋	主要地方道	名古屋瀬戸線	瀬戸市共栄通	1970	54	42.8	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,排水管取替工,目地材補修工				
70	富士横断歩道橋	主要地方道	春日井稲沢線	豊山町大字豊場	1967	57	48.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工				
71	若草横断歩道橋	主要地方道	名古屋江南線	北名古屋市西之保	1989	35	52.0	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工,目地材補修工,排水桝取替工				
72	弁天横断歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市西枇杷島町弁天	1987	37	66.1	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,排水管取替工,目地材補修工				
73	寺野横断歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市寺野	1967	57	39.3	1.5	2020	Ⅰ		○					○				○										桁補強工,階段部補強工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工,目地材補修工		工事 2020.3	Ⅰ	
74	東小横断歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市清洲	1991	33	47.0	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工				
75	大久手横断歩道橋	主要地方道	春日井長久手線	尾張旭市東栄町	1968	56	47.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○															排水管取替工				
76	南外山横断歩道橋	一般県道	名古屋犬山線	小牧市南外山	1967	57	41.1	1.5	2019	Ⅱ	○					○															桁補強工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工,排水桝取替工		工事 2015.3	Ⅱ	
77	山の神横断歩道橋	一般県道	小口名古屋線	北名古屋市六ツ師	1986	38	53.6	1.5	2019	Ⅱ	○					○							○								塗替塗装工,階段部補強工,排水管取替工,断面修復工		工事 2022.5	Ⅱ	
78	六ツ師南横断歩道橋	一般県道	小口名古屋線	北名古屋市六ツ師	1969	55	43.2	1.5	2019	Ⅱ	○					○															排水管取替工,ひび割れ補修工		工事 2015.3	Ⅱ	
79	久地野横断歩道橋	一般県道	小口名古屋線	北名古屋市久地野	1970	54	34.5	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△	○							桁補強工,ボルト取替工,ひび割れ補修工		2023.2	Ⅱ	
80	五条横断歩道橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	北名古屋市鍛冶ヶ一色	1979	45	35.8	1.5	2019	Ⅲ	○					○					○		○								塗替塗装工,目地材補修工		工事2022.2	Ⅰ	
81	下之郷横断歩道橋	一般県道	一場中小田井線	清須市春日神明	1969	55	38.2	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工				
82	新水無瀬歩道橋	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	瀬戸市水無瀬町	2003	21	73.3	3.0	2019	Ⅰ	○					○															薄層舗装打換工,ボルト取替工,断面修復工,目地材補修工				
83	村中小学校北横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市大字入鹿出新田	2015	9	94.9	3.5	2021	Ⅰ			○					○																	
84	内津口歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市内津町	1987	37	77.0	2.1	2019	Ⅱ	○					○																			
85	八頡横断歩道橋	一般国道	155号	岩倉市 八頡町大塚	1968	56	39.1	1.5	2019	Ⅰ	○					○															階段架替 塗装塗替		工事2018.10	Ⅰ	
86	八幡通り横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 八幡4丁目	1969	55	119.5	1.5	2020	Ⅲ		○					○							○							塗替塗装 桁一部修繕	50.0	2022.11 工事完了	Ⅱ	
87	神山横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 平和2丁目	1967	57	37.1	1.5	2020	Ⅲ		○					○					△	○								塗替塗装、舗装、目隠し板	50.0	2022.4 工事完了	Ⅰ	
88	末広横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 末広2丁目	1971	53	47.8	1.5	2021	Ⅰ			○					○			○										塗替塗装、舗装 橋脚補修、腐食穴補修	50.0	2020.10 工事完了	Ⅰ	
89	苅安賀第1横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 大和町	1970	54	52.9	2.0	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装	50.0		0	
90	苅安賀中横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 大和町	1971	53	61.8	2.0	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装、橋脚補修			0	
91	二子横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 萩原長池	1972	52	59.8	2.0	2020	Ⅲ		○					○							△		○					塗替塗装、舗装	55.0			
92	串作横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 萩原町	1970	54	42.7	1.9	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装、舗装	50.0		0	
93	西島横断歩道橋	一般国道	155号	稲沢市 西島出町	1971	53	45.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装、舗装	50.0		0	
94	片原一色横断歩道橋1	一般国道	155号	稲沢市 一色町	1974	50	52.5	1.9	2020	Ⅲ		○					○							○							塗替塗装	50.0	2022.11 工事完了	Ⅱ	
95	下起横断歩道橋	一般国道	155号	稲沢市 平和町下起南	1973	51	43.4	2.0	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装、舗装、 電気設備	50.0		0	
96	六輪橋断歩道橋	一般国道	155号	稲沢市 平和町須ケ脇	1972	52	49.0	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装				
97	布袋小前歩道橋	一般国道	155号	江南市 布袋下山町南	1985	39	59.6	2.3	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装、舗装、 目隠板取替	50.0	工事2024.2		
98	北尾張歩道橋	一般国道	155号	江南市 小郷町	1985	39	86.2	2.9	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装、舗装 ボルトの締め直し	50.0		0	
99	外割田横断歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市 木曽川町外割田蓮池	1975	49	63.1	1.8	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装	50.0			
100	馬引横断歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市 馬引	1998	26	111.5	3.0	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装、舗装			0	
101	毛受横断歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市 大和町	1998	26	168.6	3.0	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装				
102	苅安賀横断歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市 苅安賀	1998	26	262.3	3.0	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装、橋脚補修				
103	草井横断歩道橋	主要地方道	江南関線	江南市 草井町千代見	1969	55	35.8	1.5	2019	Ⅲ	○					○						△	○								塗替塗装、排水管補修	50.0	2022.3 工事完了	Ⅰ	
104	起横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市 起	1968	56	35.5	1.5	2019	Ⅰ	○					○															階段架替、塗装塗替		工事2019.10	Ⅰ	
105	三条道東横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市 三条道東	1968	56	47.9	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装、橋脚補修	50.0	工事2023.7	Ⅱ	
106	高野島横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市篭屋	1969	55	40.6	1.5	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装、橋脚補修			0	
107	東出神戸横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市 東出町	1969	55	43.7	1.5	2019	Ⅱ	○					○															階段架替、塗装塗替	50.0	工事2019.10	Ⅰ	
108	宮西横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市大宮	1968	56	62.5	1.5	2021	Ⅱ			○					○					△				○				塗替塗装、橋脚補修、腐食穴補修	35.0		0	
109	松降4丁目横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市 松降2丁目	1970	54	49.3	1.5	2019	Ⅱ	○					○							△								塗替塗装、橋脚補修	50.0	工事2024.2	Ⅱ	R6地覆孔食の修繕
110	貴船横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市貴船	1966	58	49.5	1.5	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装				
111	富士横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市 羽衣2丁目	1970	54	52.2	1.5	2021	Ⅰ			○					○			○										横桁補修工、塗替塗装、舗装工	50.0	2020.10 工事完了	Ⅰ	
112	岩倉団地横断歩道橋	主要地方道	春日井一宮線	岩倉市東新町	1967	57	53.1	2.0	2021	Ⅱ			○					○													塗装塗替				
113	柔田横断歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	犬山市字横町	2013	11	71.5	2.0	2020	Ⅰ		○					○														塗装塗替			0	
114	焼野横断歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	犬山市 西北野	1969	55	40.5	1.5	2019	Ⅱ	○					○							△				○				塗替塗装、排水樋補修、すそかくし	35.0			
115	羽黒横断歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	犬山市 羽黒神明	1967	57	45.5	1.7	2019	Ⅱ	○					○							△			○					塗替塗装、排水樋補修、腐食穴補修工	70.0		0	
116	大山北橋断歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	犬山市犬山	1968	56	45.4	1.5	2021	Ⅲ			○					○							△○						塗替塗装、当て板補修	50.0	工事2024.3	Ⅰ	R6主桁横桁の修繕 （一部取替）
117	大地横断歩道橋	主要地方道	名古屋江南線	岩倉市 大地町小森	1993	31	51.4	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗装塗替		工事2017.9	Ⅰ	
118	岩倉中学校横断歩道橋	主要地方道	名古屋江南線	岩倉市西市町	2008	16	84.6	2.6	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替			0	
119	加納馬場横断歩道橋	主要地方道	名古屋江南線	一宮市 千秋町加納馬場柳越	1967	57	34.2	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗装塗替				
120	若年横断歩道橋	主要地方道	一宮犬山線	一宮市 大赤見八幡北	1968	56	34.7	2.0	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装				
121	瀬時横断歩道橋	主要地方道	一宮犬山線	一宮市瀬部	1969	55	34.4	1.5	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替				
122	古知野西小横断歩道橋	主要地方道	一宮犬山線	江南市 東野町郷前西	1996	28	50.1	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装、ボルトの締め直し、横桁補修	50.0		0	
123	古東横断歩道橋	主要地方道	一宮犬山線	江南市 宮後町船渡	1969	55	40.7	1.5	2019	Ⅲ	○					○						△	○								塗替塗装	50.0	2022.3 工事完了	Ⅰ	
124	中央道一号横断歩道橋	主要地方道	一宮犬山線	扶桑町 柏森寺裏	1971	53	39.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○									○	△	○				塗替塗装	50.0	工事2023.10	Ⅱ	高欄塗替修繕
125	福島横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	稲沢市 福島町屋敷	1969	55	46.4	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△	○							塗替塗装、排水樋補修、橋脚補修	50.0	2023.3 工事完了	Ⅰ	
126	高重横断歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	稲沢市 高重西町	1968	56	34.0	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装	50.0		0	
127	片原一色横断歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	稲沢市 一色中屋敷町	1969	55	44.1	1.5	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装	50.0			

【横断歩道橋年次計画】(R6.4.1時点)

1	2	5	6	7	8	9	10	11	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	120	123	124	126
										最新点検	点検計画										修繕計画												措置記録※1		
番号	橋断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次(西暦)	架設後経過年数	橋長(m)	通路幅員(m)	点検実施年度(西暦)	健全性区分 新点検要領 (R2.4)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	修繕内容	修繕全体事業費(百万円)	再判定実施年月日	再判定区分	備考
128	富田横断歩道橋	一般県道	一宮清須線	一宮市富田	1967	57	40.8	1.5	2021	Ⅱ			○					○													塗替塗装	50.0		0	
129	萩原町横断歩道橋	一般県道	一宮清須線	一宮市 萩原町	1968	56	42.9	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△	○							塗替塗装、電線配管補修	50.0	2023.8 工事完了	Ⅰ	
130	小信横断歩道橋	一般県道	西萩原北方線	一宮市 小信中島南平口	1968	56	55.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○															階段架替、塗装塗替	50.0	工事2019.10	Ⅰ	
131	大徳小学校横断歩道橋	一般県道	西萩原北方線	一宮市 西五条南平口	1988	36	44.4	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装、舗装	50.0			
132	尾西横断歩道橋	一般県道	萩原三条北方線	一宮市 開明	1998	26	76.8	3.5	2019	Ⅱ	○					○															塗替塗装、故損傷	50.0		0	
133	総合福祉体育館北歩道橋	一般県道	萩原三条北方線	一宮市 木曽川町	2002	22	92.5	3.5	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装				
134	光明寺第一横断歩道橋	一般県道	萩原三条北方線	一宮市光明寺	1996	28	88.6	2.5	2021	Ⅱ			○					○													剥落防止、主桁ひび割れ補修	50.0		0	
135	三条新開・中通り歩道橋	一般県道	萩原三条北方線	一宮市三条	2013	11	82.9	3.0	2020	Ⅰ		○					○														塗装塗替			0	
136	羽根横断歩道橋	一般県道	浅野羽根線	一宮市 千秋町浅野羽根	1969	55	52.5	1.8	2019	Ⅲ	○					○							△		○						塗替塗装、排水樋補修	50.0	工事2024.3	Ⅰ	
137	宮西通五横断歩道橋	一般県道	一宮川島線	一宮市 大宮1丁目2	1968	56	34.3	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△	○							塗替塗装、電気設備補修、排水樋補修	50.0	2023.3 工事完了	Ⅰ	
138	大毛横断歩道橋	一般県道	一宮川島線	一宮市 島村大西出	1968	56	46.7	1.5	2021	Ⅰ			○					○				○									塗替塗装、主桁補修、縦上補修	50.0	2021.3 工事完了	Ⅰ	
139	松降通五横断歩道橋	一般県道	一宮各務原線	一宮市 文京2丁目	1967	57	51.0	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△	△		○					塗替塗装	55.0		0	
140	西浅井横断歩道橋	一般県道	一宮各務原線	一宮市 浅井町西海戸柿ノ木	1967	57	33.9	1.5	2019	Ⅲ	○					○						△	○								塗替塗装、舗装	50.0	2022.11 工事完了	Ⅰ	
141	浅井北横断歩道橋	一般県道	一宮各務原線	一宮市 浅井町尾関同者	1968	56	37.7	1.5	2019	Ⅲ	○					○					○	○									塗替塗装、舗装、排水樋補修	50.0	2020.10 工事完了	Ⅰ	
142	小口横断歩道橋	一般県道	小口名古屋線	大口町中小口	1986	38	75.7	2.0	2021	Ⅲ			○					○							○						塗替塗装、目隠し板補修	50.0	工事2024.3	Ⅱ	
143	朝日通横断歩道橋	一般県道	小折一宮線	一宮市 朝日1丁目	1968	56	39.0	1.5	2020	Ⅰ		○					○														塗装塗替				
144	黒田横断歩道橋	一般県道	江南木曽川線	一宮市木曽川町黒田	1969	55	39.7	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗装塗替	50.0			
145	東小横断歩道橋	一般県道	江南木曽川線	一宮市木曽川町黒田	1986	38	36.9	1.5	2021	Ⅲ			○					○							○						塗替塗装	50.0	工事2023.6	Ⅱ	
146	諸くわ横断歩道橋	一般県道	大県神社線	犬山市裏之門	1970	54	33.1	1.2	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装			0	
147	駅西線横断歩道橋	一般県道	江南停車場線	江南市 古知野町古渡	1968	56	33.4	1.2	2020	Ⅱ		○					○								○						塗替塗装	50.0	工事2024.2	Ⅱ	
148	北方勤使横断歩道橋	一般県道	里小牧北方江南線	一宮市 北方町北方宮浦	1968	56	52.6	1.5	2021	Ⅰ			○					○			○										塗替塗装	50.0	2020.10 工事完了	Ⅰ	
149	前飛保横断歩道橋	一般県道	里小牧北方江南線	江南市 前飛保町河原	1974	50	51.4	1.5	2021	Ⅲ	○		○					○							△	○					塗替塗装、排水樋補修工、裾隠し剥落防止	50.0		0	
150	公園通4横断歩道橋	一般県道	名古屋一宮線	一宮市公園通4丁目	1966	58	46.0	1.5	2021	Ⅱ			○					○								△	○				塗替塗装、舗装工、排水樋補修工	50.0		0	
151	音羽通三横断歩道橋	一般県道	名古屋一宮線	一宮市 音羽3丁目	1969	55	40.3	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△			○					塗替塗装	50.0		0	
152	花紙通六歩道橋	一般国道	155号	一宮市富士一丁目	1967	57	63.7	1.5	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装、高欄			0	
153	上本町通歩道橋	一般国道	155号	一宮市大宮	1969	55	38.3	1.5	2019	Ⅱ	○					○						○									塗替塗装、当て板補修、排水樋補修	50.0		0	
154	一宮JCT横断歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市大和町	2017	7	44.0	2.0	2019	Ⅰ	○					○																		0	
155	西之森第二横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	蟹江町西之森	1975	49	57.2	2.0	2022	Ⅲ	○			○					○						△	○					塗装塗替.舗装補修.当て板補修	86.0			
156	江西横断歩道橋	一般国道	155号	津島市江西町	1968	56	61.5	1.5	2021	Ⅲ	○		○					○					△	○							塗装塗替え、裾隠し板取替え		工事2023.1	Ⅰ	PCB R4撤去済
157	弥生横断歩道橋	一般県道	一宮弥富線	弥富市五明町	1968	56	37.7	1.5	2021	Ⅱ	○		○					○													塗装塗替え、たたき戻し、当て板補修				
158	栄南横断歩道橋	主要地方道	名古屋西港線	弥富市操出	1973	51	57.8	1.5	2021	Ⅲ			○				○							△	△○	○					塗装塗替.舗装補修.当て板補修	75.0			R3点検判定Ⅲ
159	八輪横断歩道橋	主要地方道	津島南濃線	愛西市立石町	1969	55	44.2	1.5	2020	Ⅲ		○					○							△	○						塗装塗替.舗装補修.当て板補修		工事2023.12	Ⅰ	
160	下之森横断歩道橋	一般県道	津島七宝名古屋線	あま市七宝町下之森	1974	50	36.4	1.5	2021	Ⅲ			○					○						△	△		○				塗装塗替.舗装補修.当て板補修	75.0	工事2019.3	Ⅰ	R3点検判定Ⅲ
161	古川横断歩道橋	主要地方道	名古屋津島線	津島市古川町	1970	54	43.0	1.5	2021	Ⅱ			○				○														塗装塗替え、あて板補修		工事2019.3	Ⅰ	
162	下萱津横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	あま市下萱津	1969	55	49.8	1.5	2021	Ⅱ			○				○														塗装塗替え、たたき戻し				
163	神守横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	津島市神守町	1997	27	118.4	3.0	2021	Ⅱ	○		○					○													塗装塗替え 化粧板撤去				
164	江東横断歩道橋	一般県道	津島蟹江線	津島市宮川町	1970	54	61.5	2.0	2020	Ⅰ		○				○															塗装塗替え、たたき戻し				
165	木田横断歩道橋	一般県道	給父西枇杷島線	あま市木田	1982	42	52.7	1.5	2020	Ⅰ		○				○															塗装塗替え				
166	神守横断歩道橋	主要地方道	名古屋津島線	津島市神守町	1971	53	39.2	1.5	2020	Ⅱ		○				○															塗装塗替え、たたき戻し				
167	蛭間横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	津島市蛭間町	1983	41	46.6	1.5	2022	Ⅲ	○			○					○						△	○					塗装塗替.舗装補修.当て板補修	90.0			
168	萩原横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	津島市萩原町	1971	53	50.0	1.5	2021	Ⅱ			○					○													塗装塗替え、たたき戻し、当て板補修		工事2019.3	Ⅰ	
169	大井横断歩道橋	主要地方道	佐屋多度線	愛西市大井町	1971	53	37.9	1.5	2019	Ⅱ	○					○				○											塗装塗替え、たたき戻し				
170	大和横断歩道橋	主要地方道	名古屋津島線	津島市大和町	1984	40	48.4	1.5	2021	Ⅲ			○				○							○							当て板修補		工事2023.3	Ⅰ	R3点検判定Ⅲ
171	坂牧横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	あま市坂牧	1970	54	43.8	1.5	2023	Ⅱ	○				○					○											塗装塗替え、たたき戻し、ナット締直し				
172	西保下平横断歩道橋	一般国道	155号	愛西市西保町	2011	13	84.0	3.5	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え				
173	中萱津横断歩道橋	一般県道	名古屋甚目寺線	あま市中萱津	1973	51	36.2	1.5	2020	Ⅰ		○				○															塗装塗替え、裾隠し板取替え				
174	東條横断歩道橋	一般県道	富島津島線	愛西市東條町	1985	39	45.6	1.5	2021	Ⅱ			○					○													塗装塗替え、たたき戻し、当て板補修		工事2019.3	Ⅰ	
175	平治横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	津島市平治町	1974	50	48.0	1.5	2022	Ⅱ	○			○					○												塗装塗替え、たたき戻し				
176	東蜆横断歩道橋	主要地方道	蟹江飛島線	弥富市東蜆	1978	46	50.6	1.5	2022	Ⅲ	○			○					○						△	○					塗装塗替.舗装補修.当て板補修	105.0			
177	新居屋横断歩道橋	一般県道	給父西枇杷島線	あま市新居屋	1975	49	51.3	1.5	2023	Ⅲ	○				○					○						△	○				塗装塗替え				
178	西保横断歩道橋	一般国道	155号	愛西市西保町	1975	49	46.3	1.5	2019	Ⅱ	○					○				○			△	○							塗装塗替え、たたき戻し、当て板補修 舗装補修		工事2023.1	Ⅰ	
179	開治横断歩道橋	一般県道	給父清須線	愛西市鵜多須町	1986	38	40.6	1.5	2019	Ⅱ	○					○				○		△	○								塗装塗替え、たたき戻し、舗装補修		工事2022.2	Ⅰ	
180	学戸横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	蟹江町源氏	1979	45	54.8	1.5	2023	Ⅱ	○				○				○							△	○				塗装塗替え、断面修復				
181	花長横断歩道橋	一般県道	給父西枇杷島線	あま市花長	1974	50	35.6	1.5	2023	Ⅱ	○				○					○											塗装塗替え、舗装補修				
182	重宝横断歩道橋	主要地方道	蟹江飛島線	飛島村大宝新田	1985	39	84.1	2.1	2021	Ⅲ			○					○						△	△○	○					塗装塗替.舗装補修.当て板補修	130.0	工事2019.3	Ⅰ	R3点検判定Ⅲ
183	伊福横断歩道橋	一般県道	須成七宝稲沢線	あま市七宝町伊福	1977	47	39.8	1.5	2020	Ⅲ		○					○							△	△	○					塗装塗替.舗装補修.当て板補修	85.0			
184	神尾横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	津島市神尾町	1971	53	46.4	1.5	2020	Ⅲ		○					○						△○	○							塗装塗替.舗装補修.当て板補修		工事2022.10	Ⅰ	
185	篠田横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	あま市篠田	1975	49	53.6	1.5	2020	Ⅰ		○					○														塗装塗替え、たたき戻し				
186	神戸横断歩道橋	主要地方道	蟹江飛島線	弥富市神戸新田	1985	39	51.4	1.5	2023	Ⅱ	○				○				○												塗装塗替え、たたき戻し、当て板補修				
187	遠島横断歩道橋	一般県道	須成七宝稲沢線	あま市七宝町遠島	1975	49	34.4	1.5	2023	Ⅱ	○				○				○												塗装塗替え、たたき戻し				
188	沖之島横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	あま市七宝町沖ノ島	1975	49	45.2	1.5	2023	Ⅱ	○				○				○												塗装塗替え				

【横断歩道橋年次計画】（R6.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	120	123	124	126
										最新点検	点検計画										修繕計画												措置記録※1		
										健全性区分																									
番号	橫断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	点検実施年度（西暦）	新点検要領（R2.4）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	備考
189	大井橋歩道橋	主要地方道	名古屋蟹江弥富線	愛西市善太新田町	1979	45	37.2	1.5	2023	Ⅰ	○				○					○											塗装塗替え				
190	西之森橋歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	蟹江町西之森	1975	49	55.5	1.5	2020	Ⅱ		○				○				○											塗装塗替え				
191	三本木橋歩道橋	主要地方道	名古屋津島線	大治町三本木	1993	31	50.8	1.5	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え				
192	丹波橋歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	あま市丹波	1973	51	49.5	1.5	2021	Ⅱ			○					○													塗装塗替え、たたき撤し				
193	子宝橋歩道橋	一般県道	鳥ヶ地名古屋線	弥富市神戸新田	1981	43	48.6	1.5	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え				
194	西今宿橋歩道橋	一般県道	西条清須線	あま市西今宿	1991	33	45.7	1.5	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え				
195	昭和橋歩道橋	一般国道	247号	半田市昭和町	1970	54	45.2	1.5	2019	Ⅲ	○					○						△	○								再塗装、舗装等		工事2021.11	Ⅰ	
196	星崎橋歩道橋	一般国道	247号	半田市星崎町	1970	54	48.4	1.5	2021	Ⅲ			○					○						△	○						再塗装、舗装等	61.5	工事2024.1	Ⅰ	工事監督支援業務
197	住吉橋歩道橋	一般国道	247号	半田市榎下町	1980	44	44.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○							○								再塗装、舗装等		工事2021.9	Ⅰ	
198	亀崎橋歩道橋	一般国道	366号	半田市亀崎常盤町	1968	56	49.1	1.5	2020	Ⅱ		○					○							△	○						再塗装、舗装等	43.1	工事2023.9	Ⅰ	工事監督支援業務
199	板山橋歩道橋	主要地方道	半田常滑線	半田市板山町	2002	22	105.4	2.8	2020	Ⅱ		○					○						△	○							再塗装、舗装等	83.8	工事2022.11	Ⅰ	
200	成岩本町橋歩道橋	一般県道	衣浦西港線	半田市成岩本町	1968	56	37.1	1.5	2020	Ⅱ		○					○								△	○					排水施設補修、当て板補修	14.0			
201	多屋橋歩道橋	一般県道	大府常滑線	常滑市多屋	1967	57	42.5	1.5	2020	Ⅱ		○					○							△	○						再塗装、舗装等	43.8	工事2024.3	Ⅰ	工事監督支援業務
202	瀬木橋歩道橋	一般国道	247号	常滑市瀬木町	1981	43	71.5	2.1	2023	Ⅱ	○				○					○		○									再塗装、舗装等		工事2021.1	Ⅰ	
203	榎戸橋歩道橋	一般県道	大府常滑線	常滑市榎戸町	1969	55	35.7	1.6	2023	Ⅲ	○				○					○					△	○					再塗装、舗装等	44.0			
204	多屋橋歩道橋	一般国道	155号	常滑市錦町	2004	20	387.5	3.0	2020	Ⅰ		○					○																		
205	樽水橋歩道橋	一般県道	大府常滑線	常滑市塩田町	1967	57	31.8	1.5	2021	Ⅰ			○					○															工事2018.12	Ⅰ	
206	横須賀橋歩道橋	一般国道	155号	東海市横須賀町	1968	56	36.7	1.5	2021	Ⅱ			○					○								△	△	○			当て板補修	4.0			
207	新宝歩道橋	一般国道	247号	東海市新宝町	1999	25	217.6	2.8	2020	Ⅰ		○					○																		
208	御殿橋歩道橋	一般国道	247号	東海市高横須賀町	1974	50	39.6	1.1	2019	Ⅲ	○					○				○		△	○								再塗装、舗装等		工事2021.11	Ⅰ	
209	平鳥橋歩道橋	主要地方道	名古屋半田線	東海市荒尾町	1997	27	80.4	2.1	2019	Ⅱ	○					○							△	~~△~~	○						再塗装、舗装等	78.6	工事2023.12	Ⅰ	工事監督支援業務
210	名和前橋歩道橋	主要地方道	名古屋中環状線	東海市名和町	1972	52	49.0	1.5	2020	Ⅰ		○					○																		
211	大堀橋歩道橋	一般県道	大府常滑線	東海市加木屋町	1972	52	40.0	1.5	2019	Ⅰ	○					○				○											再塗装、舗装等				
212	平子橋歩道橋	一般国道	366号	大府市横根町	1970	54	39.7	1.2	2019	Ⅱ	○					○						△	○								再塗装、舗装等		工事2021.11	Ⅰ	
213	大府小学校前橋歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	大府市中央町	1978	46	43.4	1.3	2021	Ⅰ			○					○															工事2018.3	Ⅰ	
214	共和インター前橋歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	大府市共栄町	2001	23	173.6	3.0	2021	Ⅱ			○					○															工事2018.3	Ⅰ	
215	愛原橋歩道橋	一般県道	東海緑線	大府市共西町	1978	46	27.9	1.5	2020	Ⅱ		○					○							△		○					再塗装、舗装等	45.0			
216	大草橋歩道橋	一般国道	155号	知多市旭南	1974	50	69.1	1.8	2023	Ⅱ	○				○					○	△	○									再塗装、舗装等		工事2020.12	Ⅰ	
217	日長橋歩道橋	一般国道	155号	知多市日長	1968	56	40.7	1.5	2021	Ⅰ			○					○													再塗装等		工事2019.3	Ⅰ	
218	旭北橋歩道橋	一般国道	155号	知多市日長	1973	51	39.8	1.5	2019	Ⅲ	○					○					△	○									再塗装、舗装等		工事2020.10	Ⅰ	
219	知多中学校前橋歩道橋	一般国道	155号	知多市日長	1971	53	79.5	1.8	2020	Ⅲ		○					○						△	○							再塗装、舗装等	72.9	工事2022.7	Ⅰ	
220	仲田橋歩道橋	一般国道	155号	知多市岡田	1979	45	34.5	1.5	2021	Ⅰ			○					○			○										再塗装、舗装等		工事2019.12	Ⅰ	
221	新知橋歩道橋	一般国道	155号	知多市新知	1968	56	29.8	1.6	2019	Ⅱ	○					○					△			△			△	○			撤去	4.0			
222	八幡橋歩道橋	一般国道	155号	知多市八幡	1967	57	33.9	1.5	2021	Ⅲ			○					○						△	○						再塗装、舗装等	33.9	工事2024.3	Ⅰ	工事監督支援業務
223	南浜橋歩道橋	一般国道	155号	知多市南浜町	1984	40	147.5	2.0	2021	Ⅱ			○					○								△	△	○			排水施設補修	4.0			
224	美里橋歩道橋	主要地方道	西尾知多線	知多市岡田美里町	1999	25	83.8	2.6	2020	Ⅱ		○					○																		
225	岡田橋歩道橋	一般県道	大府常滑線	知多市岡田	1968	56	33.3	1.5	2021	Ⅱ			○					○								△	○				排水施設補修	4.0			
226	阿久比インター橋歩道橋	主要地方道	西尾知多線	阿久比町大字卯坂	1990	34	79.5	2.1	2020	Ⅰ		○					○																		
227	藤江橋歩道橋	一般国道	366号	東浦町大字藤江	1968	56	40.8	1.5	2021	Ⅰ			○					○													再塗装、舗装等		工事2019.4	Ⅰ	
228	石浜西橋歩道橋	主要地方道	東浦名古屋線	東浦町大字石浜	1981	43	49.2	1.5	2021	Ⅰ			○					○			○										再塗装、舗装等		工事2019.12	Ⅰ	
229	河和駅前橋歩道橋	一般国道	247号	美浜町河和	1980	44	138.1	2.3	2019	Ⅱ	○					○				○				△○							根巻きCo		工事2022.11	Ⅰ	再塗装2013
230	布土橋歩道橋	一般国道	247号	美浜町大字布土	1968	56	32.1	1.5	2019	Ⅲ	○					○						△	○								再塗装、舗装等		工事2022.1	Ⅰ	
231	六貫山橋歩道橋	主要地方道	武豊小鈴谷線	武豊町六貫山	1971	53	40.9	1.5	2021	Ⅱ			○					○							△		○				排水施設補修、当て板補修	35.0			
232	横須賀小橋歩道橋	一般国道	155号	東海市高横須賀町	2019	5	27.2	2.0	2020	Ⅰ		○					○																		
233	広幡橋歩道橋	一般国道	248号	岡崎市広幡町	1967	57	49.7	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗装塗替え（全体）、あて板補修工、その他補修、清掃				
234	元能見橋歩道橋	一般国道	248号	岡崎市城北町	1969	55	56.2	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗装塗替え（全体）、あて板補修工、清掃、舗装取替え（全体）	50.0			
235	飯田橋歩道橋	一般国道	248号	岡崎市井ノ口町	1969	55	50.2	1.5	2019	Ⅰ	○					○						○									舗装取替え				
236	井田小西歩道橋	主要地方道	岡崎環状線	岡崎市井田町	2000	24	122.2	3.0	2021	Ⅱ			○					○													塗装塗替え（全体）、舗装取替え（全体）、その他補修、清掃				
237	生平橋歩道橋	主要地方道	岡崎作手清岳線	岡崎市生平町	1972	52	41.1	1.5	2019	Ⅱ	○					○															塗装塗替え（全体）、あて板補修工、舗装取替え（全体）、目隠し板新設、その他補修	50.0			
238	能見橋歩道橋	主要地方道	岡崎足助線	岡崎市能見通町	1968	56	51.3	1.5	2019	Ⅱ	○					○							△	○							塗装塗替え（全体）、ひび割れ注入、その他補修、舗装取替え	59.0	工事2023.02	Ⅰ	
239	井田橋歩道橋	主要地方道	岡崎足助線	岡崎市井田町	1969	55	84.5	1.5	2019	Ⅱ	○					○			○	○			○								舗装取替え、清掃、その他補修	50.0	工事2022.01	Ⅰ	
240	北斗台橋歩道橋	主要地方道	岡崎足助線	岡崎市細川町	1980	44	32.4	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗装塗替え（全体）ひび割れ注入、舗装取替え（全体）、その他補修				
241	勝鬘寺前橋歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	岡崎市針崎町	1978	46	37.9	1.5	2019	Ⅱ	○					○			○	○					△		○				清掃、その他補修	50.0			
242	ひょうたん橋歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	岡崎市中島町	1994	30	59.7	1.5	2021	Ⅱ			○					○													塗装塗替え（全体）、清掃、舗装取替え（全体）、その他補修				
243	高須橋歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	岡崎市福岡町	2013	11	46.5	2.0	2021	Ⅰ			○					○													清掃、その他補修	50.0			
244	中島橋歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	岡崎市中島地内	2012	12	69.2	2.0	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え（全体）、その他補修				
245	牧内橋歩道橋	主要地方道	岡崎西尾線	岡崎市大和町	1970	54	34.4	1.5	2021	Ⅲ	○		○					○		○				△	○						塗装塗替え（全体）、あて板補修工、舗装取替え（全体）、その他補修	52.0	工事2024.3.1	Ⅰ	
246	西本郷橋歩道橋	主要地方道	岡崎半田線	岡崎市西本郷町	1969	55	40.2	1.5	2022	Ⅱ				○					○	○											塗装塗替え（全体）、変形補修、舗装取替え（全体）、清掃、その他補修				
247	城南橋歩道橋	主要地方道	岡崎刈谷線	岡崎市羽根町	1978	46	54.3	1.5	2019	Ⅰ	○					○			○	○											清掃、その他補修、舗装取替え				

【横断歩道橋年次計画】（R6.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	120	123	124	126
										最新点検	点検計画										修繕計画												措置記録※1		
番号	橋断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	点検実施年度（西暦）	健全性区分 新点検要領 （R2.4）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	備考
248	日名横断歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	岡崎市葵町	1969	55	47.2	1.5	2019	Ⅱ	○					○			○	○				△		○						舗装取替え（全体）、清掃、目隠し板新設、その他補修	66.0			
249	橋目横断歩道橋（バイパス）	主要地方道	名古屋岡崎線	岡崎市橋目町	1996	28	91.3	3.0	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え（全体）、清掃、その他補修				
250	北野横断歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	岡崎市北野町	1992	32	52.4	1.5	2019	Ⅱ	○					○			○	○			△			○					塗装塗替え（全体）、舗装取替え（全体）、その他補修	82.0			
251	橋目中町横断歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	岡崎市橋目町	1994	30	170.5	2.1	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え（全体）、舗装取替え（全体）、その他補修				
252	牧御堂横断歩道橋	一般県道	桜井岡崎線	岡崎市牧御堂町	1987	37	37.9	1.5	2021	Ⅱ	○		○					○		○		○									清掃、その他補修				
253	法性寺横断歩道橋	一般県道	桜井岡崎線	岡崎市法性寺町	1998	26	48.0	1.5	2021	Ⅱ			○					○													塗装塗替え（全体）、断面修復（左官）、舗装取替え（全体）、その他補修				
254	福岡横断歩道橋	一般県道	市場福岡線	岡崎市福岡町	2009	15	30.1	2.0	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え（全体）、				
255	梅園横断歩道橋	一般県道	東大見岡崎線	岡崎市久右エ門町	1968	56	41.1	1.5	2021	Ⅰ			○					○				○									塗装塗替え（全体）、ひび割れ注入、清掃、目隠し板新設、舗装取替え（全体）	50.0			
256	戸池横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市明大寺町	1966	58	61.3	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗装塗替え（全体）変形補修、その他補修				
257	明大寺北横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市明大寺本町	1967	57	33.9	1.5	2019	Ⅱ	○					○								△			○				塗装塗替え（全体）、ひび割れ注入、舗装取替え（全体）	97.0			
258	明大寺南横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市明大寺本町	1967	57	47.6	1.5	2019	Ⅱ	○					○								△		○					塗装塗替え（全体）、ひび割れ注入、あて板補修工、その他補修	85.0			
259	明大寺横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市明大寺町	1968	56	41.9	1.5	2019	Ⅱ	○					○							○								あて板補修工、舗装取替	50.0	工事2022.01	Ⅰ	
260	戸崎横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市戸崎町	1968	56	41.6	1.3	2019	Ⅱ	○					○							△	○							塗装塗替え（全体）、ひび割れ補修、清掃	50.0	工事2023.03	Ⅰ	
261	熱池横断歩道橋	主要地方道	豊田一色線	西尾市熱池町	1967	57	44.7	1.5	2022	Ⅰ				○					○	○											塗装塗替え（全体）変形補修、清掃、その他補修、舗装取替え				
262	三和小東横断歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	西尾市米野町	1995	29	75.1	2.1	2022	Ⅱ				○					○	○											塗装塗替え（全体）、舗装取替え（全体）、その他補修				
263	西尾口横断歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	西尾市寄住町	1989	35	74.9	2.0	2022	Ⅱ				○					○	○	△	○									塗装塗替え（全体）変形補修、その他補修、あて板補修工				
264	小焼野横断歩道橋	一般県道	蒲郡碧南線	西尾市小焼野町	1994	30	150.1	2.1	2019	Ⅰ	○					○															塗装塗替え（全体）、変形補修、舗装取替え（全体）				
265	ハツ面横断歩道橋	一般県道	熊味岡崎線	西尾市ハツ面町	1969	55	41.1	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗装塗替え（全体）、舗装取替え（全体）、その他補修、あて板補修工				
266	赤羽歩道橋	一般国道	247号	西尾市一色町赤羽	1967	57	42.3	1.5	2019	Ⅲ	○					○						△	○								あて板補修工、断面修復（左官）、その他補修、ひび割れ補修	50.0			
267	味浜歩道橋	一般国道	247号	西尾市一色町味浜	1973	51	63.0	1.5	2022	Ⅰ				○					○	○		△	○								塗装塗替え（全体）変形補修、舗装取替え、その他補修	50.0			
268	間浜歩道橋	一般国道	247号	西尾市一色町一色	1969	55	40.0	1.5	2019	Ⅱ	○					○							△								塗装塗替え、その他補修、あて板補修工	50.0			今後5～6年以内に撤去予定（豊田一色バイパス
269	野田歩道橋	一般国道	247号	西尾市一色町野田	1967	57	40.3	1.5	2019	Ⅲ	○					○						△	○								断面修復（左官）、その他補修	50.0			
270	吉田横断歩道橋	一般国道	247号	西尾市吉良町吉田	1967	57	36.7	1.5	2022	Ⅰ				○					○	○			△	○							当て板補修、その他補修	50.0			
271	三ヶ根駅西横断歩道橋	一般県道	三ヶ根停車場拾石線	額田郡幸田町大字深溝	1969	55	35.2	1.5	2021	Ⅰ			○					○			○										塗装塗替え（全体）、あて板補修工、舗装取替え（全体）、清掃	50.0			
272	幸田小横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	額田郡幸田町大草町	1967	57	43.0	1.5	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え（全体）部材固定、舗装取替え（全体）、清掃、その他補修				
273	上矢田南横断歩道橋	主要地方道	西尾幸田線	西尾市上矢田町	2014	10	34.3	2.1	2022	Ⅱ				○					○	○											塗装塗替え（全体）				
274	菱池横断歩道橋	主要地方道	西尾幸田線	西尾市 菱池町	2019	5	32.4	2.1	2022	Ⅰ				○					○																
275	末広横断歩道橋	主要地方道	安城碧南線	碧南市末広町	1981	43	127.9	2.1	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装、踏板補修工	50.0			
276	寺横横断歩道橋	主要地方道	岡崎刈谷線	刈谷市寺横町	1972	52	48.7	1.5	2021	Ⅱ			○					○													塗替塗装、踏板補修工	50.0			
277	篠目横断歩道橋	一般県道	安城八ツ田知立線	安城市篠目町	1995	29	97.7	2.1	2021	Ⅱ			○					○				○	○								塗替塗装、化粧板撤去	73.0	工事2021.11	Ⅰ	
278	新林南横断歩道橋	一般国道	419号	知立市新林町	1998	26	89.4	2.1	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装	50.0			
279	牛田横断歩道橋	一般国道	419号	知立市牛田町	2003	21	136.3	3.0	2021	Ⅱ			○					○					○								塗替塗装、踏板補修工	50.0			
280	宮下横断歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	高浜市芳川町	1969	55	55.0	1.5	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装	50.0			
281	松栄横断歩道橋	一般国道	419号	刈谷市松栄町	1988	36	82.5	2.1	2022	Ⅲ				○					○							△	○				打換え舗装工、伸縮装置補修工	110.0			
282	新上納横断歩道橋	一般国道	419号	刈谷市野田町	1989	35	71.1	2.1	2022	Ⅱ				○					○												塗替塗装、橋台補修工、踏板補修工 伸縮装置補修工	50.0			
283	新林北横断歩道橋	一般国道	419号	知立市新林町	1998	26	94.7	3.0	2019	Ⅰ	○					○															踏板補修工		修正2018.8	Ⅱ	
284	港本町横断歩道橋	一般国道	247号	碧南市港本町	1981	43	73.6	2.1	2019	Ⅰ	○					○															橋台補修工、踏板補修工				
285	音羽横断歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	碧南市音羽町	1968	56	44.9	1.5	2023	Ⅱ	○				○					○											塗替塗装	50.0			
286	塔之元横断歩道橋	主要地方道	岡崎西尾線	安城市桜井町	1980	44	35.6	1.5	2022	Ⅱ				○					○												塗替塗装、打換え舗装工、踏板補修工	50.0			
287	赤松横断歩道橋	主要地方道	安城碧南線	安城市赤松町	1969	55	44.3	1.5	2023	Ⅱ	○				○					○											打換え舗装工、橋脚補修工	50.0			
288	福清水横断歩道橋	主要地方道	安城碧南線	碧南市福清水町	1987	37	53.0	1.5	2022	Ⅲ				○					○						△	○					塗替塗装、打換え舗装工、踏板補修工	68.0			R5階段部一部補修
289	大岡横断歩道橋	主要地方道	岡崎半田線	安城市大岡町	1968	56	48.1	1.5	2019	Ⅰ	○					○															橋脚補修工、打換え舗装工				
290	春日東横断歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	高浜市春日町	1967	57	39.7	1.5	2022	Ⅰ				○					○												塗替塗装、橋脚補修工				
291	松本横断歩道橋	主要地方道	西尾知多線 （名古屋碧南線）	高浜市碧海町	1975	49	45.9	1.5	2019	Ⅱ	○					○							△	○							塗替塗装、打換え舗装工	41.0	2023.3	Ⅰ	R4全体補修実施
292	知立横断歩道橋	主要地方道	知立東浦線	知立市中町	1968	56	39.8	1.5	2022	Ⅰ				○					○			○									塗替塗装、打換え舗装工、橋脚補修工	50.0	工事2019.11	Ⅰ	
293	中山横断歩道橋	主要地方道	知立東浦線	刈谷市中山町	1970	54	44.7	1.5	2022	Ⅱ				○					○												塗替塗装、打換え舗装工、橋脚補修工				
294	井ヶ谷横断歩道橋	主要地方道	豊田知立線	刈谷市井ヶ谷町	1982	42	39.7	1.5	2019	Ⅱ	○					○									△		△	○			橋台補修工、鋼部材発錆	35.0			
295	東境横断歩道橋（北）	主要地方道	豊田知立線	刈谷市東境町	1970	54	35.5	1.5	2019	Ⅱ	○					○									△		△	○			打換え舗装工、主桁遊離損傷、階段下部工ひび割れ	35.0	修正2018.8	Ⅱ	
296	東境横断歩道橋（南）	主要地方道	豊田知立線	刈谷市東境町	1983	41	36.0	1.5	2023	Ⅱ	○				○					○											橋脚補修工	50.0			
297	赤松西横断歩道橋	主要地方道	豊田一色線	安城市赤松町	2006	18	34.6	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装、橋脚補修工、打換え舗装工 目隠板取替工				
298	矢場横断歩道橋	主要地方道	豊田一色線	安城市福釜町	1983	41	84.1	1.5	2023	Ⅱ	○				○					○											踏板補修工	50.0			R5タイル補修実施
299	今川横断歩道橋	一般県道	今川刈谷停車場線	刈谷市今川町	1985	39	30.9	1.5	2023	Ⅱ					○					○											塗替塗装、打換え舗装工	50.0			
300	泉田横断歩道橋	一般県道	今川刈谷停車場線	刈谷市泉田町	1973	51	49.0	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装、橋台補修工、橋脚補修工 打換え舗装工		工事2019.3	Ⅰ	
301	小高原横断歩道橋	一般県道	今川刈谷停車場線	刈谷市原崎町	1968	56	40.6	1.5	2019	Ⅰ	○					○															縦上補修工、橋台補修工				
302	南小横断歩道橋	一般県道	安城桜井線	安城市安城町	1970	54	41.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○							△		○						塗替塗装、打換え舗装工、橋脚基部補修工	40.0			R5全体補修実施
303	境5号横断歩道橋	一般県道	富士松停車場線	刈谷市東境町	1982	42	54.2	2.1	2019	Ⅱ	○					○							△		○						塗替塗装、橋台補修工、橋脚補修工	56.0			R5全体補修実施
304	宮下横断歩道橋	一般県道	米津碧南線	碧南市東浦町	1973	51	43.1	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装、橋脚補修工、踏板補修工 打換え舗装工				
305	志茂横断歩道橋	一般県道	幸田石井線	安城市小川町	1989	35	57.8	2.1	2019	Ⅰ	○					○															橋脚補修工、打換え舗装工、伸縮装置補修工				
306	新幹線駅東横断歩道橋	一般県道	安城知立線	安城市箕輪町	1990	34	70.9	2.1	2019	Ⅱ	○					○							△	○							塗替塗装、打換え舗装工	64.0	2023.3	Ⅰ	R4全体補修実施
307	箕輪横断歩道橋	一般県道	遠場山安城線	安城市箕輪町	1971	53	43.5	1.5	2019	Ⅰ	○					○															塗替塗装、打換え舗装工、橋台補修工 橋脚補修工				
308	新川横断歩道橋	一般県道	西尾新川港線	碧南市新川町	1994	30	63.9	2.1	2023	Ⅱ					○					○					△		○				主桁、地覆腐食	70.0			R5 タイル補修 地覆補修
309	朝日小学校西横断歩道橋	一般国道	419号	刈谷市野田町	2012	12	73.8	3.0	2019	Ⅱ	○					○															橋脚補修工	50.0		0	
310	丈西横断歩道橋	主要地方道	安城碧南線	安城市和泉町	2015	9	41.3	2.0	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替				
311	桜町横断歩道橋	一般県道	今川刈谷停車場	刈谷市桜町	2023	1	65.3	3.0								○																			

【横断歩道橋年次計画】（R6.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	120	123	124	126
										最新点検	点検計画										修繕計画												措置記録※1		
番号	橋断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	点検実施年度（西暦）	健全性区分 新点検要領 （R2.4）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	備考
312	寿恵野歩道橋	一般国道	248号	豊田市鴛鴨町	1993	31	138.0	2.1	2020	Ⅱ		○					○								△		○				塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工	50.0			
313	豊栄第一歩道橋	一般国道	248号	豊田市豊栄町	1990	34	66.6	2.1	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,桁補強工,ボルト取替工,高欄取替工	50.0			
314	下市場歩道橋	一般国道	248号	豊田市下市場町	2004	20	77.1	3.0	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工				
315	挙母歩道橋	一般国道	248号	豊田市挙母町	1994	30	76.5	2.1	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,断面修復工,ひび割れ補修工	50.0			
316	花山歩道橋	一般国道	301号	豊田市花沢町	1996	28	68.1	3.0	2020	Ⅱ		○					○					○									塗替塗装工,薄層舗装打換工	50.0	工事2022.3	Ⅰ	
317	松平志賀歩道橋	一般国道	301号	豊田市松平志賀町	2003	21	91.3	3.1	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,ひび割れ補修工	50.0			
318	亀首横断歩道橋	一般国道	419号	豊田市亀首町	1987	37	75.7	2.1	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,目地材補修工	50.0			
319	若林東町歩道橋	主要地方道	豊田一色線	豊田市若林東町	1974	50	67.5	1.5	2020	Ⅲ		○					○					△	○								塗替塗装工,薄層舗装打換工,側板取替工	50.0	工事2021.12	Ⅰ	
320	西中山歩道橋	主要地方道	豊田多治見線	豊田市西中山町	2004	20	80.3	3.0	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装工	50.0			
321	堤本町歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市堤本町	1972	52	49.4	1.5	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,排水管取替工,ひび割れ補修工	50.0			
322	中田歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市中田町	2004	20	91.1	3.0	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工				
323	生駒宝歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市生駒町	2003	21	96.7	3.0	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工				
324	生駒大坪歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市生駒町	2005	19	92.5	3.0	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,目地材補修工				
325	花園横断歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町	2004	20	108.4	3.0	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工	50.0	工事2019.5	Ⅱ	
326	吉原歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市吉原町	2009	15	94.2	3.0	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工				
327	保見横断歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市保見町	1975	49	41.2	1.5	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工,側板取替工,断面修復工	50.0	工事2019.5	Ⅱ	
328	青木歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市青木町	1977	47	35.4	1.5	2020	Ⅲ		○					○						△	○							塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工	50.0	工事2023.1	Ⅰ	
329	美山歩道橋	主要地方道	豊田安城線	豊田市美山町	1984	40	180.2	2.0	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,階段部補強工,ボルト取替工,高欄取替工	50.0			
330	寿横断歩道橋	主要地方道	豊田安城線	豊田市寿町	1974	50	42.0	1.5	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工,高欄取替工,橋名板取付工	50.0			
331	上郷歩道橋	主要地方道	豊田安城線	豊田市上郷町	1979	45	71.9	2.0	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工	50.0			
332	本田歩道橋	一般県道	岡崎豊明線	豊田市本田町	1977	47	71.5	1.5	2020	Ⅱ		○					○								△	○					塗替塗装工,薄層舗装打換工,ひび割れ補修工	30.0			
333	駒新歩道橋	一般県道	宮上知立線	豊田市駒新町	1973	51	37.5	1.5	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,階段部補強工	50.0			
334	金池歩道橋	一般県道	宮上知立線	豊田市堤本町	1987	37	72.3	2.2	2020	Ⅲ		○					○						△		○						塗替塗装工,薄層舗装打換工,階段部補強工,排水管取替工	50.0	工事2024.2	Ⅰ	塗替塗装A=49m2
335	岩倉歩道橋	一般県道	加茂川志賀線	豊田市岩倉町	1998	26	48.8	2.0	2020	Ⅰ		○					○				○										塗替塗装工,桁補強工	50.0	工事2019.12	Ⅰ	
336	寺部歩道橋	一般県道	則定豊田線	豊田市寺部町	1967	57	35.8	1.5	~~2016~~	~~Ⅱ~~																						50.0			
337	市木歩道橋	一般県道	則定豊田線	豊田市市木町	1978	46	66.1	2.1	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,桁補強工,排水桝取替工	50.0	工事2019.5	Ⅰ	
338	舞木歩道橋	一般県道	深見亀首線	豊田市舞木町	1973	51	35.3	1.5	2020	Ⅱ		○					○								△		○				塗替塗装工,薄層舗装打換工,断面修復工,ひび割れ補修工	50.0			
339	美童横断歩道橋	一般県道	本地鴛鴨線	豊田市美山町	1970	54	41.7	1.5	2020	Ⅲ		○					○						△		○						塗替塗装工,ボルト取替工,排水管取替工,高欄取替工,断面修復工,ひび割れ補修工	50.0	工事2023.9	Ⅰ	
340	山之手横断歩道橋	一般県道	豊田環状線	豊田市山ノ手町	1997	27	114.1	2.1	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工	50.0			
341	元町歩道橋	一般県道	豊田環状線	豊田市柿本町	1972	52	44.5	1.5	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工,断面修復工	50.0	工事2019.5	Ⅰ	
342	宮口歩道橋	一般県道	豊田東郷線	豊田市宮口町	1968	56	36.8	1.5	2020	Ⅲ		○					○						△	○							塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工	50.0	工事2023.1	工事2023.1	
343	福谷広久伝歩道橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市福谷町	1998	26	121.5	3.0	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,目地材補修工	50.0	工事2019.3	Ⅱ	
344	筋生歩道橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市筋生町	1987	37	43.4	1.5	2020	Ⅲ		○					○					△	○								塗替塗装工,薄層舗装打換工	50.0	工事2022.1	Ⅱ	
345	筋生新田歩道橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市筋生町	1992	32	131.5	2.1	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工	50.0			
346	福田歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	みよし市三好町	1969	55	39.5	1.5	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,桁補強工,ボルト取替工,排水桝取替工	50.0			
347	三好歩道橋	一般県道	和合豊田線	みよし市三好町	1987	37	85.5	2.0	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,断面修復工,ひび割れ補修工	50.0			
348	東山歩道橋	一般県道	和合豊田線	みよし市打越町	1981	43	67.8	2.0	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工				
349	福谷歩道橋	一般県道	米野木筋生線	みよし市福谷町	1973	51	38.2	1.5	2020	Ⅱ		○					○								△		○				塗替塗装工,薄層舗装打換工,排水管取替工	50.0			
350	宮前歩道橋	一般県道	宮上知立線	みよし市明知町	1987	37	61.3	2.1	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,階段部補強工	50.0			
351	沙見歩道橋	一般県道	豊田東郷線	みよし市筋生町	1976	48	65.2	1.8	2020	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工	50.0			
352	曙歩道橋	主要地方道	豊田安城線	豊田市曙町	2014	10	279.3	3.0	2020	Ⅰ		○					○														塗替塗装工				
353	高岡歩道橋	一般国道	419号	豊田市若林西町	1969	55	21.8	1.8	2022	Ⅲ				○					○		○				△	○					塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工,高欄取替工,橋名板取付工	65.0	工事2020.3	Ⅱ	
354	本町歩道橋	一般国道	419号	豊田市清水町	1980	44	14.6	2.1	2022	Ⅱ				○					○													50.0			
355	足助歩道橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市足助町	1975	49	13.2	1..5	2022	Ⅱ				○					○		○										薄層舗装打換工,階段嵌上げ部補修,塗替塗装工	50.0	工事2020.9	Ⅰ	
356	下坂佐後歩道橋	一般県道	東大見岡崎線	豊田市下山田代町	2015	9	43.6	2.0	2022	Ⅰ				○					○																
357	野見小学校前歩道橋	一般国道	301号	豊田市野見町	2015	9	26.0	2.5	2022	Ⅰ				○					○																
358	築場歩道橋	一般国道	301号	豊田市九久平町	2017	7	75.4	2.1	2022	Ⅱ				○					○													50.0			
359	松平中学校前歩道橋	一般国道	301号	豊田市九久平町	2016	8	45.8	3.0	2022	Ⅱ				○					○													50.0			
360	川田横断歩道橋	一般国道	151号	新城市川田	1971	53	44.9	2.0	2022	Ⅰ				○					○												再塗装、排水管修繕				
361	守下歩道橋	一般国道	23号	豊橋市大橋通三丁目	1970	54	382.0	2.0	2020	Ⅱ		○					○				○										全塗装、鋼材補修、舗装	50.0			塗膜保管中
362	絹田歩道橋	一般国道	23号	豊橋市絹田町	2000	24	46.8	1.5	2019	Ⅱ	○					○																50.0			
363	新栄歩道橋	一般国道	23号	豊橋市新栄町	1968	56	44.0	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△		○						鋼材補修、部分塗替　他	50.0	工事2024.3	Ⅰ	
364	前芝歩道橋	一般国道	23号	豊橋市前芝町	1984	40	84.2	2.1	2023	Ⅱ	○				○					○	○	○									鋼材補修、舗装補修、他	50.0	工事2020.6	Ⅰ	
365	御馬歩道橋	一般国道	23号	豊川市御津町	1967	57	40.1	1.5	2022	Ⅱ	○			○					○		○	○									鋼材補修、舗装補修、他	50.0	工事2020.7	Ⅰ	
366	かもめ歩道橋	一般国道	23号	蒲郡市三谷町	1967	57	36.3	1.2	2023	Ⅱ	○				○					○											部分塗替、排水受け修繕　他	50.0			
367	松原歩道橋	一般国道	23号	蒲郡市松原町	1968	56	39.6	1.5	2023	Ⅰ	○				○					○			△	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.0			
368	しおみ歩道橋	一般国道	23号	蒲郡市栄町	1994	30	43.1	1.5	2020	Ⅱ		○					○															50.0			
369	北岡歩道橋	一般国道	151号	豊川市一宮町	1967	57	47.7	1.5	2020	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.0			
370	一宮歩道橋	一般国道	151号	豊川市一宮町	2001	23	50.2	2.0	2019	Ⅱ	○					○																50.0			
371	麻生田歩道橋	一般国道	151号	豊川市麻生田町	1967	57	54.0	1.5	2020	Ⅱ		○					○				○										鋼材補修、塗装、舗装	50.0			
372	天神裏歩道橋	一般国道	247号	蒲郡市形原町	1970	54	41.1	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△			○					鋼材補修、部分塗替　他	65.0			
373	星越歩道橋	一般国道	247号	蒲郡市三谷町	1972	52	73.7	2.0	2020	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.0			
374	福江歩道橋	一般国道	259号	田原市福江町	1972	52	55.9	1.5	2022	Ⅱ	○			○					○		○	○									鋼材補修、舗装補修、他	50.0	工事2020.12	Ⅰ	
375	野田歩道橋	一般国道	259号	田原市野田町	1967	57	38.3	1.5	2022	Ⅱ	○			○					○		△	○									全塗替、舗装全補修、他	50.0	工事2021.3	Ⅰ	
376	松井町歩道橋	一般国道	259号	豊橋市松井町	1981	43	83.8	2.0	2023	Ⅱ	○				○					○			△	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.0			

【横断歩道橋年次計画】（R6.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	120	123	124	126
										最新点検	点検計画										修繕計画												措置記録※1		
番号	橋断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	点検実施年度（西暦）	健全性区分 新点検要領 （R2.4）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	備考
377	新川歩道橋	一般国道	259号	豊橋市新川町	1968	56	45.4	1.5	2022	Ⅲ	○			○					○							△		○			部分塗替、裾隠し板修繕　他	50.0			
378	中柴歩道橋	一般国道	259号	豊橋市中柴町	1967	57	74.7	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△		○						鋼材補修、部分塗替　他	50.0	工事2024.3	Ⅰ	
379	福岡歩道橋	一般国道	259号	豊橋市北丘町	1987	37	257.7	2.1	2020	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.0			
380	大岩歩道橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市大岩町	1973	51	37.6	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△		○	○					照明灯、鋼材補修、部分塗替　他	50.0			
381	中原歩道橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市中原町	1985	39	63.0	2.0	2022	Ⅱ	○			○					○												部分塗替、舗装修繕　他	50.0			
382	旭歩道橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市南旭町	1966	58	43.3	1.2	2022	Ⅲ	○			○					○							△		○			部分塗替、舗装修繕　他	50.0			
383	臨済寺歩道橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市東郷町	1967	57	47.0	1.5	2022	Ⅲ	○			○					○		○					△		○			鋼材補修、部分塗替　他	50.0			
384	多米歩道橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市多米町	1967	57	42.8	1.5	2022	Ⅲ	○			○					○							△		○			部分塗替　他	50.0			
385	中央通歩道橋	主要地方道	国府馬場線	豊川市中央通四丁目	1975	49	73.0	1.2	2023	Ⅱ	○				○					○											部分塗替、照明灯修繕　他	50.0			
386	古宿歩道橋	主要地方道	国府馬場線	豊川市中央通二丁目	1968	56	44.3	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.0			
387	東田歩道橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市東田町	1968	56	40.6	1.5	2023	Ⅰ	○				○					○												50.0			
388	牛川歩道橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市牛川通一丁目	1969	55	41.6	1.5	2023	Ⅰ	○				○					○		△	○	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.0			
389	第二牛川歩道橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市牛川町	1969	55	91.9	1.8	2023	Ⅱ	○				○					○											部分塗替、排水樋修繕　他	50.0			
390	赤坂駅前歩道橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市赤坂町	1980	44	45.7	1.9	2023	Ⅱ	○				○					○											部分塗替、排水管修繕　他	50.0			
391	代田歩道橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市代田町	1974	50	67.6	1.8	2020	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.0			
392	あさひ歩道橋	一般県道	芦谷蒲郡線	蒲郡市旭町	1969	55	41.6	1.5	2023	Ⅱ	○				○					○		△	○	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.0			
393	八通歩道橋	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市八通町	1968	56	49.2	1.5	2022	Ⅱ	○			○					○													50.0			
394	元下地歩道橋	一般県道	豊橋豊川線	豊橋市下地町	1966	58	40.3	1.5	2022	Ⅲ	○			○					○		○					△		○			鋼材補修、部分塗替　他	50.0			塗膜保管中
395	大蚊里歩道橋	一般県道	豊橋豊川線	豊橋市大村町	1967	57	42.3	1.2	2023	Ⅰ	○				○					○			△	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.0			
396	牛久保歩道橋	一般県道	豊橋豊川線	豊川市牛久保町	1968	56	48.1	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△			○					鋼材補修、部分塗替　他	60.0			
397	諏訪歩道橋	一般県道	豊橋豊川線	豊川市南大通六丁目	1966	58	49.5	1.5	2020	Ⅲ		○					○					△	○								全塗替、脚基部ナット取替、手摺等修繕	50.0	工事　2022.3	Ⅰ	塗膜保管中
398	南大清水歩道橋	一般県道	東赤沢植田線	豊橋市南大清水町	1984	40	48.4	1.5	2019	Ⅲ	○					○						○	△			○					排水樋補修　他	75.0			
399	里中歩道橋	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市大崎町	1972	52	30.6	1.2	2022	Ⅱ	○			○					○												排水管修繕　他	50.0			
400	明海歩道橋	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市明海町	1987	37	72.4	2.0	2023	Ⅱ	○				○					○											舗装、地覆の修繕　他	50.0			
401	住宅町歩道橋	一般県道	豊橋港線	豊橋市住宅町	1977	47	255.8	1.8	2020	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.0			
402	向山大池歩道橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市向山大池町	1970	54	138.6	1.5	2020	Ⅱ		○					○															50.0			
403	向山歩道橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市向山大池町	1969	55	61.4	1.5	2022	Ⅲ	○			○					○							△		○			排水樋の修繕　他	50.0			
404	老松歩道橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市老松町	1967	57	39.7	1.5	2019	Ⅲ	○					○							△	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.0			
405	山田歩道橋	一般県道	小松原小池線	豊橋市山田町	1987	37	187.5	3.5	2020	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.0			
406	東脇歩道橋	一般県道	豊橋港線	豊橋市東脇二丁目	1990	34	39.6	1.5	2022	Ⅱ	○			○					○												部分塗替　他	50.0			
407	むつび歩道橋	一般国道	42号	田原市六連町	1992	32	49.3	1.5	2019	Ⅱ	○					○																50.0			
408	豊橋1号歩道橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市つつじが丘一丁目	1989	35	93.4	2.1	2019	Ⅱ	○					○															部分塗替　他	50.0			
409	飯村歩道橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市飯村町	1984	40	208.6	2.0	2020	Ⅲ		○					○						△			○					鋼材補修、舗装補修	173.0			
410	北山歩道橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市大岩町	1996	28	50.5	2.0	2019	Ⅱ	○					○															部分塗替、舗装修繕　他	50.0			
411	前浜歩道橋	一般国道	23号	蒲郡市竹谷町	1996	28	46.6	2.1	2019	Ⅱ	○					○															部分塗替、裾隠し板修繕　他	50.0			
412	沖田歩道橋	一般国道	259号	豊橋市老津町	2012	12	78.4	2.0	2020	Ⅱ		○					○															50.0			
413	多門田歩道橋	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市明海町	2012	12	153.1	2.0	2020	Ⅰ		○					○																		
414	蒲郡市神ノ郷歩道橋	一般国道	247号	蒲郡市神ノ郷町	2017	7	127.0	3.0	2019	Ⅱ	○					○																50.0			

点検の実施頻度は5年1回が基本であるが、2016に集中的に実施しているため、今後の予算平準化のため、2018以降で1～2年前倒し実施を計画している。
備考欄の「修正・・・」は、診断会議等による健全性の判定変更時期を示す。
修繕計画の凡例：△設計、○工事