【トンネル年次計画】(R6.4.1時点)

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	25	26	27	28	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	110	111	112
															1巡目(H26~H30)点検結果			2巡目(R1~R5)点検結果		最新点検結果	点検計画										修繕計画												措置記録※1		
															対策区分		健全性区分	対策区分	健全性区分	健全性区分																								
番号	トンネル名	道路種別	路線名	所 在 地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	交通量	トンネル等級 B:1000～3000 C:500～1000 D:100～500m	延長(m)	幅員	トンネル工法	管理建設事務所	点検実施年度(西暦) (前回)	点検実施年度(西暦) (最新)	旧点検要領 (H19.4)	新点検要領 (H27.3)	新点検要領 (H27.3)	新点検要領 (R1.8)	新点検要領 (R1.8)	新点検要領 (R1.8)	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	修繕内容	概算修繕全体事業費 (百万円)	再判定実施年月日	再判定区分	備 考
1	明知トンネル	主要地方道	春日井犬山線	春日井市明知町	1986	38	4,523	D	300.0	7.7	NATM工法	尾張	2017	2020	2A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○					○							△		△○					ひび割れ充填工 はく落防止対策工	103.0			
2	駒来隧道	一般県道	名古屋犬山線	小牧市中央	1990	34	20,984	C	140.0	8.9	開削工法	尾張	2015	2020	A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○					○								△	○					ひび割れ充填工	100.0			R4 修繕設計
3	瀬戸菱野トンネル	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	瀬戸市水無瀬町	2002	22	24,168	B	325.0	11.0	NATM工法	尾張	2015	2020	2A	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○					○									△	○				はく落防止対策工	217.0			R6設計、R6工事
4	はなみずき通りトンネル	主要地方道	力石名古屋線	名古屋市境～長久手市久保山	2004	20	0	C	905.0	0.0	シールド工法	尾張	2018	2022	—	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ				○				○											△	○	はく落防止対策工	100.0			
5	犬山トンネル	一般県道	犬山自然公園線	犬山市大字今井	1985	39	3,841	D	127.0	9.5	矢板工法	一宮	2016	2021	3A	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ			○					○									△			補修設計 ガラス繊維シート ひびわれ充填	5.0	工事2018.3	Ⅰ	
6	鉢地坂トンネル	一般国道	473号	瀧都市坂本町	1933	91	4,523	D	468.0	5.0	素掘+矢板工法	西三河	2016	2020	B	Ⅱb	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		○					○						△	△○			△	○			剥落防止対策工	50.0	工事 2023.2.3	Ⅱ	
7	根裏トンネル	一般国道	473号	岡崎市桜形町	1961	63	730	D	122.0	5.4	矢板工法	西三河	2016	2020	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ		○					○									△	○			ひび割れ注入工	100.0	工事 2017.7.10	Ⅱ	
8	本宿トンネル	一般国道	473号	岡崎市本宿町	2014	10	19,482	D	155.0	11.8	NATM工法	西三河	2016	2020	—	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ		○					○									△	○			剥落防止対策工	100.0			
9	丸山トンネル	一般県道	笹戸小田木線	豊田市田津原町	1952	72	1,208	D	69.5	5.1	矢板工法	豊田加茂	2019	2023	A	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ	○				○				○			○									照明ケーブル取付金具交換	0.3	点検2023.11.	Ⅱ	
10	小原トンネル	一般国道	419号	豊田市大ヶ蔵連町	1990	34	806	D	282.3	9.5	NATM工法	豊田加茂	2017	2021	A	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ			○					○			○										剥落防止工	30.0	点検2021.8.2	Ⅱ	損傷軽微のため、経過観察に変更。
11	川手トンネル	一般国道	257号	豊田市川手町	2006	18	2,846	D	407.3	11.6	NATM工法	豊田加茂	2018	2023	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ					○				○			○									照明ケーブル取付金具交換	0.9	点検2023.11.	Ⅱ	
12	松平トンネル	一般国道	301号	豊田市鍋田町～大内町	2020	4	9,119	B	820.0	10.4	NATM工法	豊田加茂		2020				Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ		○					○																	
13	愛郷トンネル	一般国道	257号	新城市愛郷	1932	92	675	－	94.0	4.6	素掘+矢板工法	新城設楽	2017	2022	B	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○											ひび割れ補修	100.0			
14	第3トンネル	一般県道	古真立佐久間線	北設楽郡東栄町大字東薗目字熊井戸	1951	73	0	－	41.0	4.3	素堀	新城設楽	2016	2021	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ			○					○													ひび割れ補修	100.0			
15	御園トンネル	主要地方道	阿南東栄線	北設楽郡東栄町大字御園	1954	70	818	D	140.0	5.6	矢板工法	新城設楽	2015	2020	2A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○					○													ひび割れ補修	100.0			
16	うなぎだるトンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村古真立千尋	1956	68	203	C	577.8	4.5	矢板工法	新城設楽	2015	2020	2A	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		○				○					○		△	○							当て板補修	7.0	工事2023.3	Ⅱ	
17	小屋の沢トンネル	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市川合字八石	1956	68	150	－	84.0	5.3	素掘+矢板工法	新城設楽	2016	2020	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○					○													ひび割れ補修	100.0			
18	松島トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村古真立松島下	1956	68	203	C	594.0	4.5	素堀	新城設楽	2015	2020	2A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○				○														ひび割れ補修	100.0			
19	松の平トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村古真立宮ケ獄	1956	68	203	D	369.0	4.5	矢板工法	新城設楽	2015	2020	2A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○				○														ひび割れ補修	100.0			
20	丸山トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村古真立松島下	1956	68	1,208	D	472.8	5.1	素堀	新城設楽	2016	2020	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○				○														ひび割れ補修	100.0			
21	湯の島トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村古真立友内	1956	68	203	D	164.0	4.5	矢板工法	新城設楽	2016	2020	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		○				○					△		△			○					ひび割れ補修、背面空洞充填	100.0			一本杉TNとの通行止時期要調整
22	芦沢トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村大字細畑	1958	66	203	－	58.0	5.5	矢板工法	新城設楽	2016	2020	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○				○										△				ひび割れ補修	100.0			
23	一の代トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村古真立滝原	1958	66	203	D	106.8	5.6	矢板工法	新城設楽	2015	2020	2A	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○				○														舗装、ひび割れ補修、背面空洞充填	100.0	工事2016.3	Ⅱ	
24	滝原トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村古真立滝原	1958	66	203	D	122.7	5.6	矢板工法	新城設楽	2019	2023	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅲ	○				○											△				ひび割れ補修	100.0			滝原洞門と隣接
25	新太和金トンネル	一般国道	151号	北設楽郡東栄町大字振草	2017	7	1,846	C	685.0	7.5	NATM工法	新城設楽	2018	2022		Ⅲ	Ⅲ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○		○									天端のうき	100.0			
26	細畑トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村大字細畑	1958	66	203	－	32.5	5.5	矢板工法	新城設楽	2019	2023	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅲ	○				○											△				ひび割れ補修	100.0			
27	佐太トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村富山松船	1959	65	150	－	84.0	5.3	矢板工法	新城設楽	2016	2019	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	○					○				△	○		○							ひび割れ補修、背面空洞充填	30.0	工事2023.3	Ⅱ	
28	万丈トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村古真立滝原山	1959	65	203	－	55.0	5.5	矢板工法	新城設楽	2015	2020	2A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○				○														ひび割れ補修	100.0			
29	滝原山トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村古真立滝原山	1960	64	217	－	61.0	5.6	矢板工法	新城設楽	2019	2023	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ	○				○					△		△			○					ひび割れ補修、背面空洞充填	100.0			湯の島TNとの通行止時期要調整
30	下山中トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村富山下山中	1966	58	203	－	48.8	6.0	矢板工法	新城設楽	2019	2023	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ	○				○					△		△			○					ひび割れ補修、背面空洞充填	100.0			湯の島TNとの通行止時期要調整
31	一本杉トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村富山上山中	1967	57	218	D	104.0	5.6	矢板工法	新城設楽	2015	2020	2A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		○					○				△		△		○	○				ひび割れ補修、背面空洞充填	100.0			
32	四谷トンネル	主要地方道	長篠東栄線	新城市四谷	1968	56	1,457	－	73.0	5.5	素掘+矢板工法	新城設楽	2018	2022	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ				○					○	○	△	○	○		△	○				はく落防止、漏水対策	7.0	工事2021.3	Ⅱ	
33	一の沢トンネル	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市川合字八石	1969	55	150	－	43.0	5.3	素掘+矢板工法	新城設楽	2016	2021	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ			○					○				○	○							断面修復	100.0	工事2021.4	Ⅱ	
34	分地トンネル	主要地方道	飯田富山佐久間線	北設楽郡豊根村古真立友内	1970	54	203	D	171.0	5.6	矢板工法	新城設楽	2016	2019	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ	○					○				△		△	○							ひび割れ補修、背面空洞充填	100.0	工事2023.5	Ⅱ	
35	仏坂トンネル	主要地方道	長篠東栄線	新城市四谷	1971	53	1,457	C	608.5	5.5	矢板工法	新城設楽	2018	2022	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ				○					○	○	△	○	○		△	○				はく落防止、漏水対策、背面空洞充填	7.0	工事2021.3	Ⅱ	
36	露石トンネル	一般県道	津具大嵐停車場線	北設楽郡豊根村大字山内	1974	50	221	D	132.0	5.5	矢板工法	新城設楽	2016	2020	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		○					○				△		△		○	○				ひび割れ補修、背面空洞充填	63.0			
37	天狗棚トンネル	一般県道	茶臼山高原設楽線	北設楽郡設楽町本沢	1978	46	0	D	334.5	7.0	矢板工法	新城設楽	2018	2022	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○		○								背面空洞充填	100.0	工事2021.4	Ⅱ	
38	稲目トンネル	一般県道	富栄設楽線	新城市連合字稲目	1979	45	4,168	B	1,510.0	9.0	矢板工法	新城設楽	2018	2023	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ					○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			背面空洞充填、内面補強	1473.0			
39	面の木トンネル	一般県道	茶臼山高原設楽線	北設楽郡設楽町字本沢	1979	45	1,190	D	100.0	6.0	矢板工法	新城設楽	2018	2022	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○	△	○	△							うき、剥離補修	100.0			
40	駒久保トンネル	一般国道	151号	北設楽郡東栄町大字本郷	1984	40	493	D	132.0	10.1	矢板工法	新城設楽	2016	2020	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		○					○				△		△	○						ひび割れ補修	692.5	工事2023.6	Ⅱ	
41	清嶺トンネル	一般国道	257号	北設楽郡設楽町清崎	1986	38	4,523	D	198.0	7.7	矢板工法	新城設楽	2017	2022	B	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○		○								ひび割れ補修	100.0			
42	新本郷トンネル	一般国道	151号	北設楽郡東栄町大字本郷	1988	36	3,652	D	413.0	9.5	矢板工法	新城設楽	2017	2022	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○			△							ひび割れ補修	100.0			
43	黒川トンネル	一般県道	古真立津具線	北設楽郡豊根村大字上黒川	1989	35	1,249	D	207.0	9.7	NATM工法	新城設楽	2018	2022	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○		○	△							天端のうき	100.0			
44	蔵平トンネル	一般国道	257号	新城市乗本	1992	32	4,800	－	78.0	10.1	NATM工法	新城設楽	2015	2020	3A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		○					○						△	△	○					ひび割れ補修	100.0			
45	新段嶺トンネル	一般国道	257号	北設楽郡設楽町大字田峯	1992	32	4,523	D	190.0	7.7	NATM工法	新城設楽	2017	2021	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ			○					○			○									ひび割れ補修	100.0			
46	豊栄トンネル	主要地方道	豊川新城線	新城市豊栄	1998	26	0	D	316.5	9.3	開削工法	新城設楽	2018	2022	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○										ひび割れ補修	100.0			
47	中設楽トンネル	一般国道	151号	北設楽郡東栄町大字中設楽	1998	26	2,646	D	345.0	7.7	NATM工法	新城設楽	2017	2021	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ			○					○			○									ひび割れ補修	100.0			
48	炭焼田トンネル	一般国道	257号	新城市下吉田	1999	25	4,523	D	257.0	7.7	NATM工法	新城設楽	2017	2021	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ			○					○												ひび割れ補修	100.0	点検時 2017.3	Ⅱ	
49	大島トンネル	一般県道	七郷一色名号線	新城市七郷一色	2001	23	0	D	476.0	8.4	NATM工法	新城設楽	2018	2022	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○	△	○	△○							ひび割れ補修	100.0	工事2021.4	Ⅱ	

【トンネル年次計画】(R6.4.1時点)

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	25	26	27	28	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	110	111	112
															1巡目(H26~H30)点検結果			2巡目(R1~R5)点検結果		最新点検結果	点検計画										修繕計画												措置記録※1		
															対策区分		健全性区分	対策区分	健全性区分	健全性区分																								
番号	トンネル名	道路種別	路線名	所 在 地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	交通量	トンネル等級 B:1000～3000 C:500～1000 D:100～500m	延長(m)	幅員	トンネル工法	管理建設事務所	点検実施年度(西暦) (前回)	点検実施年度(西暦) (最新)	旧点検要領 (H19.4)	新点検要領 (H27.3)	新点検要領 (H27.3)	新点検要領 (R1.8)	新点検要領 (R1.8)	新点検要領 (R1.8)	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	修繕内容	概算修繕全体事業費 (百万円)	再判定実施年月日	再判定区分	備 考
50	新段戸トンネル	一般国道	420号	北設楽郡設楽町豊邦	2001	23	4,523	B	1,403.0	7.7	NATM工法	新城設楽	2017	2020	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ		○					○				○				○		△	○			ひび割れ補修	100.0			
51	名号トンネル	一般県道	七郷一色名号線	新城市名号	2001	23	0	D	220.5	6.5	NATM工法	新城設楽	2018	2022	B	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○	△	○	△○								ひび割れ補修	100.0	工事2021.4	Ⅱ	
52	市原トンネル	一般国道	151号	北設楽郡東栄町大字三輪	2009	15	2,646	D	192.0	7.7	NATM工法	新城設楽	2017	2022	B	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ				○					○	○								△	△	ひび割れ補修	100.0			
53	岩古谷トンネル	一般国道	473号	北設楽郡設楽町和市～平山	2015	9	0	B	1,287.0	10.8	NATM工法	新城設楽	2015	2019	—			Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ	○					○										△	○			ひび割れ補修	100.0			
54	多米トンネル	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市多米町	1966	58	12,927	B	525.8	8.0	矢板工法	東三河	2016	2021	2A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ			○					○			△	○	△○		△	△		○			照明灯修繕 判定× 漏水対策	100.0			R6受入負担金14百万円
55	長沢トンネル	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市長沢町	1986	38	5,173	B	1,045.0	10.3	矢板工法	東三河	2016	2019	A	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	○					○					○	○		△		△		○			路面帯水+付属物修繕、剥落対策	3.0	工事2017.3 工事2020.3	Ⅱ	
56	清田トンネル	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市長沢町	1986	38	5,173	B	1,560.0	10.3	矢板工法	東三河	2016	2019	2A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ	○					○						○		△		△		○			付属物修繕 剥落対策	11.0			
57	中山トンネル	一般県道	豊川片寄線	豊川市萩町	1988	36	12,595	D	210.0	12.0	開削工法	東三河	2016	2019	A	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱa	Ⅱ	Ⅱ	○					○								△	△	○					ひび割れ補修 照明灯修繕	114.0			
58	荒子トンネル	一般国道	247号	蒲郡市蒲郡町	2008	16	12,337	－	75.0	24.0	開削工法	東三河	2016	2021	B	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱb	Ⅱ	Ⅱ			○					○													ひび割れ補修	100.0			
59	乗小路トンネル	主要地方道	東三河環状線	豊橋市多米町～牛川町	2015	9	25,575	B	630.0	12.5	NATM工法	東三河	2016	2021	—	Ⅱb	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ			○					○								○					路面帯水処理	1.0	工事2024.3	Ⅱ	

※1 修繕を実施したトンネルについては、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録(再判定実施年月、再判定区分)」欄に示す。

点検の実施頻度は5年1回が基本であるが、2016に集中的に実施しているため、今後の予算平準化のため、2018以降で1～2年前倒し実施を計画している。
修繕計画の凡例:△設計、○工事