【資料３】

２０２５年度　第５回委員会　評価実施事業一覧表

【事前評価】

番号	事業課	事業名（細事業名）	地区名	事業箇所	事業概要					備考（B/C）
					事業目標	事業内容	採択予定年度	完成予定年度	事業費（億円）	
1	都市整備課	街路事業	都市計画道路 姫街道線（豊川町工区）	豊川市	①地域の活性化（地域間移動の円滑化） ②地震・津波対策の推進（緊急輸送道路ネットワークの強化）	道路整備（アンダーパス） 延長 L=623m 幅員 W=22.6～43.8m(4車線)	2025	2043	146.6	B/C =1.3
2	公営住宅課	公営住宅等整備事業	萩山台住宅（４丁目）	瀬戸市	県営住宅の整備の促進、居住環境の整備、再入居の保障の観点から、老朽・狭小化した県営住宅の建替事業を行う。	除却：5階建 9棟 430戸 建設：4～8階建 5棟 332戸	2026	2042	90.1	B/C =0.96

【再評価】

番号	事業課	事業名（細事業名）	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択年度	再評価該当基準	事業期間延伸理由	各評価項目の判定結果			対応方針案	参考事項：今回と前回再評価時との比較（上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時）						参考：委員会による審議	備考
										事業の必要性	事業の見込み	事業の効果		評価年度	事業期間（自）	事業期間（至）	事業費（億円）	進捗率（%）	B/C		
1	道路建設課	道路事業	一般県道 春日小牧線	西春日井郡豊山町	①地震・津波対策の推進（広域的な防災機能の向上）	現道拡幅整備 延長：1.1km 幅員：17.5m	2021	再評価（1回目）	埋蔵文化財本調査の追加	A	B	A	継続	2025 2021	2022 2022	2028 2025	30.9 13.7	42 0	1.8 －	－	
2	道路建設課	道路事業	一般県道 小牧岩倉一宮線	小牧市、西春日井郡豊山町	①地震・津波対策の推進（広域的な防災機能の向上）	現道拡幅整備 延長：0.6km 幅員：17.5m	2021	再評価（1回目）	埋蔵文化財本調査の追加	A	B	A	継続	2025 2021	2022 2022	2028 2025	18.4 12.2	44 0	1.8 －	－	
3	道路建設課	道路事業	一般国道301号（益富拡幅）	豊田市	①陸・海・空一体の国際競争力強化（高規格幹線道路へのアクセス向上） ②交通事故対策の推進（通学路の安全性向上） ③地震・津波対策の推進（緊急輸送道路ネットワークの強化）	現道拡幅 延長：L=1.9km 車線数：2→4車線 幅員：W=25.0m	2021	再評価	－	B	A	A	継続	2025 2020	2021 2021	2030 2030	44.0 30.0	10 0	4.5 4.9	2020事前	
4	道路建設課	道路事業	一般国道247号（西知多道路）大田 IC〔仮称〕	東海市	①陸・海・空一体の国際競争力の強化（物流効率化の支援） ②地域の活性化（主要渋滞箇所等の渋滞緩和） ②地震・津波対策の推進（緊急輸送道路ネットワークの強化）	IC整備 延長：1.0km 幅員：7.0m ランプ部1車線	2021	再評価	－	B	A	A	継続	2025 2021	2022 2022	2027 2027	100.7 54.2	29 0	1.1 1.5	2021事前	

【事後評価】

番号	事業課	事業名（細事業名）	地区名	事業箇所	事業概要（上段：実績、下段：当初）					評価結果の概要			対応方針（案）の概要			参考：委員会による審議	備考
					事業目標	事業内容	事業期間（自）	事業期間（至）	事業費（億円）	事業目標の達成状況	事業効果の発現状況	事業実施による環境の変化	今後の事業評価の必要性	改善措置の必要性	同種事業に反映すべき事項		
1	道路建設課	道路事業	主要地方道 西尾幸田線 （寺津菱池工区）	西尾市	①陸・海・空一体の国際競争力の強化(物流ネットワークの強化) ②地域の活性化(地域の主要渋滞箇所の渋滞緩和) ③地震・津波対策の推進(緊急輸送道路ネットワークの強化)	車道拡幅(4車線化) 延長：L=2.2km 幅員：W=30.0m	2009 2006	2020 2017	27.6 20.7	○（達成）	○（発現）	○（影響無）	なし	なし	あり	－	