【横断歩道橋年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	129	132	133
番号	橋梁名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	管理建設事務所	最新点検実施年度（西暦）	最新点検結果 健全性区分 点検要領	点検計画（年度） 2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	修繕計画（年度） 2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	措置記録※1 再判定実施年月日	措置記録※1 再判定区分
1	松山横断歩道橋	一般国道	155号	瀬戸市松山町	1987	39	104.2	2.1	尾張	2024	Ⅰ	○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工		工事2019.5	Ⅰ
2	大坪町横断歩道橋	一般国道	248号	瀬戸市大坪町	2002	24	138.0	3.0	尾張	2024	Ⅰ			○			○															塗替塗装工,薄層舗装打換工			
3	上品野横断歩道橋	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	2004	22	163.8	3.0	尾張	2024	Ⅰ			○			○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工			
4	品野西歩道橋	一般県道	中水野品野線	瀬戸市品野町	2008	18	93.6	3.0	尾張	2024	Ⅰ			○			○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,排水管取替工			
5	篠木横断歩道橋	一般県道	篠木尾張旭線	春日井市篠木町	1971	55	36.8	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工			
6	松原中学校前横断歩道橋	一般県道	名古屋外環状線	春日井市西山町	1997	29	76.9	2.1	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,排水桝取替工			
7	神屋横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市神屋町	1967	59	37.4	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工		工事2019.3	Ⅰ
8	坂下横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市坂下町	1966	60	35.6	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工		工事2019.12	Ⅰ
9	松本横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市松本町	1970	56	39.3	1.3	尾張	2024	Ⅰ			○			○								△	○						塗替塗装工,薄層舗装打換工		工事2024.2	Ⅰ
10	金ヶ口横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市金ヶ口町	1970	56	61.9	1.8	尾張	2024	Ⅰ			○			○									△	○					塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,断面修復工	80.0	工事2025.2	Ⅰ
11	篠木東横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市篠木町	1979	47	84.0	1.8	尾張	2024	Ⅰ			○			○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,排水管取替工,ひび割れ補修工			
12	篠木横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市篠木町	1969	57	48.9	1.5	尾張	2024	Ⅱ			○			○															薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工,断面修復工			
13	鳥居松横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市鳥居松町	1966	60	39.4	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,断面修復工,ひび割れ補修工			
14	柏井東横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市柏井町	1971	55	68.8	1.8	尾張	2024	Ⅰ			○			○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,排水管取替工,ひび割れ補修工,排水桝取替工			
15	柏井横断歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市柏井町	1966	60	35.8	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○													△	○	塗替塗装工,桁補強工,排水管取替工,排水桝取替工,道路標識取替工			
16	西之島横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市西之島	1991	35	112.3	2.1	尾張	2022	Ⅲ				○					○				△				○	○			塗替塗装工,階段部補強工	127.0		
17	間々池横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市間々原新田	2010	16	84.1	2.6	尾張	2024	Ⅰ			○			○															薄層舗装打換工			
18	多気北町横断歩道橋	一般県道	小牧岩倉一宮線	小牧市多気北町	1986	40	36.5	1.5	尾張	2021	Ⅱ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工			
19	下小針中島横断歩道橋	一般県道	小牧岩倉一宮線	小牧市下小針中島	1993	33	45.7	2.0	尾張	2023	Ⅱ					○					○											塗替塗装工,薄層舗装打換工,排水桝取替工		工事 2017.3	Ⅰ
20	小木南第二横断歩道橋	一般県道	小牧岩倉一宮線	小牧市小木南	1987	39	73.4	2.1	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,断面修復工,排水桝取替工			
21	藤ヶ丘1号橋	一般県道	荒井大草線	小牧市古雅	1976	50	406.0	2.5	尾張	2021	Ⅰ			○					○					○	○							Co桁補修、薄層舗装打換工,欄取替工		工事2021.2	Ⅰ
22	藤ヶ丘9号橋	一般県道	荒井大草線	小牧市光ケ丘	1983	43	249.0	3.0	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,断面修復工,ひび割れ補修工	3.0		
23	小牧山横断歩道橋	一般県道	小牧春日井線	小牧市堀の内	1971	55	43.1	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○													△	○	塗替塗装工,薄層舗装打換工			
24	米野横断歩道橋	主要地方道	名古屋江南線	北名古屋市徳重	2000	26	69.9	3.0	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工			
25	小木南横断歩道橋	主要地方道	名古屋外環状線	小牧市小木西	1978	48	61.8	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,桁補強工,ひび割れ補修工,道路標識取替工			
26	狩宿新町横断歩道橋	一般県道	上半田川名古屋線	尾張旭市狩宿新町	1982	44	86.8	2.1	尾張	2021	Ⅰ			○					○													再塗装			
27	高鴨横断歩道橋	一般県道	新田名古屋線	豊明市三崎町	1978	48	47.2	1.8	尾張	2024	Ⅰ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,階段部補強工,ひび割れ補修工,排水桝取替工		工事 2019.6	Ⅰ
28	吉池横断歩道橋	一般県道	岡崎豊明線	豊明市新田町	1979	47	42.0	1.5	尾張	2021	Ⅲ			○					○							△	○					塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,側板取替工	55.0	工事2025.3	Ⅰ
29	西浅田横断歩道橋	一般県道	浅田名古屋線	日進市浅田町	1970	56	43.8	1.5	尾張	2021	Ⅱ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,断面修復工,ひび割れ補修工,道路標識取替工			
30	岩藤新田横断歩道橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市岩藤町	1974	52	45.7	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工,側板取替工,断面修復工,排水桝取替工			
31	米野木北横断歩道橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市米野木町	1971	55	41.5	1.5	尾張	2024	Ⅲ	○					○										△	○				塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,ひび割れ補修工	60.0		
32	西枇っ子（にしびっこ）歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市西枇杷島町	2010	16	137.7	3.0	尾張	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工			
33	米野横断歩道橋	一般県道	小牧春日井線	小牧市中央	1987	39	75.0	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装工,薄層舗装打換工,付属物補修工,桁補強工,ボルト取替工,断面修復工,ひび割れ補修工,橋名板取付工			
34	六多橋東横断歩道橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	北名古屋市六ツ師	2003	23	44.7	1.5	尾張	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工			
35	熊之庄横断歩道橋	一般県道	名古屋外環状線	北名古屋市熊之庄	1987	39	63.5	2.1	尾張	2024	Ⅰ	○					○					△		○								塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工		工事2022.2	Ⅰ
36	学校前横断歩道橋	一般県道	和合豊田線	東郷町大字春木	2000	26	27.3	1.1	尾張	2024	Ⅰ	○					○				○			○		○						塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工		工事2024.10	Ⅰ
37	諸輪横断歩道橋	一般県道	岩作諸輪線	東郷町大字諸輪	1974	52	40.3	1.5	尾張	2021	Ⅰ			○					○													薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,排水管取替工,断面修復工			
38	伊勢山横断歩道橋	主要地方道	春日井稲沢線	豊山町大字豊場	1976	50	39.8	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○															桁補強工			
39	東栄横断歩道橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	豊山町大字青山	1992	34	64.2	2.1	尾張	2022	Ⅱ				○					○												塗替塗装工,断面修復工,ひび割れ補修工			
40	空港北横断歩道橋	一般県道	名古屋空港中央線	豊山町大字豊場	1991	35	97.0	5.0	尾張	2022	Ⅱ				○					○												塗替塗装工,高欄取替工			
41	新栄歩道橋	一般県道	名古屋空港中央線	豊山町大字豊場	2004	22	81.4	3.0	尾張	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工			
42	白鳳横断歩道橋	一般県道	篠木尾張旭線	尾張旭市白鳳町	1986	40	41.4	1.5	尾張	2023	Ⅲ					○					○							△	○	○		塗替塗装工,桁補強工,排水管取替工,側板取替工,目地材補修工	70.0		
43	小田妻横断歩道橋	一般国道	155号	瀬戸市小田妻町	1981	45	64.5	2.0	尾張	2023	Ⅱ					○					○									△	○	塗替塗装工,付属物補修工,ボルト取替工,排水管取替工,側板取替工,目地材補修工			
44	不二横断歩道橋	一般国道	155号	春日井市出川町	1991	35	79.0	2.1	尾張	2023	Ⅱ					○					○						△○	○				塗替塗装工,桁補強工,ボルト取替工,排水管取替工	55.0		
45	不二ガ丘横断歩道橋	一般国道	155号	春日井市出川町	1980	46	48.1	1.5	尾張	2023	Ⅲ					○					○							△	○			塗替塗装工,付属物補修工,排水管取替工	60.0		
46	大泉寺横断歩道橋	一般国道	155号	春日井市大泉寺町	1969	57	32.0	1.5	尾張	2023	Ⅱ					○					○			○								塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工,高欄取替工		工事2021.2	Ⅰ
47	下原横断歩道橋	一般国道	155号	春日井市東野町	1978	48	47.9	1.5	尾張	2023	Ⅱ					○					○	○										塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,排水管取替工,目地材補修工		工事2020.3	Ⅰ
48	桃山横断歩道橋	一般国道	155号	春日井市桃山町	1967	59	38.4	1.5	尾張	2023	Ⅱ					○					○											塗替塗装工,桁補強工,ボルト取替工,高欄取替工,目地材補修工,橋名板取付工			
49	大新田横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市新町	1968	58	49.0	1.5	尾張	2023	Ⅲ					○					○						△	○	○			塗替塗装工,桁補強工,排水管取替工,排水桝取替工	55.0		
50	三ツ渕横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市三ツ渕	1967	59	46.6	1.5	尾張	2023	Ⅲ					○					○							△	○			塗替塗装工,桁補強工	55.0		
51	宮前横断歩道橋	一般国道	248号	瀬戸市朝日町	1969	57	131.6	2.2	尾張	2023	Ⅰ					○					○											塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,ひび割れ補修工,目地材補修工	50.0	工事 2017.5	Ⅰ

【横断歩道橋年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	129	132	133
番号	橋断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	管理建設事務所	最新	最新点検結果	点検計画（年度）										修繕計画（年度）										修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	措置記録※1	
										点検実施年度（西暦）	健全性区分																							再判定実施年月日	再判定区分
											点検要領	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）				
52	中橋横断歩道橋	一般国道	248号	瀬戸市新道町	1968	58	60.7	1.5	尾張	2023	Ⅱ					○					○										付属物補修工,ボルト取替工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工,目地材補修工			
53	東寺山横断歩道橋	一般国道	363号	瀬戸市東長根町	1967	59	39.2	1.5	尾張	2023	Ⅱ					○					○										塗替塗装工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工			
54	中品野横断歩道橋	一般国道	363号	瀬戸市中品野町	1974	52	48.1	1.5	尾張	2023	Ⅱ					○					○	△	○								薄層舗装打換工,目地材補修工		工事2021.2	Ⅰ
55	王子横断歩道橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市王子町	1972	54	40.1	1.5	尾張	2023	Ⅲ					○					○							△	○			薄層舗装打換工	65.0		
56	上八田横断歩道橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市上八田町	1989	37	48.4	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装工,桁補強工,側板取替工			
57	小木横断歩道橋	主要地方道	春日井一宮線	小牧市小木	1968	58	56.2	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○							△		○					薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工		工事2024.3	Ⅰ
58	下仲田横断歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	小牧市小松寺	1980	46	63.6	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装工,目地材補修工,排水桝取替工			
59	下条横断歩道橋	主要地方道	関田名古屋線	春日井市下条町	2007	19	99.8	3.0	尾張	2024	Ⅰ	○					○														再塗装			
60	祐福寺横断歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	東郷町大字春木	1972	54	44.4	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○														目地材補修工,道路標識取替工			
61	白鳥第2横断歩道橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	東郷町白鳥	1983	43	68.2	2.0	尾張	2024	Ⅱ	○					○												△	○	塗替塗装工,桁補強工,排水管取替工,側板取替工			
62	下高根横断歩道橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市下高根町	1982	44	72.4	2.0	尾張	2024	Ⅰ	○					○								△	○					塗替塗装工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工,目地材補修工		工事2024.3	Ⅰ
63	丸ノ内横断歩道橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市三崎町	1973	53	49.2	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装工,階段部補強工,排水管取替工,側板取替工,目地材補修工,排水桝取替工			
64	赤池中央横断歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市赤池町	1969	57	41.8	1.5	尾張	2024	Ⅰ	○					○														道路標識取替工			
65	浅田横断歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市浅田町	1967	59	39.1	1.5	尾張	2024	Ⅱ		○				○														塗替塗装工,側板取替工		工事 2017.6	Ⅰ
66	米野木横断歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市米野木町	1968	58	38.0	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工			
67	印場横断歩道橋	主要地方道	名古屋瀬戸線	尾張旭市印場元町	1967	59	52.5	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ひび割れ補修工,目地材補修工			
68	新居横断歩道橋	主要地方道	名古屋瀬戸線	尾張旭市西大道町	1967	59	48.1	1.5	尾張	2024	Ⅰ	○					○														塗替塗装工,付属物補修工,階段部補強工,ボルト取替工,目地材補修工		工事 2016.5	Ⅰ
69	市場口横断歩道橋	主要地方道	名古屋瀬戸線	瀬戸市共栄通	1970	56	42.8	1.5	尾張	2024	Ⅰ	○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,排水管取替工,目地材補修工			
70	富士横断歩道橋	主要地方道	春日井稲沢線	豊山町大字豊場	1967	59	48.8	1.5	尾張	2024	Ⅲ	○					○												△	○	塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工			
71	若草横断歩道橋	主要地方道	名古屋江南線	北名古屋市西之保	1989	37	52.0	1.5	尾張	2024	Ⅲ	○					○												△	○	塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工,ボルト取替工,排水管取替工,目地材補修工,排水桝取替工			
72	弁天横断歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市西枇杷島町弁天	1987	39	66.1	1.5	尾張	2024	Ⅰ	○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,ボルト取替工,排水管取替工,目地材補修工			
73	寺野横断歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市寺野	1967	59	39.3	1.5	尾張	2024	Ⅰ		○				○					○									桁補強工,階段部補強工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工,目地材補修工		工事 2020.3	Ⅰ
74	東小横断歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市清洲	1991	35	47.0	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装工			
75	大久手横断歩道橋	主要地方道	春日井長久手線	尾張旭市東栄町	1968	58	47.8	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○														排水管取替工			
76	南外山横断歩道橋	一般県道	名古屋犬山線	小牧市南外山	1967	59	41.1	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○												△	○	桁補強工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工,排水桝取替工		工事 2015.3	Ⅱ
77	山の神横断歩道橋	一般県道	小口名古屋線	北名古屋市六ツ師	1986	40	53.6	1.5	尾張	2024	Ⅰ	○					○							○							塗替塗装工,階段部補強工,排水管取替工,断面修復工		工事 2022.5	Ⅱ
78	六ツ師南横断歩道橋	一般県道	小口名古屋線	北名古屋市六ツ師	1969	57	43.2	1.5	尾張	2024	Ⅲ	○					○												△	○	排水管取替工,ひび割れ補修工		工事 2015.3	Ⅱ
79	久地野横断歩道橋	一般県道	小口名古屋線	北名古屋市久地野	1970	56	34.5	1.5	尾張	2024	Ⅱ	○					○							△	○						桁補強工,ボルト取替工,ひび割れ補修工		2023.2	Ⅱ
80	五条横断歩道橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	北名古屋市鍛冶ヶ一色	1979	47	35.8	1.5	尾張	2024	Ⅰ	○					○					○		○							塗替塗装工,目地材補修工		工事2022.2	Ⅰ
81	下之郷横断歩道橋	一般県道	一場中小田井線	清須市春日神明	1969	57	38.2	1.5	尾張	2024	Ⅲ	○					○												△	○	塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工			
82	新水無瀬歩道橋	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	瀬戸市水無瀬町	2003	23	73.3	3.0	尾張	2024	Ⅰ	○					○														薄層舗装打換工,ボルト取替工,断面修復工,目地材補修工			
83	村中小学校北横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市大字入鹿出新田	2015	11	94.9	3.5	尾張	2021	Ⅰ			○					○															
84	内津口歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市内津町	1987	39	77.0	2.1	尾張	2024	Ⅱ	○					○																	
85	自才前横断歩道橋	一般国道	155号	小牧市小牧原一丁目	2025	1	32.6	2.0	尾張											○													
86	八剱横断歩道橋	一般国道	155号	岩倉市 八剱町大塚	1968	58	39.1	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○														階段架替 塗装塗替		工事2018.10	Ⅰ
87	八幡通り横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 八幡4丁目	1969	57	119.5	1.5	一宮	2024	Ⅱ		○				○								○						塗替塗装　桁一部修繕	50.00	2022.11 工事完了	Ⅱ
88	神山横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 平和2丁目	1967	59	37.1	1.5	一宮	2024	Ⅰ		○				○						△	○							塗替塗装・舗装・目隠し板	50.00	2022.4 工事完了	Ⅰ
89	末広横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 末広2丁目	1971	55	47.8	1.5	一宮	2025	Ⅱ			○				○				○									塗替塗装・舗装 橋脚補修・腐食穴補修	50.00	2020.10 工事完了	Ⅰ
90	苅安賀第1横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 大和町	1970	56	52.9	2.0	一宮	2024	Ⅱ		○				○														塗替塗装	50.00		0
91	苅安賀中横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 大和町	1971	55	61.8	2.0	一宮	2024	Ⅱ		○				○														塗替塗装・橋脚補修			0
92	二子横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 萩原長池	1972	54	59.8	2.0	一宮	2025	Ⅲ		○					○							△				○	○	塗替塗装・舗装	55.00		
93	串作横断歩道橋	一般国道	155号	一宮市 萩原町	1970	56	42.7	1.9	一宮	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装・舗装	50.00		0
94	西島横断歩道橋	一般国道	155号	稲沢市 西島出町	1971	55	45.8	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装・舗装	50.00		0
95	片原一色横断歩道橋1	一般国道	155号	稲沢市 一色町	1974	52	52.5	1.9	一宮	2024	Ⅱ		○				○								○						塗替塗装	50.00	2022.11 工事完了	Ⅱ
96	下起横断歩道橋	一般国道	155号	稲沢市 平和町下起南	1973	53	43.4	2.0	一宮	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装・舗装・ 電気設備	50.00		0
97	六輪横断歩道橋	一般国道	155号	稲沢市 平和町須ケ脇	1972	54	49.0	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○														塗替塗装			
98	布袋小前歩道橋	一般国道	155号	江南市 布袋下山町南	1985	41	59.6	2.3	一宮	2024	Ⅱ		○				○														塗替塗装・舗装・ 目隠板取替	50.00	工事2024.2	
99	北尾張歩道橋	一般国道	155号	江南市 小郷町	1985	41	86.2	2.9	一宮	2024	Ⅱ		○				○												△	○	塗替塗装・舗装 ボルトの締め直し	50.00		0
100	外割田横断歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市 木曽川町外割田蓮池	1975	51	63.1	1.8	一宮	2024	Ⅲ	○					○												△	○	塗替塗装	50.00		
101	馬引横断歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市 馬引	1998	28	111.5	3.0	一宮	2024	Ⅲ	○					○												△	○	塗替塗装・舗装			0
102	毛受横断歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市 大和町	1998	28	168.6	3.0	一宮	2025	Ⅰ			○				○													塗替塗装			

【横断歩道橋年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	129	132	133
										最新	最新点検結果	点検計画（年度）										修繕計画（年度）												措置記録※1	
											健全性区分																								
番号	横断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	管理建設事務所	点検実施年度（西暦）	点検要領	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分
103	苅安賀横断歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市 苅安賀	1998	28	262.3	3.0	一宮	2024	Ⅰ	○					○														塗替塗装・橋脚補修			
104	草井横断歩道橋	主要地方道	江南関線	江南市 草井町千代見	1969	57	35.8	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○						△	○							塗替塗装 排水管補修	50.00	2022.3 工事完了	Ⅰ
105	起横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市 起	1968	58	35.5	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○														階段架替 塗装塗替		工事2019.10	Ⅰ
106	三条道東横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市 三条道東	1968	58	47.9	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装 橋脚補修	50.00	工事2023.7	Ⅱ
107	高野島横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市篭屋	1969	57	40.6	1.5	一宮	2025	Ⅱ			○				○													塗替塗装 橋脚補修			0
108	東出神戸横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市 東出町	1969	57	43.7	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○														階段架替 塗装塗替	50.00	工事2019.10	Ⅰ
109	宮西横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市大宮	1968	58	62.5	1.5	一宮	2024	Ⅱ			○			○							△				○			塗替塗装 橋脚補修・腐食穴補修	35.00		0
110	松降4丁目横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市 松降2丁目	1970	56	49.3	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○							△							塗替塗装 橋脚補修	50.00	工事2024.2	Ⅱ
111	貴船横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市貴船	1966	60	49.5	1.5	一宮	2021	Ⅰ			○					○												塗替塗装			
112	富士横断歩道橋	主要地方道	大垣一宮線	一宮市 羽衣2丁目	1970	56	52.2	1.5	一宮	2021	Ⅰ			○					○			○									横桁補修工 塗替塗装・舗装工	50.00	2020.10 工事完了	Ⅰ
113	岩倉団地横断歩道橋	主要地方道	春日井一宮線	岩倉市東新町	1967	59	53.1	2.0	一宮	2025	Ⅱ			○				○													塗装塗替			
114	楽田横断歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	犬山市字横町	2013	13	71.5	2.0	一宮	2024	Ⅰ		○				○														塗装塗替			0
115	焼野横断歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	犬山市 西北野	1969	57	40.5	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○							△				○			塗替塗装・ 排水樋補修・すそかくし	35.00		
116	羽黒横断歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	犬山市 羽黒神明	1967	59	45.5	1.7	一宮	2024	Ⅲ	○					○							△			○	○			塗替塗装 排水樋補修・腐食穴補修工	70.00	工事2026.3	Ⅰ
117	犬山北横断歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	犬山市犬山	1968	58	45.4	1.5	一宮	2024	Ⅰ			○			○									△○					塗替塗装 当て板補修	50.00	工事2024.3	Ⅰ
118	大地横断歩道橋	主要地方道	名古屋江南線	岩倉市 大地町小森	1993	33	51.4	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○														塗替塗装		工事2017.9	Ⅰ
119	岩倉中学校横断歩道橋	主要地方道	名古屋江南線	岩倉市西市町	2008	18	84.6	2.6	一宮	2021	Ⅰ			○					○												塗替塗装			0
120	加納馬場横断歩道橋	主要地方道	名古屋江南線	一宮市 千秋町加納馬場柳越	1967	59	34.2	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○														塗装塗替			
121	若年横断歩道橋	主要地方道	一宮犬山線	一宮市 大赤見八幡北	1968	58	34.7	2.0	一宮	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装			
122	瀬時横断歩道橋	主要地方道	一宮犬山線	一宮市瀬部	1969	57	34.4	1.5	一宮	2021	Ⅰ			○					○												塗装塗替			
123	古知野西小横断歩道橋	主要地方道	一宮犬山線	江南市 東野町郷前西	1996	30	50.1	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装・ボルトの締め直し・横桁補修	50.00		0
124	古東横断歩道橋	主要地方道	一宮犬山線	江南市 宮後町船渡	1969	57	40.7	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○						△	○							塗替塗装	50.00	2022.3 工事完了	Ⅰ
125	中央道一号横断歩道橋	主要地方道	一宮犬山線	扶桑町 柏森寺裏	1971	55	39.8	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○									○		△	○		塗替塗装	50.00	工事2023.10	Ⅱ
126	福島横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	稲沢市 福島町屋敷	1969	57	46.4	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○							△	○						塗替塗装・排水樋補修・ 橋脚補修	50.00	2023.3 工事完了	Ⅰ
127	高重横断歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	稲沢市 高重西町	1968	58	34.0	1.5	一宮	2024	Ⅲ	○					○												△○		塗替塗装	50.00		0
128	片原一色横断歩道橋	主要地方道	名古屋祖父江線	稲沢市 一色中屋敷町	1969	57	44.1	1.5	一宮	2024	Ⅲ		○				○												△	○	塗替塗装	50.00		
129	富田横断歩道橋	一般県道	一宮清須線	一宮市富田	1967	59	40.8	1.5	一宮	2025	Ⅱ			○				○											△		塗替塗装	50.00		0
130	萩原町横断歩道橋	一般県道	一宮清須線	一宮市 萩原町	1968	58	42.9	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○							△	○	○					塗替塗装 電線配管補修	50.00	2023.8 工事完了	Ⅰ
131	小信横断歩道橋	一般県道	西萩原北方線	一宮市 小信中島南平口	1968	58	55.8	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○														階段架替 塗装塗替	50.00	工事2019.10	Ⅰ
132	大徳小学校横断歩道橋	一般県道	西萩原北方線	一宮市 西五条南平口	1988	38	44.4	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○														塗替塗装・舗装	50.00		
133	尾西横断歩道橋	一般県道	萩原三条北方線	一宮市 開明	1998	28	76.8	3.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○														塗替塗装 事故損傷	50.00		0
134	総合福祉体育館北歩道橋	一般県道	萩原三条北方線	一宮市 木曽川町	2002	24	92.5	3.5	一宮	2024	Ⅰ		○				○														塗替塗装			
135	光明寺第一横断歩道橋	一般県道	萩原三条北方線	一宮市光明寺	1996	30	88.6	2.5	一宮	2025	Ⅱ			○				○													剥落防止・主桁ひび割れ補修	50.00		0
136	三条新開・中通り歩道橋	一般県道	萩原三条北方線	一宮市三条	2013	13	82.9	3.0	一宮	2024	Ⅰ		○				○														塗装塗替			0
137	羽根横断歩道橋	一般県道	浅野羽根岩倉線	一宮市 千秋町浅野羽根	1969	57	52.5	1.8	一宮	2024	Ⅰ	○					○							△		○	○				塗替塗装 排水樋補修	50.00	工事2024.3	Ⅰ
138	宮西通五横断歩道橋	一般県道	一宮川島線	一宮市 大宮1丁目2	1968	58	34.3	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○							△	○						塗替塗装・電気設備補修 ・排水樋補修	50.00	2023.3 工事完了	Ⅰ
139	大毛横断歩道橋	一般県道	一宮川島線	一宮市 島村大西出	1968	58	46.7	1.5	一宮	2021	Ⅰ			○					○			○									塗替塗装 主桁補修・	50.00	2021.3工事 完了	Ⅰ
140	松降通五横断歩道橋	一般県道	一宮各務原線	一宮市 文京2丁目	1967	59	51.0	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○							△	△		○				塗替塗装・昇降部取替・舗装	55.00	2025.3 工事完了	Ⅰ
141	西浅井横断歩道橋	一般県道	一宮各務原線	一宮市 浅井町西海戸柿ノ木	1967	59	33.9	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○						△	○							塗替塗装・舗装	50.00	2022.11 工事完了	Ⅰ
142	浅井北横断歩道橋	一般県道	一宮各務原線	一宮市 浅井町尾関同者	1968	58	37.7	1.5	一宮	2024	Ⅲ	○					○					○	○						△	○	塗替塗装・舗装 排水樋補修	50.00	2020.10 工事完了	Ⅰ
143	小口横断歩道橋	一般県道	小口名古屋線	大口町中小口	1986	40	75.7	2.0	一宮	2025	Ⅱ			○				○								○					塗替塗装 目隠し板補修	50.00	工事2024.3	Ⅱ
144	朝日通横断歩道橋	一般県道	小折一宮線	一宮市 朝日1丁目	1968	58	39.0	1.5	一宮	2024	Ⅱ		○				○														塗装塗替			
145	黒田横断歩道橋	一般県道	江南木曽川線	一宮市木曽川町黒田	1969	57	39.7	1.5	一宮	2024	Ⅱ	○					○														塗装塗替	50.00		
146	東小横断歩道橋	一般県道	江南木曽川線	一宮市木曽川町黒田	1986	40	36.9	1.5	一宮	2025	Ⅱ			○				○								○					塗替塗装	50.00	工事2023.6	Ⅱ
147	諸くわ横断歩道橋	一般県道	大県神社線	犬山市裏之門	1970	56	33.1	1.2	一宮	2021	Ⅰ			○					○												塗替塗装			0
148	駅西線横断歩道橋	一般県道	江南停車場線	江南市 古知野町古渡	1968	58	33.4	1.2	一宮	2025	Ⅱ		○				○									○					塗替塗装	50.00	工事2024.2	Ⅱ
149	北方勧使横断歩道橋	一般県道	里小牧北方江南線	一宮市 北方町北方宮浦	1968	58	52.6	1.5	一宮	2021	Ⅰ			○					○			○									塗替塗装	50.00	2020.10 工事完了	Ⅰ
150	前飛保横断歩道橋	一般県道	里小牧北方江南線	江南市 前飛保町河原	1974	52	51.4	1.5	一宮	2025	Ⅰ	○		○				○								△		○			塗替塗装・ 排水樋補修工・堀隠し剥落防止	50.00		0
151	公園通4横断歩道橋	一般県道	名古屋一宮線	一宮市公園通4丁目	1966	60	46.0	1.5	一宮	2025	Ⅰ			○				○									△	○			塗替塗装・舗装工 排水樋補修工	50.00		0
152	音羽通三横断歩道橋	一般県道	名古屋一宮線	一宮市 音羽3丁目	1969	57	40.3	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○							△			○				塗替塗装	50.00	2025.2 工事完了	Ⅰ
153	花祇通六歩道橋	一般国道	155号	一宮市富士一丁目	1967	59	63.7	1.5	一宮	2024	Ⅱ		○				○														塗替塗装・ 高欄			0

【横断歩道橋年次計画】(R8.4.1時点)

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	129	132	133
番号	横断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次(西暦)	架設後経過年数	橋長(m)	通路幅員(m)	管理建設事務所	最新	最新点検結果	点検計画(年度)										修繕計画(年度)										修繕内容	修繕全体事業費(百万円)	措置記録※1	
										点検実施年度(西暦)	健全性区分 点検要領	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			再判定実施年月日	再判定区分
154	上本町通歩道橋	一般国道	155号	一宮市大宮	1969	57	38.3	1.5	一宮	2024	Ⅰ	○					○						○								塗装塗替,
当て板補修・	50.00		0
155	一宮JCT横断歩道橋	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市大和町	2017	9	44.0	2.0	一宮	2024	Ⅰ	○						○																0
156	西之森第二横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	蟹江町西之森	1975	51	57.2	2.0	海部	2022	Ⅲ	○			○					○						△	○	○				塗装塗替,舗装補修,当て板補修 手すり設置	90.00	2025.6	Ⅰ
157	江西横断歩道橋	一般国道	155号	津島市江西町	1968	58	61.5	1.5	海部	2021	Ⅲ	○		○					○					△	○							塗装塗替え 裾隠し板取替え		工事2023.1	Ⅰ
158	弥生横断歩道橋	一般県道	一宮弥富線	弥富市五明町	1968	58	37.7	1.5	海部	2025	Ⅱ	○		○				○												△	○	塗装塗替え たたき戻し 当て板補修			
159	栄南横断歩道橋	主要地方道	名古屋西港線	弥富市操出	1973	53	57.8	1.5	海部	2021	Ⅲ			○					○						△	△○						塗装塗替,舗装補修,当て板補修	75.00		
160	八輪横断歩道橋	主要地方道	津島南濃線	愛西市立石町	1969	57	44.2	1.5	海部	2020	Ⅲ		○						○						△	○						塗装塗替,舗装補修,当て板補修		工事2023.12	Ⅰ
161	下之森横断歩道橋	一般県道	津島七宝名古屋線	あま市七宝町下之森	1974	52	36.4	1.5	海部	2021	Ⅲ			○					○						△	△		○				塗装塗替,舗装補修,当て板補修	90.00	2026.3	Ⅰ
162	古川横断歩道橋	主要地方道	名古屋津島線	津島市古川町	1970	56	43.0	1.5	海部	2025	Ⅱ			○				○												△	○	塗装塗替え あて板補修		工事2019.3	Ⅰ
163	下萱津横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	あま市下萱津	1969	57	49.8	1.5	海部	2025	Ⅱ			○				○													△	塗装塗替え たたき戻し			
164	神守横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	津島市神守町	1997	29	118.4	3.0	海部	2025	Ⅱ	○		○				○												△	○	塗装塗替え 化粧板撤去			
165	江東横断歩道橋	一般県道	津島蟹江線	津島市宮川町	1970	56	61.5	2.0	海部	2024	Ⅰ		○				○														塗装塗替え たたき戻し			
166	木田横断歩道橋	一般県道	給父西枇杷島線	あま市木田	1982	44	52.7	1.5	海部	2024	Ⅱ		○				○											△		○		塗装塗替え	11.0		
167	神守横断歩道橋	主要地方道	名古屋津島線	津島市神守町	1971	55	39.2	1.5	海部	2024	Ⅱ		○				○												△	○	塗装塗替え たたき戻し	11.00		
168	蛭間横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	津島市蛭間町	1983	43	46.6	1.5	海部	2022	Ⅲ	○			○					○						△	○					塗装塗替,舗装補修,当て板補修	90.00	2025.1	Ⅰ
169	萩原横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	津島市萩原町	1971	55	50.0	1.5	海部	2025	Ⅲ			○				○											△		○	塗装塗替え たたき戻し 当て板補修	11.00	工事2019.3	Ⅰ
170	大井横断歩道橋	一般県道	佐屋多度線	愛西市大井町	1971	55	37.9	1.5	海部	2024	Ⅱ	○					○				○								△		○	塗装塗替え たたき戻し	11.00		
171	大和横断歩道橋	主要地方道	名古屋津島線	津島市大和町	1984	42	48.4	1.5	海部	2025	Ⅱ			○				○								○						当て板修繕		工事2023.3	Ⅰ
172	坂牧横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	あま市坂牧	1970	56	43.8	1.5	海部	2023	Ⅱ	○				○					○										△	○	塗装塗替え たたき戻し ナット締直し			
173	西保下平横断歩道橋	一般国道	155号	愛西市西保町	2011	15	84.0	3.5	海部	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え			
174	中萱津横断歩道橋	一般県道	名古屋甚目寺線	あま市中萱津	1973	53	36.2	1.5	海部	2024	Ⅱ		○				○											△○	○			塗装塗替え 裾隠し板取替え	35.00		
175	東條横断歩道橋	一般県道	富島津島線	愛西市東條町	1985	41	45.6	1.5	海部	2021	Ⅱ			○					○													塗装塗替え たたき戻し 当て板補修		工事2019.3	Ⅰ
176	宇治横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	津島市宇治町	1974	52	48.0	1.5	海部	2022	Ⅱ	○			○					○										△	○	塗装塗替え たたき戻し			
177	東蜆横断歩道橋	主要地方道	蟹江飛島線	弥富市東蜆	1978	48	50.6	1.5	海部	2022	Ⅲ	○			○					○						△	○					塗装塗替,舗装補修,当て板補修	105.00	2025.3	Ⅰ
178	新居屋横断歩道橋	一般県道	給父西枇杷島線	あま市新居屋	1975	51	51.3	1.5	海部	2023	Ⅲ	○				○				○							△	△○	○			塗装塗替え	81.00		
179	西保横断歩道橋	一般国道	155号	愛西市西保町	1975	51	46.3	1.5	海部	2024	Ⅰ	○					○							△	○						塗装塗替え たたき戻し 当て板補修		工事2023.1	Ⅰ
180	開治横断歩道橋	一般県道	給父清須線	愛西市鵜多須町	1986	40	40.6	1.5	海部	2024	Ⅱ	○					○						△	○							塗装塗替え たたき戻し 舗装補修		工事2022.2	Ⅰ
181	学戸横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	蟹江町源氏	1979	47	54.8	1.5	海部	2023	Ⅲ	○				○					○							△	○			塗装塗替え 断面修復	14.00		
182	花長横断歩道橋	一般県道	給父西枇杷島線	あま市花長	1974	52	35.6	1.5	海部	2023	Ⅱ	○				○					○									△	○	塗装塗替え 舗装補修			
183	重宝横断歩道橋	主要地方道	蟹江飛島線	飛島村大宝新田	1985	41	84.1	2.1	海部	2021	Ⅲ			○					○						△	△○						塗装塗替,舗装補修,当て板補修	130.00	工事2019.3	Ⅰ
184	伊福横断歩道橋	一般県道	須成七宝稲沢線	あま市七宝町伊福	1977	49	39.8	1.5	海部	2020	Ⅲ		○						○						△	△	○					塗装塗替,舗装補修,当て板補修	85.00	2025.3	Ⅰ
185	神尾横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	津島市神尾町	1971	55	46.4	1.5	海部	2025	Ⅱ		○					○							△○	○						塗装塗替,舗装補修,当て板補修		工事2022.10	Ⅰ
186	篠田横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	あま市篠田	1975	51	53.6	1.5	海部	2025	Ⅱ		○					○													塗装塗替え たたき戻し			
187	神戸横断歩道橋	主要地方道	蟹江飛島線	弥富市神戸新田	1985	41	51.4	1.5	海部	2023	Ⅱ	○				○					○									△	○	塗装塗替え たたき戻し 当て板補修			
188	遠島横断歩道橋	一般県道	須成七宝稲沢線	あま市七宝町遠島	1975	51	34.4	1.5	海部	2023	Ⅱ	○				○				○									△	○		塗装塗替え たたき戻し			
189	沖之島横断歩道橋	主要地方道	あま愛西線	あま市七宝町沖ノ島	1975	51	45.2	1.5	海部	2023	Ⅱ	○				○				○										△	○	塗装塗替え			
190	大井横断歩道橋	主要地方道	名古屋蟹江弥富線	愛西市善太新田町	1979	47	37.2	1.5	海部	2023	Ⅰ	○				○					○											塗装塗替え			
191	西之森横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	蟹江町西之森	1975	51	55.5	1.5	海部	2024	Ⅱ		○					○											△		○		塗装塗替え	14.00		
192	三本木横断歩道橋	主要地方道	名古屋津島線	大治町三本木	1993	33	50.8	1.5	海部	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え			
193	丹波横断歩道橋	主要地方道	一宮蟹江線	あま市丹波	1973	53	49.5	1.5	海部	2021	Ⅱ			○					○												△	○	塗装塗替え たたき戻し	14.00		
194	子宝横断歩道橋	一般県道	鳥ヶ地名古屋線	弥富市神戸新田	1981	45	48.6	1.5	海部	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え			
195	西今宿横断歩道橋	一般県道	西条清須線	あま市西今宿	1991	35	45.7	1.5	海部	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替え			
196	昭和横断歩道橋	一般国道	247号	半田市昭和町	1970	56	45.2	1.5	知多	2024	Ⅰ	○					○						△	○								再塗装、舗装等		工事2021.11	Ⅰ
197	星崎横断歩道橋	一般国道	247号	半田市星崎町	1970	56	48.4	1.5	知多	2021	Ⅲ			○					○							△	○					再塗装、舗装等	61.50	工事2024.1	Ⅰ
198	住吉横断歩道橋	一般国道	247号	半田市榎下町	1980	46	44.8	1.5	知多	2024	Ⅱ	○					○							○								再塗装、舗装等		工事2021.9	Ⅰ

【横断歩道橋年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	129	132	133
番号	橋断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	管理建設事務所	最新	最新点検結果	点検計画（年度）										修繕計画（年度）										修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	措置記録※1	
										点検実施年度（西暦）	健全性区分																							再判定実施年月日	再判定区分
										点検要領		2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）				
199	亀崎横断歩道橋	一般国道	366号	半田市亀崎常盤町	1968	58	49.1	1.5	知多	2024	Ⅱ		○				○								△	○							再塗装、舗装等	43.10	工事2023.9	I
200	板山横断歩道橋	主要地方道	半田常滑線	半田市板山町	2002	24	105.4	2.8	知多	2024	Ⅰ		○				○							△	○							再塗装、舗装等	83.80	工事2022.11	I
201	成岩本町横断歩道橋	一般県道	衣浦西港線	半田市成岩本町	1968	58	37.1	1.5	知多	2025	Ⅱ		○					○								△	○						排水施設補修、当て板補修	14.00		
202	多屋横断歩道橋	一般県道	大府常滑線	常滑市多屋	1967	59	42.5	1.5	知多	2025	Ⅰ		○					○							△	○							再塗装、舗装等	43.80	工事2024.3	I
203	瀬木横断歩道橋	一般国道	247号	常滑市瀬木町	1981	45	71.5	2.1	知多	2023	Ⅱ	○				○					○		○										再塗装、舗装等		工事2021.1	I
204	榎戸横断歩道橋	一般県道	大府常滑線	常滑市榎戸町	1969	57	35.7	1.6	知多	2023	Ⅲ	○				○					○					△	○						再塗装、舗装等			
205	多屋横断歩道橋	一般国道	155号	常滑市錦町	2004	22	387.5	3.0	知多	2025	Ⅰ		○					○																	
206	樽水横断歩道橋	一般県道	大府常滑線	常滑市塩田町	1967	59	31.8	1.5	知多	2021	Ⅰ			○					○															工事2018.12	I
207	横須賀横断歩道橋	一般国道	155号	東海市横須賀町	1968	58	36.7	1.5	知多	2021	Ⅱ			○					○									△			○		当て板補修	44.00		
208	新宝歩道橋	一般国道	247号	東海市新宝町	1999	27	217.6	2.8	知多	2025	Ⅰ		○					○																	
209	御殿横断歩道橋	一般国道	247号	東海市高横須賀町	1974	52	39.6	1.1	知多	2024	Ⅱ	○					○				○		△	○									再塗装、舗装等		工事2021.11	I
210	平島横断歩道橋	主要地方道	名古屋半田線	東海市荒尾町	1997	29	80.4	2.1	知多	2024	Ⅰ	○					○							△	⊖	○						再塗装、舗装等	78.60	工事2023.12	I
211	名和前横断歩道橋	主要地方道	名古屋中環状線	東海市名和町	1972	54	49.0	1.5	知多	2025	Ⅱ		○					○																	
212	大堀横断歩道橋	一般県道	大府常滑線	東海市加木屋町	1972	54	40.0	1.5	知多	2024	Ⅱ	○					○				○										△	○	再塗装、舗装等			
213	平子横断歩道橋	一般国道	366号	大府市横根町	1970	56	39.7	1.2	知多	2024	Ⅱ	○					○						△	○								再塗装、舗装等		工事2021.11	I
214	大府小学校前横断歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	大府市中央町	1978	48	43.4	1.3	知多	2021	Ⅰ			○					○															工事2018.3	I
215	共和インター前横断歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	大府市共栄町	2001	25	173.6	3.0	知多	2021	Ⅱ			○					○															工事2018.3	I
216	愛原横断歩道橋	一般県道	東海緑線	大府市共西町	1978	48	27.9	1.5	知多	2025	Ⅲ		○					○							△		○		○	○			再塗装、舗装等	45.00		
217	大草横断歩道橋	一般国道	155号	知多市旭南	1974	52	69.1	1.8	知多	2023	Ⅱ	○				○					○	△	○										再塗装、舗装等		工事2020.12	I
218	日長横断歩道橋	一般国道	155号	知多市日長	1968	58	40.7	1.5	知多	2021	Ⅰ			○					○														再塗装等		工事2019.3	I
219	旭北横断歩道橋	一般国道	155号	知多市日長	1973	53	39.8	1.5	知多	2024	Ⅱ	○					○					△	○										再塗装、舗装等		工事2020.10	I
220	知多中学校前横断歩道橋	一般国道	155号	知多市日長	1971	55	79.5	1.8	知多	2025	Ⅰ		○					○							△	○							再塗装、舗装等	72.90	工事2022.7	I
221	仲田横断歩道橋	一般国道	155号	知多市岡田	1979	47	34.5	1.5	知多	2021	Ⅰ			○					○				○										再塗装、舗装等		工事2019.12	I
222	新知横断歩道橋	一般国道	155号	知多市新知	1968	58	29.8	1.6	知多	2024	Ⅲ	○					○					△			△					△	○		撤去	7.00		
223	八幡横断歩道橋	一般国道	155号	知多市八幡	1967	59	33.9	1.5	知多	2021	Ⅲ			○					○							△	○						再塗装、舗装等	33.90	工事2024.3	I
224	南浜横断歩道橋	一般国道	155号	知多市南浜町	1984	42	147.5	2.0	知多	2021	Ⅱ			○					○									△			○		排水施設補修	0.00		
225	美里横断歩道橋	主要地方道	西尾知多線	知多市岡田美里町	1999	27	83.8	2.6	知多	2025	Ⅱ		○					○												△	○				
226	岡田横断歩道橋	一般県道	大府常滑線	知多市岡田	1968	58	33.3	1.5	知多	2021	Ⅱ			○					○									△	○				排水施設補修	54.00		
227	阿久比インター横断歩道橋	主要地方道	西尾知多線	阿久比町大字卯坂	1990	36	79.5	2.1	知多	2025	Ⅱ		○					○																
228	藤江横断歩道橋	一般国道	366号	東浦町大字藤江	1968	58	40.8	1.5	知多	2021	Ⅰ			○					○														再塗装、舗装等		工事2019.4	I
229	石浜西横断歩道橋	主要地方道	東浦名古屋線	東浦町大字石浜	1981	45	49.2	1.5	知多	2021	Ⅰ			○					○				○										再塗装、舗装等		工事2019.12	I
230	河和駅前横断歩道橋	一般国道	247号	美浜町河和	1980	46	138.1	2.3	知多	2024	Ⅲ	○					○				○				△○					△	○	根巻きCo		工事2022.11	I
231	布土横断歩道橋	一般国道	247号	美浜町大字布土	1968	58	32.1	1.5	知多	2024	Ⅱ	○					○						△	○								再塗装、舗装等		工事2022.1	I
232	六貫山横断歩道橋	主要地方道	武豊小鈴谷線	武豊町六貫山	1971	55	40.9	1.5	知多	2021	Ⅱ			○					○								△		○				排水施設補修、当て板補修	54.00		
233	横須賀小横断歩道橋	一般国道	155号	東海市高横須賀町	2019	7	27.2	2.0	知多	2025	Ⅰ		○					○																
234	広幡横断歩道橋	一般国道	248号	岡崎市広幡町	1967	59	49.7	1.5	西三河	2024	Ⅰ	○					○																	
235	元能見横断歩道橋	一般国道	248号	岡崎市城北町	1969	57	56.2	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○																	
236	飯田横断歩道橋	一般国道	248号	岡崎市井ノ口町	1969	57	50.2	1.5	西三河	2024	Ⅰ	○					○						○											
237	井田小西歩道橋	主要地方道	岡崎環状線	岡崎市井田町	2000	26	122.2	3.0	西三河	2021	Ⅱ			○					○															
238	生平横断歩道橋	主要地方道	岡崎作手清岳線	岡崎市生平町	1972	54	41.1	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○													△	○				
239	能見横断歩道橋	主要地方道	岡崎足助線	岡崎市能見通町	1968	58	51.3	1.5	西三河	2024	Ⅰ	○					○							△	○									工事2023.02	I
240	井田横断歩道橋	主要地方道	岡崎足助線	岡崎市井田町	1969	57	84.5	1.5	西三河	2024	Ⅰ	○					○							○							△			工事2022.01	I
241	北斗台横断歩道橋	主要地方道	岡崎足助線	岡崎市細川町	1980	46	32.4	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○												△		○		塗装塗替工、舗装打換工、橋面防水工、伸縮部補修工、排水管補修工など			
242	勝鬘寺前横断歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	岡崎市針崎町	1978	48	37.9	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○									△	△	○				塗替塗装工、舗装打換工、橋面防水工、当て板補修工、排水管取替工など	47.00		
243	ひょうたん横断歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	岡崎市中島町	1994	32	59.7	1.5	西三河	2021	Ⅱ			○					○																
244	高須横断歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	岡崎市福岡町	2013	13	46.5	2.0	西三河	2021	Ⅰ			○					○																
245	中島横断歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	岡崎市中島地内	2012	14	69.2	2.0	西三河	2021	Ⅰ			○					○																
246	牧内横断歩道橋	主要地方道	岡崎西尾線	岡崎市大和町	1970	56	34.4	1.5	西三河	2021	Ⅲ	○		○					○							△	○								工事2024.3.1	I
247	西本郷横断歩道橋	主要地方道	岡崎半田線	岡崎市西本郷町	1969	57	40.2	1.5	西三河	2022	Ⅱ				○					○															
248	城南横断歩道橋	主要地方道	岡崎刈谷線	岡崎市羽根町	1978	48	54.3	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○														△	○				
249	日名横断歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	岡崎市葵町	1969	57	47.2	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○								△		○					塗装塗替工、舗装打換工、橋面防水工、当て板補修工、排水管補修工など		工事2025.3	I

【横断歩道橋年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	129	132	133
番号	橋断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	管理建設事務所	最新	最新点検結果	点検計画（年度）										修繕計画（年度）										修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	措置記録※1	
										点検実施年度（西暦）	健全性区分																						再判定実施年月日	再判定区分
										点検要領		2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）				
250	橋目横断歩道橋（バイパス）	主要地方道	名古屋岡崎線	岡崎市橋目町	1996	30	91.3	3.0	西三河	2021	Ⅰ			○					○																
251	北野横断歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	岡崎市北野町	1992	34	52.4	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○							△					○			塗装塗替工、舗装打換工、橋面防水工、伸縮目地補修工など	72.00		
252	橋目中町横断歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	岡崎市橋目町	1994	32	170.5	2.1	西三河	2021	Ⅰ			○					○															
253	牧御堂横断歩道橋	一般県道	桜井岡崎線	岡崎市牧御堂町	1987	39	37.9	1.5	西三河	2021	Ⅱ	○		○					○				○											
254	法性寺横断歩道橋	一般県道	桜井岡崎線	岡崎市法性寺町	1998	28	48.0	1.5	西三河	2021	Ⅱ			○					○															
255	福岡横断歩道橋	一般県道	市場福岡線	岡崎市福岡町	2009	17	30.1	2.0	西三河	2021	Ⅰ			○					○															
256	梅園横断歩道橋	一般県道	東大見岡崎線	岡崎市久右エ門町	1968	58	41.1	1.5	西三河	2021	Ⅰ			○					○															
257	戸池横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市明大寺町	1966	60	61.3	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○													△	○			
258	明大寺北横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市明大寺本町	1967	59	33.9	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○								△			○				塗装塗替工、舗装打換工、橋面防水工。断面修復工。ひび割れ補修工など	76.00		
259	明大寺南横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市明大寺本町	1967	59	47.6	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○								△		○					塗装塗替工、舗装打換工、橋面防水工、排水管補修工、断面修復工など		工事2025.3	Ⅰ
260	明大寺横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市明大寺町	1968	58	41.9	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○							○				△		○		塗装塗替工、舗装打換工、橋面防水工、伸縮部補修工、排水管補修工など		工事2022.01	Ⅰ
261	戸崎横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市戸崎町	1968	58	41.6	1.3	西三河	2024	Ⅰ	○					○							△	○									工事2023.03	Ⅰ
262	熱池横断歩道橋	主要地方道	豊田一色線	西尾市熱池町	1967	59	44.7	1.5	西三河	2022	Ⅰ				○					○														
263	三和小東横断歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	西尾市米野町	1995	31	75.1	2.1	西三河	2022	Ⅱ				○					○														
264	西尾口横断歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	西尾市寄住町	1989	37	74.9	2.0	西三河	2022	Ⅱ				○					○			△	○										
265	小焼野横断歩道橋	一般県道	蒲郡碧南線	西尾市小焼野町	1994	32	150.1	2.1	西三河	2024	Ⅰ	○					○																	
266	ハツ面横断歩道橋	一般県道	熊味岡崎線	西尾市ハツ面町	1969	57	41.1	1.5	西三河	2024	Ⅰ	○					○																	
267	赤羽歩道橋	一般国道	247号	西尾市一色町赤羽	1967	59	42.3	1.5	西三河	2024	Ⅰ	○					○						△	○										
268	味浜歩道橋	一般国道	247号	西尾市一色町味浜	1973	53	63.0	1.5	西三河	2022	Ⅰ				○					○			△	○										
269	間浜歩道橋	一般国道	247号	西尾市一色町一色	1969	57	40.0	1.5	西三河	2024	Ⅱ	○					○							△									2025.1	Ⅱ
270	野田歩道橋	一般国道	247号	西尾市一色町野田	1967	59	40.3	1.5	西三河	2024	Ⅰ	○					○						△	○										
271	吉田横断歩道橋	一般国道	247号	西尾市吉良町吉田	1967	59	36.7	1.5	西三河	2022	Ⅰ				○					○					△	○									
272	三ヶ根駅西横断歩道橋	一般県道	三ヶ根停車場拾石線	額田郡幸田町大字深溝	1969	57	35.2	1.5	西三河	2021	Ⅰ			○					○				○											
273	幸田小横断歩道橋	一般県道	岡崎幸田線	額田郡幸田町大草町	1967	59	43.0	1.5	西三河	2021	Ⅰ			○					○															
274	上矢田南横断歩道橋	主要地方道	西尾幸田線	西尾市上矢田町	2014	12	34.3	2.1	西三河	2022	Ⅱ				○					○														
275	菱池横断歩道橋	主要地方道	西尾幸田線	西尾市 菱池町	2019	7	32.4	2.1	西三河	2022	Ⅰ				○					○														
276	末広横断歩道橋	主要地方道	安城碧南線	碧南市末広町	1981	45	127.9	2.1	知立	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装 路板補修工	50.00		
277	寺横横断歩道橋	主要地方道	岡崎刈谷線	刈谷市寺横町	1972	54	48.7	1.5	知立	2024	Ⅲ			○			○												△	○		塗替塗装 路板補修工	50.00		
278	篠目横断歩道橋	一般県道	安城八ツ田知立線	安城市篠目町	1995	31	97.7	2.1	知立	2024	Ⅰ			○			○						○	○								塗替塗装 化粧板撤去	73.00	工事2021.11	Ⅰ
279	新林南横断歩道橋	一般国道	419号	知立市新林町	1998	28	89.4	2.1	知立	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装	50.00		
280	牛田横断歩道橋	一般国道	419号	知立市牛田町	2003	23	136.3	3.0	知立	2021	Ⅱ			○					○					○								塗替塗装 路板補修工	50.00		
281	宮下横断歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	高浜市芳川町	1969	57	55.0	1.5	知立	2021	Ⅰ			○					○													塗替塗装	50.00		
282	松栄横断歩道橋	一般国道	419号	刈谷市松栄町	1988	38	82.5	2.1	知立	2022	Ⅲ				○					○								△	○			打換え舗装工 塗替塗装	61.00	工事2025.12	Ⅰ
283	新上納横断歩道橋	一般国道	419号	刈谷市野田町	1989	37	71.1	2.1	知立	2022	Ⅱ				○					○												塗替塗装 橋台補修工	50.00		
284	新林北横断歩道橋	一般国道	419号	知立市新林町	1998	28	94.7	3.0	知立	2024	Ⅰ	○					○															路板補修工		修正2018.8	Ⅱ
285	港本町横断歩道橋	一般国道	247号	碧南市港本町	1981	45	73.6	2.1	知立	2024	Ⅰ	○					○															橋台補修工 路板補修工			
286	音羽横断歩道橋	主要地方道	岡崎碧南線	碧南市音羽町	1968	58	44.9	1.5	知立	2023	Ⅱ	○				○					○											塗替塗装	50.00		
287	塔之元横断歩道橋	主要地方道	岡崎西尾線	安城市桜井町	1980	46	35.6	1.5	知立	2022	Ⅱ				○					○												塗替塗装 打換え舗装工	50.00		
288	赤松横断歩道橋	主要地方道	安城碧南線	安城市赤松町	1969	57	44.3	1.5	知立	2023	Ⅱ	○				○					○											打換え舗装工 橋脚補修工	50.00		
289	福清水横断歩道橋	主要地方道	安城碧南線	碧南市福清水町	1987	39	53.0	1.5	知立	2022	Ⅲ				○					○						△	○					塗替塗装 打換え舗装工	68.00		
290	大岡横断歩道橋	主要地方道	岡崎半田線	安城市大岡町	1968	58	48.1	1.5	知立	2024	Ⅰ	○					○															橋脚補修工 打換え舗装工			
291	春日東横断歩道橋	主要地方道	名古屋碧南線	高浜市春日町	1967	59	39.7	1.5	知立	2022	Ⅰ				○					○												塗替塗装 橋脚補修工			
292	松本横断歩道橋	主要地方道	西尾知多線 （名古屋碧南線）	高浜市碧海町	1975	51	45.9	1.5	知立	2024	Ⅰ	○					○							△	○							塗替塗装 打換え舗装工	41.00	2023.3	Ⅰ
293	知立横断歩道橋	主要地方道	知立東浦線	知立市中町	1968	58	39.8	1.5	知立	2022	Ⅰ				○					○		○										打換え舗装工 塗替塗装	50.00	工事2019.11	Ⅰ
294	中山横断歩道橋	主要地方道	知立東浦線	刈谷市中山町	1970	56	44.7	1.5	知立	2022	Ⅱ				○					○												打換え舗装工 橋脚補修工			
295	井ヶ谷横断歩道橋	主要地方道	豊田知立線	刈谷市井ヶ谷町	1982	44	39.7	1.5	知立	2024	Ⅱ	○					○									△				△	○	橋台補修工 鋼部材発錆	35.00		
296	東境横断歩道橋（北）	主要地方道	豊田知立線	刈谷市東境町	1970	56	35.5	1.5	知立	2024	Ⅱ	○					○									△		△	○			打換え舗装工 主桁遊離損傷	35.00	修正2018.8	Ⅱ
297	東境横断歩道橋（南）	主要地方道	豊田知立線	刈谷市東境町	1983	43	36.0	1.5	知立	2023	Ⅱ	○				○					○											橋脚補修工	50.00		
298	赤松西横断歩道橋	主要地方道	豊田一色線	安城市赤松町	2006	20	34.6	1.5	知立	2024	Ⅰ	○					○															塗装塗替工 橋脚補修工			
299	矢場横断歩道橋	主要地方道	豊田一色線	安城市福釜町	1983	43	84.1	1.5	知立	2023	Ⅱ	○				○					○											路板補修工	50.00		
300	今川横断歩道橋	一般県道	今川刈谷停車場線	刈谷市今川町	1985	41	30.9	1.5	知立	2023	Ⅱ					○					○											塗替塗装 打換え舗装工	50.00		

【横断歩道橋年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	129	132	133
番号	横断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	管理建設事務所	最新 点検実施年度（西暦）	最新点検結果 健全性区分 点検要領	点検計画（年度） 2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕計画（年度） 2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	措置記録※1 再判定実施年月日	再判定区分
301	泉田横断歩道橋	一般県道	今川刈谷停車場線	刈谷市泉田町	1973	53	49.0	1.5	知立	2024	Ⅰ	○					○															塗替塗装 橋台補修工 橋脚補修工		工事2019.3	Ⅰ
302	小高原横断歩道橋	一般県道	今川刈谷停車場線	刈谷市原崎町	1968	58	40.6	1.5	知立	2024	Ⅱ	○					○															蹴上補修工 橋台補修工			
303	南小横断歩道橋	一般県道	安城桜井線	安城市安城町	1970	56	41.8	1.5	知立	2024	Ⅰ	○					○							△		○						塗替塗装 打換え舗装工 橋脚基部補修工	40.00	2023.9	Ⅰ
304	境5号横断歩道橋	一般県道	富士松停車場線	刈谷市東境町	1982	44	54.2	2.1	知立	2024	Ⅰ	○					○							△		○						塗替塗装 橋台補修工 橋脚補修工	56.00	2023.11	Ⅰ
305	宮下横断歩道橋	一般県道	米津碧南線	碧南市東浦町	1973	53	43.1	1.5	知立	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装 橋脚補修工 踏掛補修工			
306	志茂横断歩道橋	一般県道	幸田石井線	安城市小川町	1989	37	57.8	2.1	知立	2024	Ⅰ	○					○															踏掛補修工 打換え舗装工 伸縮装置補修工			
307	新幹線駅東横断歩道橋	一般県道	安城知立線	安城市箕輪町	1990	36	70.9	2.1	知立	2024	Ⅰ	○					○							△	○							塗替塗装 打換え舗装工	64.00	2023.3	Ⅰ
308	箕輪横断歩道橋	一般県道	道場山安城線	安城市箕輪町	1971	55	43.5	1.5	知立	2024	Ⅱ	○					○															塗替塗装 打換え舗装工 橋台補修工			
309	新川横断歩道橋	一般県道	西尾新川港線	碧南市新川町	1994	32	63.9	2.1	知立	2023	Ⅱ					○					○					△		△		○		主桁・地覆腐食	70.00		
310	朝日小学校西横断歩道橋	一般国道	419号	刈谷市野田町	2012	14	73.8	3.0	知立	2024	Ⅱ	○					○															橋脚補修工	50.00		0
311	丈西横断歩道橋	主要地方道	安城碧南線	安城市和泉町	2015	11	41.3	2.0	知立	2021	Ⅰ			○					○													塗装塗替			
312	桜町横断歩道橋	一般県道	今川刈谷停車場	刈谷市桜町	2023	3	65.3	3.0	知立	2024	Ⅰ						○																		
313	寿恵野歩道橋	一般国道	248号	豊田市鴛鴨町	1993	33	138.0	2.1	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○								△		○	○	○		塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工	40.00	工事2026.3	Ⅱ
314	豊栄第一歩道橋	一般国道	248号	豊田市豊栄町	1990	36	66.6	2.1	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,桁補強工,ボルト取替工,高欄取替工	50.00		
315	下市場歩道橋	一般国道	248号	豊田市下市場町	2004	22	77.1	3.0	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工			
316	挙母歩道橋	一般国道	248号	豊田市挙母町	1994	32	76.5	2.1	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,断面修復工,ひび割れ補修工	50.00		
317	花山歩道橋	一般国道	301号	豊田市花沢町	1996	30	68.1	3.0	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○					○									塗替塗装工,薄層舗装打換工	50.00	工事2022.3	Ⅰ
318	松平志賀歩道橋	一般国道	301号	豊田市松平志賀町	2003	23	91.3	3.1	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工,ひび割れ補修工	50.00		
319	亀首横断歩道橋	一般国道	419号	豊田市亀首町	1987	39	75.7	2.1	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,目地材補修工	50.00		
320	若林東町歩道橋	主要地方道	豊田一色線	豊田市若林東町	1974	52	67.5	1.5	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○					△	○								塗替塗装工,薄層舗装打換工,側板取替工	50.00	工事2021.12	Ⅰ
321	西中山歩道橋	主要地方道	豊田多治見線	豊田市西中山町	2004	22	80.3	3.0	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○														塗替塗装工	50.00		
322	堤本町歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市堤本町	1972	54	49.4	1.5	豊田加茂	2025	Ⅲ		○					○											△	△		塗替塗装工,薄層舗装打換工,排水管取替工,ひび割れ補修工	50.00		
323	中田歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市中田町	2004	22	91.1	3.0	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工			
324	生駒宝歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市生駒町	2003	23	96.7	3.0	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工			
325	生駒大坪歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市生駒町	2005	21	92.5	3.0	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,目地材補修工			
326	花園横断歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町	2004	22	108.4	3.0	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工	50.00	工事2019.5	Ⅱ
327	吉原歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市吉原町	2009	17	94.2	3.0	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工			
328	保見横断歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市保見町	1975	51	41.2	1.5	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工,側板取替工,断面修復工	50.00	工事2019.5	Ⅱ
329	青木歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市青木町	1977	49	35.4	1.5	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○						△	○							塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工	50.00	工事2023.1	Ⅰ
330	美山歩道橋	主要地方道	豊田安城線	豊田市美山町	1984	42	180.2	2.0	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,階段部補強工,ボルト取替工,高欄取替工	50.00		
331	寿横断歩道橋	主要地方道	豊田安城線	豊田市寿町	1974	52	42.0	1.5	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工,高欄取替工,橋名板取付工	50.00		
332	上郷歩道橋	主要地方道	豊田安城線	豊田市上郷町	1979	47	71.9	2.0	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工	50.00		
333	本田歩道橋	一般県道	岡崎豊明線	豊田市本田町	1977	49	71.5	1.5	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○								△	○					塗替塗装工,薄層舗装打換工,ひび割れ補修工	30.00		
334	駒新歩道橋	一般県道	宮上知立線	豊田市駒新町	1973	53	37.5	1.5	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,階段部補強工	50.00		
335	金池歩道橋	一般県道	宮上知立線	豊田市堤本町	1987	39	72.3	2.2	豊田加茂	2025	Ⅲ		○					○						△		○				△		塗替塗装工,薄層舗装打換工,階段部補強工,排水管取替工	50.00	工事2024.2	Ⅰ
336	岩倉歩道橋	一般県道	加茂川志賀線	豊田市岩倉町	1998	28	48.8	2.0	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○				○										塗替塗装工,桁補強工	50.00	工事2019.12	Ⅰ
337	寺部歩道橋	一般県道	則定豊田線	豊田市寺部町	2022	4	46.7	2.0	豊田加茂	2025	Ⅰ							○																	
338	市木歩道橋	一般県道	則定豊田線	豊田市市木町	1978	48	66.1	2.1	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,桁補強工,排水桝取替工	50.00	工事2019.5	Ⅰ
339	舞木歩道橋	一般県道	深見亀首線	豊田市舞木町	1973	53	35.3	1.5	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○								△				○		塗替塗装工,薄層舗装打換工,断面修復工,ひび割れ補修工	50.00		
340	美童横断歩道橋	一般県道	本地鴛鴨線	豊田市美山町	1970	56	41.7	1.5	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○						△		○						塗替塗装工,ボルト取替工,排水管取替工,高欄取替工,断面修復工,ひび割れ補修工	50.00	工事2023.9	Ⅰ
341	山之手横断歩道橋	一般県道	豊田環状線	豊田市山ノ手町	1997	29	114.1	2.1	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工	50.00		
342	元町歩道橋	一般県道	豊田環状線	豊田市柿本町	1972	54	44.5	1.5	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工,断面修復工	50.00	工事2019.5	Ⅰ
343	宮口歩道橋	一般県道	豊田東郷線	豊田市宮口町	1968	58	36.8	1.5	豊田加茂	2025	Ⅲ		○					○						△	○					△		塗替塗装工,桁補強工,階段部補強工,排水管取替工,断面修復工,ひび割れ補修工	50.00	工事2023.1	工事2023.1
344	福谷広久伝歩道橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市福谷町	1998	28	121.5	3.0	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,目地材補修工	50.00	工事2019.3	Ⅱ
345	莇生歩道橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市莇生町	1987	39	43.4	1.5	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○					△	○								塗替塗装工,薄層舗装打換工	50.00	工事2022.1	Ⅱ
346	莇生新田歩道橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市莇生町	1992	34	131.5	2.1	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,ボルト取替工	50.00		
347	福田歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	みよし市三好町	1969	57	39.5	1.5	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,桁補強工,ボルト取替工,排水桝取替工	50.00		
348	三好歩道橋	一般県道	和合豊田線	みよし市三好町	1987	39	85.5	2.0	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○											△			塗替塗装工,薄層舗装打換工,断面修復工,ひび割れ補修工	50.00		
349	東山歩道橋	一般県道	和合豊田線	みよし市打越町	1981	45	67.8	2.0	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工			
350	福谷歩道橋	一般県道	米野木莇生線	みよし市福谷町	1973	53	38.2	1.5	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○								△			○	△○		塗替塗装工,薄層舗装打換工,排水管取替工	20.00		
351	宮前歩道橋	一般県道	宮上知立線	みよし市明知町	1987	39	61.3	2.1	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○														塗替塗装工,薄層舗装打換工,階段部補強工	50.00		

【横断歩道橋年次計画】(R8.4.1時点)

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	129	132	133
番号	横断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次(西暦)	架設後経過年数	橋長(m)	通路幅員(m)	管理建設事務所	最新	最新点検結果	点検計画(年度)										修繕計画(年度)										修繕内容	修繕全体事業費(百万円)	措置記録※1	
										点検実施年度(西暦)	健全性区分																							再判定実施年月日	再判定区分
											点検要領	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)				
352	汐見歩道橋	一般県道	豊田東郷線	みよし市莇生町	1976	50	65.2	1.8	豊田加茂	2025	Ⅱ		○					○												△			塗替塗装工,薄層舗装打換工	50.00		
353	曙歩道橋	主要地方道	豊田安城線	豊田市曙町	2014	12	279.3	3.0	豊田加茂	2025	Ⅰ		○					○														塗替塗装工			
354	高岡歩道橋	一般国道	419号	豊田市若林西町	1969	57	21.8	1.8	豊田加茂	2022	Ⅲ				○					○		○					△	○				塗替塗装工,薄層舗装打換工,桁補強工,排水管取替工,高欄取替工,橋名板取付工	65.00	工事2020.3	Ⅱ
355	本町歩道橋	一般国道	419号	豊田市清水町	1980	46	14.6	2.1	豊田加茂	2022	Ⅱ				○					○									△				50.00		
356	足助歩道橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市足助町	1975	51	13.2	1..5	豊田加茂	2022	Ⅱ				○					○		○										薄層舗装打換工,階段蹴上げ部補修,塗替塗装工	50.00	工事2020.9	Ⅰ
357	下坂佐後歩道橋	一般県道	東大見岡崎線	豊田市下山田代町	2015	11	43.6	2.0	豊田加茂	2022	Ⅰ				○					○															
358	野見小学校前歩道橋	一般国道	301号	豊田市野見町	2015	11	26.0	2.5	豊田加茂	2022	Ⅰ				○					○															
359	築場歩道橋	一般国道	301号	豊田市九久平町	2017	9	75.4	2.1	豊田加茂	2022	Ⅱ				○					○													50.00		
360	松平中学校前歩道橋	一般国道	301号	豊田市九久平町	2016	10	45.8	3.0	豊田加茂	2022	Ⅱ				○					○													50.00		
361	川田橋断歩道橋	一般国道	151号	新城市川田	1971	55	44.9	2.0	新城設楽	2022	Ⅰ				○				○													再塗装 排水管修繕		48-A77-1	A01-136
362	守下歩道橋	一般国道	23号	豊橋市大橋通三丁目	1970	56	382.0	2.0	東三河	2025	Ⅲ		○					○				○							△	○		全塗装、鋼材補修、舗装	50.00		
363	絹田歩道橋	一般国道	23号	豊橋市絹田町	2000	26	46.8	1.5	東三河	2024	Ⅱ	○					○																50.00		
364	新栄歩道橋	一般国道	23号	豊橋市新栄町	1968	58	44.0	1.5	東三河	2024	Ⅰ	○					○							△		○						鋼材補修、部分塗替　他	50.00	工事2024.3	Ⅰ
365	前芝歩道橋	一般国道	23号	豊橋市前芝町	1984	42	84.2	2.1	東三河	2023	Ⅱ	○				○					○	○	○									鋼材補修、舗装補修、他	50.00	工事2020.6	Ⅰ
366	御馬歩道橋	一般国道	23号	豊川市御津町	1967	59	40.1	1.5	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○		○	○									鋼材補修、舗装補修、他	50.00	工事2020.7	Ⅰ
367	かもめ歩道橋	一般国道	23号	蒲郡市三谷町	1967	59	36.3	1.2	東三河	2023	Ⅱ	○				○					○											部分塗替、排水受け修繕　他	50.00		
368	松原歩道橋	一般国道	23号	蒲郡市松原町	1968	58	39.6	1.5	東三河	2023	Ⅰ	○				○					○				△	○						鋼材補修、部分塗替　他	50.00		
369	しおみ歩道橋	一般国道	23号	蒲郡市栄町	1994	32	43.1	1.5	東三河	2025	Ⅰ		○					○															50.00		
370	北岡歩道橋	一般国道	151号	豊川市一宮町	1967	59	47.7	1.5	東三河	2025	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.00		
371	一宮歩道橋	一般国道	151号	豊川市一宮町	2001	25	50.2	2.0	東三河	2024	Ⅰ	○					○																50.00		
372	麻生田歩道橋	一般国道	151号	豊川市麻生田町	1967	59	54.0	1.5	東三河	2025	Ⅱ		○					○					○									鋼材補修、塗装、舗装	50.00		
373	天神裏歩道橋	一般国道	247号	蒲郡市形原町	1970	56	41.1	1.5	東三河	2025	Ⅰ	○						○						△			○					鋼材補修、部分塗替　他	65.00	工事2025.2	Ⅰ
374	星越歩道橋	一般国道	247号	蒲郡市三谷町	1972	54	73.7	2.0	東三河	2025	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.00		
375	福江歩道橋	一般国道	259号	田原市福江町	1972	54	55.9	1.5	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○		○	○									鋼材補修、舗装補修、他	50.00	工事2020.12	Ⅰ
376	野田歩道橋	一般国道	259号	田原市野田町	1967	59	38.3	1.5	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○		△	○									全塗替、舗装全補修、他	50.00	工事2021.3	Ⅰ
377	松井町歩道橋	一般国道	259号	豊橋市松井町	1981	45	83.8	2.0	東三河	2023	Ⅱ	○				○					○			△	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.00		
378	新川歩道橋	一般国道	259号	豊橋市新川町	1968	58	45.4	1.5	東三河	2022	Ⅲ	○			○					○							△	○	○			部分塗替、視隠し板修繕　他	50.00		
379	中柴歩道橋	一般国道	259号	豊橋市中柴町	1967	59	74.7	1.5	東三河	2024	Ⅰ	○					○							△		○						鋼材補修、部分塗替　他	50.00	工事2024.3	Ⅰ
380	福岡歩道橋	一般国道	259号	豊橋市北丘町	1987	39	257.7	2.1	東三河	2025	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.00		
381	大岩歩道橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市大岩町	1973	53	37.6	1.5	東三河	2024	Ⅰ	○					○							△		○	○					照明灯・鋼材補修、部分塗替　他	50.00	工事2024.5	Ⅰ
382	中原歩道橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市中原町	1985	41	63.0	2.0	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○												部分塗替、舗装修繕　他	50.00		
383	旭歩道橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市南旭町	1966	60	43.3	1.2	東三河	2022	Ⅲ	○			○					○							△	○	○			部分塗替、舗装修繕　他	50.00		
384	臨済寺歩道橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市東郷町	1967	59	47.0	1.5	東三河	2022	Ⅲ	○			○					○		○					△		○			鋼材補修、部分塗替　他	50.00		
385	多米歩道橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市多米町	1967	59	42.8	1.5	東三河	2022	Ⅲ	○			○					○							△		○			部分塗替　他	50.00		
386	中央通歩道橋	主要地方道	国府馬場線	豊川市中央通四丁目	1975	51	73.0	1.2	東三河	2023	Ⅱ	○				○					○											部分塗替、照明灯修繕　他	50.00		
387	古宿歩道橋	主要地方道	国府馬場線	豊川市中央通二丁目	1968	58	44.3	1.5	東三河	2024	Ⅰ	○					○							△	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.00		
388	東田歩道橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市東田町	1968	58	40.6	1.5	東三河	2023	Ⅰ	○				○					○												50.00		
389	牛川歩道橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市牛川通一丁目	1969	57	41.6	1.5	東三河	2023	Ⅰ	○				○					○			△	○	○						鋼材補修、部分塗替　他	50.00		
390	第二牛川歩道橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市牛川町	1969	57	91.9	1.8	東三河	2023	Ⅱ	○				○					○											部分塗替、排水樋修繕　他	50.00		
391	赤坂駅前歩道橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市赤坂町	1980	46	45.7	1.9	東三河	2023	Ⅱ	○				○					○											部分塗替、排水管修繕　他	50.00		
392	代田歩道橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市代田町	1974	52	67.6	1.8	東三河	2025	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.00		
393	あさひ歩道橋	一般県道	芦谷蒲郡線	蒲郡市旭町	1969	57	41.6	1.5	東三河	2023	Ⅱ	○				○					○			△	○	○						鋼材補修、部分塗替　他	50.00		
394	八通歩道橋	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市八通町	1968	58	49.2	1.5	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○													50.00		
395	元下地歩道橋	一般県道	豊橋豊川線	豊橋市下地町	1966	60	40.3	1.5	東三河	2022	Ⅲ	○			○					○		○					△		○			鋼材補修、部分塗替　他	50.00		
396	大蚊里歩道橋	一般県道	豊橋豊川線	豊橋市大村町	1967	59	42.3	1.2	東三河	2023	Ⅰ	○				○					○			△	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.00		
397	牛久保歩道橋	一般県道	豊橋豊川線	豊川市牛久保町	1968	58	48.1	1.5	東三河	2025	Ⅰ	○						○						△			○					鋼材補修、部分塗替　他	60.00	工事2025.2	Ⅰ
398	諏訪歩道橋	一般県道	豊橋豊川線	豊川市南大通六丁目	1966	60	49.5	1.5	東三河	2025	Ⅰ		○					○						△	○							全塗替、脚基部ﾅｯﾄ取替、手摺等修繕	50.00	工事　2022.3	Ⅰ
399	南大清水歩道橋	一般県道	東赤沢植田線	豊橋市南大清水町	1984	42	48.4	1.5	東三河	2025	Ⅰ	○						○						○	△		○					排水樋補修　他	75.00	工事2025.1	Ⅰ
400	里中歩道橋	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市大崎町	1972	54	30.6	1.2	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○												排水管修繕　他	50.00		
401	明海歩道橋	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市明海町	1987	39	72.4	2.0	東三河	2023	Ⅱ	○				○					○											舗装・地覆の修繕　他	50.00		
402	往完町歩道橋	一般県道	豊橋港線	豊橋市往完町	1977	49	255.8	1.8	東三河	2025	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.00		

【横断歩道橋年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	31	39	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	129	132	133
										最新	最新点検結果	点検計画（年度）										修繕計画（年度）												措置記録※1	
番号	横断歩道橋名	道路種別	路線名	所在地	架設年次（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	通路幅員（m）	管理建設事務所	点検実施年度（西暦）	健全性区分 点検要領	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	修繕全体事業費（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分
403	向山大池歩道橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市向山大池町	1970	56	138.6	1.5	東三河	2025	Ⅱ		○					○															50.00		
404	向山歩道橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市向山大池町	1969	57	61.4	1.5	東三河	2022	Ⅲ	○			○					○							△			○			排水樋の修繕　他	50.00		
405	老松歩道橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市老松町	1967	59	39.7	1.5	東三河	2024	Ⅰ	○					○							△	○							鋼材補修、部分塗替　他	50.00		
406	山田歩道橋	一般県道	小松原小池線	豊橋市山田町	1987	39	187.5	3.5	東三河	2025	Ⅱ		○					○														鋼材補修、塗装、舗装	50.00		
407	東脇歩道橋	一般県道	豊橋港線	豊橋市東脇二丁目	1990	36	39.6	1.5	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○												部分塗替　他	50.00		
408	むつび歩道橋	一般国道	42号	田原市六連町	1992	34	49.3	1.5	東三河	2024	Ⅱ	○					○																50.00		
409	豊橋1号歩道橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市つつじが丘一丁目	1989	37	93.4	2.1	東三河	2024	Ⅱ	○					○															部分塗替　他	50.00		
410	飯村歩道橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市飯村町	1984	42	208.6	2.0	東三河	2025	Ⅲ		○					○						△			○	○				鋼材補修、舗装補修	173.0		
411	北山歩道橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市大岩町	1996	30	50.5	2.0	東三河	2024	Ⅲ	○					○												△	○		部分塗替、舗装修繕　他	50.0		
412	前浜歩道橋	一般国道	23号	蒲郡市竹谷町	1996	30	46.6	2.1	東三河	2025	Ⅱ	○						○														部分塗替、裾隠し板修繕　他	50.0		
413	沖田歩道橋	一般国道	259号	豊橋市老津町	2012	14	78.4	2.0	東三河	2025	Ⅰ		○					○															50.0		
414	多門田歩道橋	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市明海町	2012	14	153.1	2.0	東三河	2025	Ⅰ		○					○																	
415	蒲郡市神ノ郷歩道橋	一般国道	247号	蒲郡市神ノ郷町	2017	9	127.0	3.0	東三河	2025	Ⅰ	○						○															50.0		