【大型カルバート年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	23	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	106	107	108
																最新点検結果	点検計画（年度）										修繕計画（年度）												措置記録※1		
番号	カルバート名	読み仮名（カタカタ）	国作業用番号	道路種別	路線名	所　在　地	完成年次（西暦）	完成後経過年数	内空高（m）	内空幅（m）	延長（m）	構造形式	管理建設事務所	点検実施年度（西暦）（前回）	点検実施年度（西暦）（最新）	健全性区分 新点検要領	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	概算修繕全体事業費（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	備　考
1	上品野BOX	カミシナノボックス	CL0-230006-00002	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	2005	21	5.3	6.5	31.3	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	2025	Ⅰ		○					○								△	○					ひび割れ注入工	30.0			
2	廻間町BOX	ハザマチョウボックス	CL0-230006-00003	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市廻間町	不明	不明	2.5	6.5	19.2	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	2025	Ⅱ		○					○									△		○			ひびわれ補修	30.0			
3	西枇杷島町BOX	ニシビワジマチョウボックス	CL0-230006-00004	一般県道	給父西枇杷島線	清須市西枇杷島町	不明	不明	5.0	10.0	26.3	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	2025	Ⅱ		○					○									△		○	○		ひび割れ注入工	30.0			
4	白山町BOX	シラヤマチョウボックス	CL0-230006-00007	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市白山町	不明	不明	4.5	6.0	34.2	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	2025	Ⅰ		○					○								△	○					剥落防止対策	50.0			
5	横断1号函渠	オウダンイチゴウカンキョ	CL0-230006-00058	主要地方道	春日井犬山線	春日井市 明知町	1985	41	5.3	6.8	18.0	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	2025	Ⅰ		○					○								△		○				ひびわれ補修	10.0			
6	無名橋		CL0-230006-00009	一般県道	犬山自然公園線	犬山市大字今井	不明	不明	3.8	8.0	10.2	場所打ちボックスカルバート	一宮	2016	2021	Ⅲ			○					○								△	○	○			躯体間詰め処理、剥落防止シート	25.0	工事 2018.2	Ⅱ	
7	カルバート1	カルバート1	CL0-230006-00010	一般国道	366号	大府市大東町2丁目	2010	16	4.5	7.0	28.0	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	2024	Ⅱ	○					○												△	○		ひびわれ注入	30.0			
8	カルバート2	カルバート2	CL0-230006-00011	主要地方道	名古屋半田線BP	知多郡東浦町大字緒川	2015	11	6.0	22.0	16.6	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	2024	Ⅱ	○					○												△	○		ひびわれ注入	30.0			
9	カルバート3	カルバート3	CL0-230006-00012	主要地方道	西尾知多線	知多郡阿久比町大字板山	1977	49	4.7	7.0	25.7	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	2024	Ⅱ	○					○												△	○		ひびわれ注入・充填、目地補修	30.0			
10	カルバート4	カルバート4	CL0-230006-00013	主要地方道	半田南知多線	南知多町大字内海	1980	46	3.5	6.5	26.6	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	2024	Ⅱ	○					○												△	○		ひびわれ注入・充填、目地補修	30.0			
11	岡崎市上里1丁目BOX	オカザキシカミサト1チョウメボックス	CL0-230006-00014	一般国道	248号	岡崎市上里1丁目	不明	不明	4.7	6.0	35.7	場所打ちボックスカルバート	西三河	2020	2025	Ⅱ		○					○												○						
12	岡崎市桜形町BOX	オカザキシサクラガタチョウボックス	CL0-230006-00015	一般国道	473号	岡崎市桜形町	不明	不明	2.5	7.0	17.4	場所打ちボックスカルバート	西三河	2020	2025	Ⅱ		○					○												△	○					
13	岡崎市上青野町BOX	オカザキシカミアオノチョウボックス	CL0-230006-00017	主要地方道	安城幸田線	岡崎市上青野町	不明	不明	4.9	7.6	13.4	場所打ちボックスカルバート	西三河	2020	2025	Ⅱ		○					○												△	○					
14	岡崎市岩津町BOX	オカザキシイワツチョウボックス	CL0-230006-00018	一般県道	岡崎豊明線	岡崎市岩津町	不明	不明	7.1	8.0	16.0	場所打ちボックスカルバート	西三河	2020	2025	Ⅰ		○					○																		
15	西尾市菱池町蜂ノ尻BO	ニシオシヒシイケチョウハチノシリボックス	CL0-230006-00020	一般県道	蒲郡碧南線	西尾市菱池町蜂ノ尻	不明	不明	2.6	8.6	94.0	場所打ちボックスカルバート	西三河	2020	2025	Ⅱ		○					○												△	○					
16	無名函渠（田戸町水路）大型2連ﾎﾞｯｸｽ(BOX1)	ﾑﾒｲｶﾝｷｮ（ﾀﾄﾞﾁｮｳｽｲﾛ）	CL0-230006-00021	一般国道	247号	高浜市田戸町瀬ケ振	不明	不明	3.0	8.0	45.0	場所打ちボックスカルバート	知立	2018	2022	Ⅱ				○					○									○							工事費　18百万
17	無名函渠（下がり松川右岸水路）大型農業排水ボックス(BOX2)	ﾑﾒｲｶﾝｷｮ（ｻｶﾞﾘﾏﾂｶﾜｳｶﾞﾝｽｲﾛ）	CL0-230006-00022	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市浜町	不明	不明	2.0	6.0	43.0	場所打ちボックスカルバート	知立	2018	2022	Ⅱ				○					○										○						工事費　10百万ヘドロ撤去費外
18	無名函渠（松栄町）本線ボックス(BOX4)	（ﾑﾒｲｶﾝｷｮｼｮｳｴｲﾁｮｳ）	CL0-230006-00026	一般国道	419号	刈谷市松栄町	不明	不明	4.7	16.0	48.1	場所打ちボックスカルバート	知立	2016	2021	Ⅲ			○					○				○		△	△	○	○				ひび割れ補修 剥落対策 漏水対策	80	R3.4.9	Ⅱ	
19	無名函渠（松栄町2）本線ボックス(BOX5)	（ﾑﾒｲｶﾝｷｮｼｮｳｴｲﾁｮｳ2）	CL0-230006-00027	一般国道	419号	刈谷市松栄町	不明	不明	4.8	16.0	33.0	場所打ちボックスカルバート	知立	2016	2021	Ⅲ			○					○						△	△	○	○				ひび割れ補修 剥落対策 漏水対策	60	R3.4.13	Ⅱ	
20	現場打ち門型カルバート	ゲンバウチモンガタカルバート		一般県道	泉田共和線	刈谷市泉田町	2022	4	9.0	5.5	2.8	場所打ちボックスカルバート	知立	－	2024	Ⅰ						○																			
21	新林添橋	シンハヤシゾエハシ	CL0-230006-00028	一般国道	301号	豊田市林添町	1982	44	9.1	13.4	14.0	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	2021	Ⅱ			○					○							△	○					ひびわれ補修	6.5	工事 H30.9 R6.11	Ⅰ	
22	419-10号橋		CL0-230006-00029	一般国道	419号	豊田市迫町	不明	不明	3.3	6.9	24.4	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	2021	Ⅰ			○					○													ひびわれ補修	30.0			
23	58-1号橋		CL0-230006-00030	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市井上町	1990	36	2.5	7.9	10.7	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	2021	Ⅰ			○					○													ひびわれ補修	30.0	工事 H31.6	Ⅰ	
24	284-3号橋		CL0-230006-00031	一般県道	宮上知立線	みよし市打越町	不明	不明	2.5	11.4	15.4	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	2021	Ⅱ			○					○										△	△	○	ひびわれ補修等	30.0			
25	340-2号橋		CL0-230006-00032	一般県道	細川豊田線	豊田市水間町	不明	不明	3.5	6.5	40.8	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	2021	Ⅰ			○					○													照明設備補修	30.0	工事 H30.9	Ⅰ	
26	485-3号橋		CL0-230006-00033	一般県道	沢田御作線	豊田市喜佐平町	不明	不明	2.8	5.3	18.7	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	2021	Ⅱ			○					○															工事 H31.6	Ⅰ	損傷軽微のため、箇所としては要望せず他箇所にまとめて施工検討。
27	新坂下橋	シンサカシタハシ	CL0-230006-00034	一般国道	420号	豊田市阿蔵町	1999	27	8.5	8.0	13.0	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	2021	Ⅱ			○					○																	継続してⅡ判定であり、進行性のないジャンカ1箇所のため次回点検の結果により検討。
28	101-2号橋		CL0-230006-00035	一般県道	月瀬上矢作線	豊田市大野瀬町	2009	17	4.1	6.4	6.5	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	2021	Ⅰ			○					○																	
29	54-3号橋	シンサカシタハシ	CL0-230006-00034	主要地方道	豊田知立線	みよし市福谷町	2013	13	5.1	14.8	5.9	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	2021	Ⅱ			○					○							△	○					ひびわれ補修等	6.5	工事 R6.11	Ⅰ	
30	151－022		CL0-230006-00036	一般国道	151号	新城市片山	不明	不明	4.0	7.0	45.0	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2016	2025	Ⅰ		○					○								△	△	○				ひび割れ補修	10.0			
31	021－065		CL0-230006-00038	主要地方道	豊川新城線	新城市須長字芋久保	不明	不明	2.4	6.9	11.8	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2016	2025	Ⅰ		○					○									△	○				ひび割れ補修	7.0			
32	439－137		CL0-230006-00042	一般県道	能登瀬新城線	新城市西新町	不明	不明	5.0	9.4	20.6	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2016	2025	Ⅱ		○					○									△		○	○		ひび割れ補修	8.0			
33	151－160		CL0-230006-00059	一般国道	151号	新城市八束穂	2006	20	5.0	8.2	39.3	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	-	2025	Ⅰ			○				○								△	△	○				ひび割れ補修	17.0			
34	021－161		CL0-230006-00060	主要地方道	豊川新城線	新城市川田	2010	16	6.3	6.8	38.9	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	-	2025	Ⅰ			○				○								△	△	○				ひび割れ補修	25.0			
35	神明橋	シンメイハシ		一般県道	坂宇場津具設楽線	北設楽郡設楽町津具	2021	5	3.3	8.6	12.3	プレキャストボックスカルバート	新城設楽		2025	Ⅰ							○																		
36	502－002		CL0-230006-00051	一般県道	豊橋環状線	豊橋市山田一番町	不明	不明	4.8	7.8	16.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	2016	2021	Ⅱ			○					○						△	○	○					ひび割れ補修	30.0			
37	031－025		CL0-230006-00052	一般県道	東三河環状線	豊川市為当町	2011	15	3.3	6.0	30.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	2016	2021	Ⅰ			○					○																	
38	381－2		CL0-230006-00053	一般県道	豊津石巻荻平線	豊川市豊津町	不明	不明	4.5	6.0	15.8	場所打ちボックスカルバート	東三河	2016	2021	Ⅱ			○					○										△	△	○	ひび割れ補修	30.0			
39	405－002		CL0-230006-00055	一般県道	小松原小池線	豊橋市小松町	不明	不明	2.9	6.0	22.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	2016	2021	Ⅱ			○					○										△	△	○	ひび割れ補修	30.0			
40	002－015		CL0-230006-00056	主要地方道	豊橋渥美線	田原市浦町	2013	13	4.5	8.0	44.8	場所打ちボックスカルバート	東三河	―	2021	Ⅲ			○					○						△		△	△	○			ひび割れ補修	30.0			
41	002－016		CL0-230006-00057	主要地方道	豊橋渥美線	田原市浦町	2013	13	3.3	10.5	38.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	―	2021	Ⅲ			○					○						△		△	△	○			ひび割れ補修	30.0			
42	042－020			一般国道	42号	田原市和地町	不明	不明	不明	8.0	12.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	―	2023	Ⅱ					○					○															
43	002－013			主要地方道	豊橋渥美線	田原市緑が浜3号	不明	不明	3.5	7.0	36.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	―	2023	Ⅱ					○					○															
44	381－6			一般県道	豊津石巻萩平線	豊橋市石巻萩平町	不明	不明	1.8	10.5	9.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	―	2023	Ⅱ					○					○															
																	4	13	20	2	0	5	16	18	2	0	0	1	0	5	11	17	10	14	14	6					

※1 修繕を実施した大型カルバートについては、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。
点検の実施頻度は5年1回が基本であるが、2016に集中的に実施しているため、今後の予算平準化のため、2018以降で1～2年前倒し実施を計画している。
修繕計画の凡例：△設計、○工事