2026年度　第1回委員会　評価実施事業一覧表

資料４

【事前評価】

抽出	番号	事業課	事業名（細事業名）	地区名	事業箇所	事業概要					備考（B/C）
						事業目標	事業内容	採択予定年度	完成予定年度	事業費（億円）	
○※	1	都市整備課	街路事業	都市計画道路 武豊港線 （金下工区）	武豊町	①交通安全対策を強化（歩行者・自転車の安全性向上） ②まちを活性化（まちづくりと一体となった道路整備） ③防災、減災対策を加速（緊急輸送道路ネットワークの強化）	道路整備 延長L=410m 幅員W=16.0m（2車線）	2026	2040	20	－

※　事業評価番号１と再評価番号３は同一路線のため一括審議を行う。

【事業の必要性】
A：事業着手時に比べ必要性が増大している。
B：事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。
C：事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。

【事業の見込み】
A：事業は順調であり、計画通り確実な完成が見込まれる。
B：多少の阻害要因があるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。
C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。

【事業の効果】
A：事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。
B：事業着手時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が確保される見通しがある。
C：事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が確保される見通しが立たない。

【再評価】

抽出	番号	事業課	事業名（細事業名）	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択年度	再評価該当基準	事業期間延伸理由	各評価項目の判定結果			対応方針案	参考事項：今回と前回再評価時との比較（上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時）						参考：委員会による審議	備考
											事業の必要性	事業の見込み	事業の効果		評価年度	事業期間（自）	事業期間（至）	事業費（億円）	進捗率（%）	B/C		
○（一括審議）	1	道路建設課	道路事業	一般県道 蒲郡碧南線 （江原細池工区）	西尾市	①陸・海・空一体の国際競争力を高める（主要物流拠点・生産開発拠点へのアクセス性向上） ②まちを活性化（地域の主要渋滞箇所等の渋滞緩和） ③防災・減災対策を加速（緊急輸送道路ネットワークの強化）	現道拡幅 延長：L=3.3km 車線数：2→4車線 幅員：W=23.0m	2018	再評価（2回目）	施工方法の変更及び関係機関協議	A	B	B	継続	2026	2019	2030	68.2	65	7.1	審議済（2022再）	
															2022	2019	2026	53.0	20	9.3		
															2018	2019	2026	27.0	0	11.7		
	2	道路建設課	道路事業	一般県道 蒲郡碧南線 （細池菱池工区）	西尾市	①陸・海・空一体の国際競争力を高める（主要物流拠点・生産開発拠点へのアクセス性向上） ②まちを活性化（地域の主要渋滞箇所等の渋滞緩和） ③防災・減災対策を加速（緊急輸送道路ネットワークの強化）	現道拡幅 延長：L=2.3km 車線数：2→4車線 幅員：W=23.0m	2019	再評価（2回目）	関連工事の遅延及び関係機関協議	A	B	A	継続	2026	2020	2028	44.9	72	8.5	審議済（2019事前）	
															2024	2020	2026	41.0	42	8.4		
															2019	2020	2026	40.0	0	7.8		
○※	3	都市整備課	街路事業	都市計画道路 武豊港線	武豊町	①交通安全対策を強化（歩行者・自転車の安全性向上） ②まちを活性化（まちづくりと一体となった道路整備） ③防災、減災対策を加速（緊急輸送道路ネットワークの強化）	道路整備 延長L=230m 幅員W=16.0m（2車線）	2012	再評価（3回目）	関係機関協議の長期化	B	B	A	継続	2026	2013	2029	20.9	50	－	－	
															2023	2013	2027	12.2	50	－		
															2012	2013	2019	8.6	0	－		
○	4	農地整備課	農業農村整備事業 （経営体育成基盤整備事業）	三郷地区	豊橋市	農業生産基盤の整備により営農条件を改善し、生産性の向上や労力の軽減を図るとともに、担い手農家への農地の利用集積を促進する。	区画整理 194.9ha 用水路工 33.4km	2017	再評価（2回目）	関係機関との調整	B	B	A	継続	2026	2017	2031	64.2	44	1.2	審議済（2021再）	
															2021	2017	2026	53.5	15	1.1		
															2016	2017	2026	48.0	0	1.1		
○	5	農地整備課	農業農村整備事業 （特定農業用管水路特別対策事業）	諸桑地区	津島市及び愛西市	老朽化した石綿セメント管を塩化ビニル管等に取り替えることにより、地域の農家が健康被害を受けることなく安心して維持管理ができるようになるとともに、漏水等が抑止され用水の安定供給が可能となることから、地域の農業経営の安定が図られる。	用水路工 24.4km	2016	再評価（2回目）	地元住民との調整	B	B	A	継続	2026	2016	2030	22.4	53	1.5	審議済（2021再）	
															2021	2016	2024	12.0	60	1.0		
															2015	2016	2021	10.1	0	1.1		

【事後評価】

抽出	番号	事業課	事業名（細事業名）	地区名	事業箇所	事業概要（上段：実績、下段：当初）					評価結果の概要			対応方針（案）の概要			参考：委員会による審議	備考
						事業目標	事業内容	事業期間（自）	事業期間（至）	事業費（億円）	事業目標の達成状況	事業効果の発現状況	事業実施による環境の変化	今後の事業評価の必要性	改善措置の必要性	同種事業に反映すべき事項		
○	1	港湾課	港湾事業	衣浦港東浦地区	知多郡東浦町	①地域住民の交流・憩いの場や海洋性レクリエーション機会の創出 ②港湾緑地の修景・緩衝による地域環境の改善	港湾緑地整備 2.9ha	1991	2021	11.5	○（達成）	○（発現）	○（影響無）	なし	なし	あり		
								1991	2000	16.5								