【道路情報表示装置（門型）年次計画】（R6.4.1時点）

1	2	3	4	5	6	11	12	13	19	21	22	23	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	89	90	91
番号	道路情報表示装置名	道路種別	国作業用番号	路線名	所在地	設置年度		管理建設事務所	最新点検年度	健全性区分		最新点検結果	点検計画										修繕計画											修繕内容	概算修繕全体事業費（百万円）	措置記録※		
						西暦	経過年		（西暦）	1巡目（H26～H30）	2巡目（R1～R5）		2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）			再判定実施年月	再判定区分	備考
1	羽根アンダーパス	主要地方道	GM2-230006-00058	岡崎刈谷線	岡崎市羽根町	1997	27	西三河	2021	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ			○					○				○									塗装、部材交換	5.0	R2.12	Ⅰ	
2	羽根アンダーパス	主要地方道	GM2-230006-00059	岡崎刈谷線	岡崎市羽根町	1997	27	西三河	2021	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ			○					○				○									当て板補修、根本保護	5.0	R2.12	Ⅰ	
3	阿蔵473[豊田]	一般国道	GM2-230006-00050	473号	豊田市阿蔵町	1999	25	豊田加茂	2023	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	○				○					○														
4	杉山[新城]	一般国道	GM2-230006-00037	151号	新城市杉山	1989	35	新城設楽	2019	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○														本体・トラス錆対応	5.0			
5	玖老勢[新城]	一般国道	GM2-230006-00040	257号	新城市玖老勢	1992	32	新城設楽	2019	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○														本体・トラス錆対応	5.0			
6	豊栄[新城]	一般国道	GM2-230006-00042	301号	新城市豊栄	1993	31	新城設楽	2019	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○														本体・トラス錆対応	5.0			
7	田峯[新城]	一般国道	GM2-230006-00038	257号	設楽町田峯	1990	34	新城設楽	2019	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○														本体・トラス錆対応	5.0			
8	坂宇場[新城]	一般国道	GM2-230006-00039	151号	豊根村坂宇場	1991	33	新城設楽	2019	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○														本体・トラス錆対応	5.0			
9	奈根[新城]	一般国道	GM2-230006-00041	151号	東栄町奈根	1993	31	新城設楽	2019	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○														本体・トラス錆対応	5.0			
10	清崎[新城]	一般国道	GM2-230006-00043	257号	設楽町清崎	1995	29	新城設楽	2019	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	○					○														本体・トラス・支柱地際錆対応	7.0			

※修繕を実施した施設については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。