【橋梁年次計画】（R6.4.1時点）

管理事務所名：尾張

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）				
1	00001-0-3-1	瀬戸橋	一般国道	155号	瀬戸市銀杏木町	2021	3	30.724	49.66	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
2	00002-0-3-1	森橋	一般国道	155号	瀬戸市京町	不明	不明	16.11	7.28	RC橋	2023	C2	Ⅲ					○					○							△	○						
3	00003-0-3-1	南山橋	一般国道	155号	瀬戸市東松山町	1985	39	4.7	23.11	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○					○									主桁／橋台補修			
4	00004-0-3-1	日の出橋	一般国道	155号	瀬戸市小田妻町	不明	不明	4.8	19.95	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ					○					○														
5	00005-0-3-1	水野橋	一般国道	155号	瀬戸市中水野町	1934	90	10	7.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
6	00005-1-3-1	水野橋(橋側歩道橋)	一般国道	155号	瀬戸市中水野町	不明	不明	12.3	1.5	鋼橋	2021	C2	Ⅲ			○					○						△	○						断面補修	5,000		
7	00006-0-3-1	入尾橋	一般国道	155号	瀬戸市鹿乗町	不明	不明	3.5	7.45	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○							△	○						断面補修	1,000		
8	00007-0-3-1	新東谷橋	一般国道	155号	名古屋市守山区	1984	40	256.4	10.75	鋼橋	2019	C1	Ⅱ	○					○									△									
9	00008-0-3-1	無名橋（4）	一般国道	155号	春日井市気噴町	1983	41	7.1	26.9	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
10	00009-0-3-1	三反田橋	一般国道	155号	春日井市高蔵寺町	1970	54	14	20	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○					△	○							断面補修	1,000		
11	00010-0-3-1	繁田橋	一般国道	155号	春日井市高蔵寺町北	1995	29	12.4	20	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
12	00012-0-3-1	出川橋（上り）	一般国道	155号	春日井市出川町	1993	31	64.9	10.7	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
13	00012-1-3-1	出川橋（下り）	一般国道	155号	春日井市出川町	1993	31	64.9	10.7	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
14	00013-0-3-1	松原橋	一般国道	155号	春日井市東野町	1954	70	3.6	24.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○														主桁／橋台補修		2020.2	Ⅱ
15	00014-0-3-1	東山橋	一般国道	155号	春日井市東野町	1964	60	11	12.1	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○					△	○							断面補修	1,000		
16	00015-0-3-1	下原橋	一般国道	155号	春日井市下原町	1988	36	31.75	12	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
18	00020-0-3-1	第5号橋	一般国道	155号	小牧市下末	1952	72	2.4	14.4	RC橋	2020		Ⅰ		○					○														主桁補修		2020.2	Ⅱ
19	00022-0-3-1	第3号橋	一般国道	155号	小牧市下末	1952	72	3.9	10.15	RC橋	2018	C1	Ⅱ						○																		
20	00023-0-3-1	駒越橋	一般国道	155号	小牧市下末	1965	59	26.64	13.6	PC橋	2022	B	Ⅱ				○					○							△	○				支承補修	5,000		
21	00024-0-3-1	古川橋	一般国道	155号	小牧市二重堀	1964	60	26.06	12.7	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															
22	00025-0-3-1	無名橋	一般国道	155号	小牧市二重堀	1965	59	2.6	9.68	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
23	00026-0-3-1	無名橋(7)	一般国道	155号	小牧市山北町	不明	不明	2.2	25.25	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
24	00027-0-3-1	小牧山橋	一般国道	155号	小牧市新町(一)	1967	57	26.2	20.35	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															
25	21217-0-3-1	小牧山橋右岸取付橋	一般国道	155号	小牧市山北町	1967	57	7	18.8	RC橋	2022	C2	Ⅲ				○					○						△	○					塗装塗替、当て板補修、ひびわれ注入、ボルト取替	20,000		
26	21218-0-3-1	小牧山橋左岸ボックス	一般国道	155号	小牧市新町一丁目	1967	57	7	18.85	RC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○						△	○					塗装塗替、断面修復、段差補修	10,000		
27	00028-0-3-1	村中小橋	一般国道	155号	小牧市村中新町	1967	57	12.9	19	鋼橋	2022	B	Ⅱ				○					○		○	○									主桁補修		2020.6	Ⅱ
28	00029-0-3-1	山屋敷橋	一般国道	155号	小牧市西之島	1962	62	12.1	13.2	PC橋	2021	C2	Ⅲ			○					○					△	○							床版補修 防護柵補修	1,000		
29	00031-0-3-1	新川橋(上り線)	一般国道	155号	小牧市本庄	1980	44	13.5	13.05	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
30	00031-1-3-1	新川橋(下り線)	一般国道	155号	小牧市本庄	1980	44	13.5	13.25	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
31	00033-0-3-1	無名1号橋	一般国道	155号	小牧市中央2丁目	1950	74	2	15.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
32	00034-0-3-1	新金井戸橋(上り線)	一般国道	155号	小牧市東田中	1980	44	17.56	14.25	PC橋	2018	C1	Ⅱ					○					○			△	○							断面補修	1,000		
33	00034-1-3-1	新金井戸橋(下り線)	一般国道	155号	小牧市東田中	1980	44	17.56	11.15	PC橋	2018	C1	Ⅱ					○					○			△	○							断面補修	1,000		
34	00035-0-3-1	土井北橋	一般国道	155号	小牧市小牧原新田	2019	5	22.08	19	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
35	00037-0-3-1	芳池橋	一般国道	155号	小牧市村中	1969	55	10.4	14.3	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
36	00038-0-3-1	入濃橋	一般国道	155号	小牧市入鹿出新田	1980	44	10.7	22.8	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
37	00039-0-3-1	北尾張1号橋	一般国道	155号	小牧市池之内	1976	48	37.61	11.5	PC橋	2021	C1	Ⅲ			○					○							△	○					断面修復、剥離防止	5,000		
38	04601-0-3-1	名古屋上水路橋・上り	一般国道	155号	小牧市上末	1980	44	24.8	7.25	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
39	04601-1-3-1	名古屋上水路橋・下り	一般国道	155号	小牧市上末	1980	44	24.8	7.25	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
40	04602-0-3-1	東田中橋(上り線)	一般国道	155号	小牧市東田中	1980	44	29.8	13.25	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
41	04602-1-3-1	東田中橋(下り線)	一般国道	155号	小牧市東田中	1980	44	29.8	13.25	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
42	04604-0-3-1	下新池橋(上り線)	一般国道	155号	小牧市間々原新田	1970	54	20	7.5	PC橋	2022	B	Ⅱ				○					○							△	○				ひびわれ注入	5,000		
43	04604-1-3-1	下新池橋(下り線)	一般国道	155号	小牧市間々原新田	1970	54	20	7.5	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
44	04682-0-3-1	無名橋(3)	一般国道	155号	瀬戸市鹿乗町	不明	不明	2.6	8.85	RC橋	2020	C2	Ⅲ		○					○						△	○							下部構造補修	1,000		
45	04683-0-3-1	無名橋(5)	一般国道	155号	小牧市下末	不明	不明	2.6	17.51	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
46	04684-0-3-1	外堀中橋	一般国道	155号	小牧市二重堀	2002	22	12.2	11	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
47	04685-0-3-1	無名橋(9)(上り線)	一般国道	155号	小牧市東田中	1980	44	6.5	13.2	PC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
48	04685-1-3-1	無名橋(9)(下り線)	一般国道	155号	小牧市東田中	不明	不明	6.5	13.2	PC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
49	04687-0-3-1	無名橋(6)	一般国道	155号	小牧市新町	不明	不明	3.65	22.93	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
50	04688-0-3-1	無名橋(8)	一般国道	155号	小牧市間々本町	不明	不明	2.1	19.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
51	04884-0-3-1	八田川橋	一般国道	155号	小牧市大草	1992	32	43.66	30	鋼橋	2020	M	Ⅱ		○					○							△		○					断面補修、塗装塗替	100,000		
52	04887-0-3-1	新出川橋	一般国道	155号	春日井市出川町	1993	31	54.5	20	鋼橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画（△:設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
53	21013-0-3-1	無名橋	一般国道	155号	瀬戸市滝之湯町	不明	不明	2.2	7.55	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
54	21014-0-3-1	葭池橋	一般国道	155号	小牧市大字村中	2002	22	21.7	10.25	PC橋	2021		Ⅰ			○					○																
55	21014-1-3-1	葭池橋（上り）	一般国道	155号	小牧市大字村中	2014	10	21.8	9	PC橋	2021		Ⅰ			○					○																
56	21015-0-3-1	生地川BOX	一般国道	155号	小牧市大字大草	不明	不明	9.2	72	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ			○					○																
57	21016-0-3-1	大草地下道BOX	一般国道	155号	小牧市大字大草	不明	不明	4.2	30.6	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ			○					○																
58	21017-0-3-1	上末1号地下道BOX	一般国道	155号	小牧市大字上末	1984	40	7	30	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅲ			○					○							△	○					断面補修、剥離防止	6,500		
59	21019-0-3-1	東田中1号地下道BOX	一般国道	155号	小牧市大字東田中	不明	不明	5.1	30	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ			○					○																
60	21020-0-3-1	東田中3号地下道BOX	一般国道	155号	小牧市大字東田中	不明	不明	3.3	29.8	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
61	21021-0-3-1	東田中2号地下道BOX	一般国道	155号	小牧市大字東田中	不明	不明	4.3	30	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
62	21022-0-3-1	小牧原新田水路BOX	一般国道	155号	小牧市大字小牧原新田	不明	不明	2.5	15.91	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
63	21024-0-3-1	入鹿出新田水路BOX	一般国道	155号	小牧市大字入鹿出新田	不明	不明	2.5	23	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
64	21133-0-3-1	村中高架橋	一般国道	155号	小牧市大字村中	2010	14	117	7.5	鋼橋	2021	S1	Ⅱ			○					○																
65	00179-0-3-1	末広橋	一般国道	248号	瀬戸市南仲之切町	1957	67	5.5	11.15	その他の橋梁	2023	C1	Ⅱ					○					○	△	○									床版補修		2021.3	Ⅱ
66	00180-0-3-1	記念橋	一般国道	248号	瀬戸市末広町	1950	74	18	8	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
67	00180-1-3-1	記念橋　歩道橋	一般国道	248号	瀬戸市末広町	1967	57	18.9	1.5	鋼橋	2023	C2	Ⅲ					○					○							△	○						
68	00180-2-3-1	記念橋　歩道橋　その2	一般国道	248号	瀬戸市末広町	1967	57	18	1.5	鋼橋	2023	M	Ⅲ					○					○						△	○				断面補修、剥離防止	5,000		
69	00181-0-3-1	刎田橋	一般国道	248号	瀬戸市古瀬戸町	1984	40	21.6	7.5	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
70	00182-0-3-1	古瀬戸橋	一般国道	248号	瀬戸市東古瀬戸町	1983	41	7.34	20	鋼橋	2020	M	Ⅱ		○					○																
71	00183-0-3-1	古瀬戸小橋	一般国道	248号	瀬戸市東古瀬戸町	1979	45	5.7	15.95	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
72	00184-0-3-1	紺屋田橋	一般国道	248号	瀬戸市紺屋田町	1933	91	16	12	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
73	00185-0-3-1	五位塚橋	一般国道	248号	瀬戸市紺屋田町	1960	64	9.6	11.9	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
74	00186-0-3-1	大蔵橋	一般国道	248号	瀬戸市品野町	1960	64	8.2	10.3	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○													伸縮装置取替		2021.6	Ⅱ
75	00187-0-3-1	龍洞橋	一般国道	248号	瀬戸市品野町	1930	94	12	11.6	RC橋	2022	M	Ⅱ				○					○							△	○				断面補修、剥離防止	5,000		Ⅱ
76	00189-0-3-1	蛇ケ洞橋	一般国道	248号	瀬戸市上半田川町	1977	47	105	9.75	鋼橋	2022	M	Ⅱ				○					○															
77	00190-0-3-1	公園橋	一般国道	248号	瀬戸市寺本町	1965	59	13	24.5	RC橋	2021	C2	Ⅲ			○					○						△	○						断面修復	15,000		
78	05354-0-3-1	大坪蛍橋（下り線）	一般国道	248号	瀬戸市大坪町	2003	21	11.2	12.79	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
79	05354-1-3-1	大坪蛍橋（上り線）	一般国道	248号	瀬戸市大坪町	2003	21	10.2	12.75	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
80	05359-0-3-1	屋戸中橋	一般国道	248号	瀬戸市屋戸町	2005	19	12	30	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
81	05365-0-3-1	窯の里橋	一般国道	248号	瀬戸市塩草町	2002	22	84.6	12.25	鋼橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
82	21136-0-3-1	新屋戸橋	一般国道	248号	瀬戸市屋戸町	2011	13	60	17.37	鋼橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
83	21142-0-3-1	若宮橋（下り線）	一般国道	248号	瀬戸市若宮町1丁目	2018	6	18.5	14.25	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
84	00191-0-3-1	愛知用水橋	一般国道	363号	瀬戸市小坂町	1966	58	17.2	16.4	鋼橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
85	00192-0-3-1	小川橋	一般国道	363号	瀬戸市西本地町	1966	58	14.8	16.2	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
86	00193-0-3-1	本地大橋	一般国道	363号	瀬戸市西本地町	1966	58	70	16	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○					△	○	○	○			耐震補強	80,000		
87	00194-0-3-1	原下橋	一般国道	363号	瀬戸市西原町	1965	59	3.1	15.9	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○				○									主桁／橋台補修		2020.2	Ⅱ
88	00195-0-3-1	見付跨線橋	一般国道	363号	瀬戸市市場町	1966	58	17.9	16	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○															主桁／伸縮補修 橋面舗装補修			
89	00196-0-3-1	見付橋	一般国道	363号	瀬戸市市場町	1965	59	10	16	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
90	00197-0-3-1	縄手橋	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	1962	62	3.5	6.5	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○							△	○					断面修復	2,000		
91	00198-0-3-1	金地橋	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	1969	55	7.3	8.85	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
92	00199-0-3-1	一の瀬橋	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	1963	61	9.6	8.1	鋼橋	2021	C2	Ⅲ			○					○						△	○					断面修復	12,000		
93	00199-1-3-1	一の瀬橋橋側歩道橋	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	不明	不明	16	2.2	鋼橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
94	04888-0-3-1	上品野橋	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	1992	32	11.1	10.75	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
95	04889-0-3-1	下片草橋	一般国道	363号	瀬戸市片草町	1993	31	15.5	7.4	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
96	21023-0-3-1	新蟹川橋	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	2009	15	16.7	27.6	PC橋	2022	M	Ⅱ				○					○															
97	21030-0-3-1	片草橋	一般国道	363号	瀬戸市片草町	1996	28	10	10.65	PC橋	2021	M	Ⅱ			○					○																
98	21031-0-3-1	上片草橋	一般国道	363号	瀬戸市片草町	1997	27	12.8	11.8	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
99	00200-0-3-1	長久手跨道橋（下り）	主要地方道	力石名古屋線	長久手市大字熊張	1972	52	51.85	10	RC橋	2022	B	Ⅰ				○					○											主桁／支承補修 橋面舗装補修			
100	00200-1-3-1	長久手跨道橋（上り）	主要地方道	力石名古屋線	長久手市大字熊張	2003	21	33	8.34	PC橋	2022	M	Ⅱ				○					○							△	○			断面補修、剥離防止	5,000		
101	00201-0-3-1	前熊ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	1974	50	216.1	9.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ				○					○						△	○				主桁補修 剥落防止対策	50,000		
102	00201-1-3-1	前熊グリーンブリッジ（二期線）	主要地方道	力石名古屋線	長久手市大字熊張字鯉ヶ廻間	2004	20	217.4	7.75	鋼橋	2022	C1	Ⅱ				○					○		○												
103	00202-0-3-1	長久手跨道橋（上り線）	主要地方道	力石名古屋線	長久手市大字長湫	1972	52	123.5	13	PC橋	2022	M	Ⅲ				○					○						△	○				断面補修、剥離防止	20,000		
104	00202-1-3-1	長久手跨道橋（下り線）	主要地方道	力石名古屋線	長久手市大字長湫	1972	52	123.5	13	PC橋	2022	M	Ⅲ				○					○						△	○				断面補修、剥離防止、支承補修	20,000		
105	05050-0-3-1	一乃井橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	1969	55	13.64	14	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
106	05050-1-3-1	一乃井橋（側道橋）	主要地方道	力石名古屋線	長久手市大字熊張	2002	22	16.9	7.5	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
107	05050-2-3-1	一乃井橋（南歩道橋）	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2002	22	16.9	6	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△:設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）				
108	05050-3-3-1	一乃井橋（拡幅橋）	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2002	22	16.5	15	PC橋	2022	M	Ⅱ				○					○							△	○				断面修復、剥離防止、支承補修、排水管補修、ひびわれ注入	5,000		
109	21062-0-3-1	寺田地下道BOX	主要地方道	力石名古屋線	長久手市大字熊張	不明	不明	6	55.2	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
110	21064-0-3-1	勝入塚水路BOX	主要地方道	力石名古屋線	長久手市大字長湫	不明	不明	3.8	30	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
111	00203-0-3-1	大藪橋	主要地方道	名古屋多治見線	瀬戸市鹿乗町	1956	68	34.8	5.7	RC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○			○				△	○				ひびわれ注入、断面修復、塗装塗替	5,000	2021.3	Ⅱ
112	00203-1-3-1	大藪橋橋側歩道橋	主要地方道	名古屋多治見線	瀬戸市鹿乗町	1956	68	34.8	1.5	鋼橋	2022	C2	Ⅲ				○					○							△	○				塗装塗替、舗装打換え、排水管修繕	5,000		
113	00204-0-3-1	御手洗橋	主要地方道	名古屋多治見線	瀬戸市川平町	1957	67	10.6	10	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
114	00205-0-3-1	半ノ木橋	主要地方道	名古屋多治見線	瀬戸市定光寺町	1957	67	4.7	6.75	RC橋	2021	C2	Ⅲ			○					○						△	○						断面修復	5,000		
115	00206-0-3-1	恵幸ノ滝橋	主要地方道	名古屋多治見線	瀬戸市定光寺町	1957	67	7.6	7.4	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○	△	○									主桁補修		2021.3	Ⅱ
116	00207-0-3-1	蛇ヶ洞橋	主要地方道	名古屋多治見線	瀬戸市定光寺町	1957	67	18.8	7.2	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○	△	○									主桁補修		2021.3	Ⅱ
117	00208-0-3-1	下半田川橋	主要地方道	名古屋多治見線	瀬戸市下半田川町	1957	67	4.7	7.3	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
118	00209-0-3-1	尾呂橋	主要地方道	名古屋多治見線	瀬戸市下半田川町	1957	67	7.4	6.8	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○	△	○									主桁補修		2021.3	Ⅱ
119	21056-0-3-1	鹿乗2号水路BOX	主要地方道	名古屋多治見線	瀬戸市鹿乗町	不明	不明	2.42	6	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
120	21057-0-3-1	鹿乗1号水路BOX	主要地方道	名古屋多治見線	瀬戸市鹿乗町	不明	不明	2.85	7	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
121	00210-0-3-1	無名橋	主要地方道	瀬戸環状線	瀬戸市菱野町	1973	51	7	32.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
122	00212-0-3-1	今村橋	主要地方道	瀬戸環状線	瀬戸市川端町三丁	1991	33	76.7	22	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○					○										床版／地覆補修			
123	00214-0-3-1	神川大橋	主要地方道	瀬戸環状線	瀬戸市美濃池町	1979	45	31.4	16	PC橋	2023	M	Ⅱ					○					○														
124	00215-0-3-1	無名橋	主要地方道	瀬戸環状線	瀬戸市東米泉町	1977	47	4.8	20.1	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○		○			○														
125	21040-0-3-1	無名橋	主要地方道	瀬戸環状線	瀬戸市窯町	不明	不明	3.3	6.3	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
126	21041-0-3-1	惣作川BOX	主要地方道	瀬戸環状線	瀬戸市惣作町	不明	不明	6.5	28	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
127	21042-0-3-1	惣作地下道BOX	主要地方道	瀬戸環状線	瀬戸市惣作町	不明	不明	3.6	25.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
128	21055-0-3-1	東谷東橋	主要地方道	瀬戸環状線	瀬戸市内田町2丁目	1985	39	68.2	16	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○					○																
129	00216-0-3-1	和示良跨線橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市上条町	1972	52	184.2	13.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ	○			○					○		○			△		○					断面修復、剥離防止、塗装塗替	100,000		
130	00217-0-3-1	八事橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市八事町	1971	53	17.66	18	鋼橋	2023	S2	Ⅱ					○					○														
131	00218-0-3-1	新興橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市六軒屋町	1982	42	25.9	22.08	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
132	00219-0-3-1	田楽橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市	1959	65	11	8.8	RC橋	2019	C2	Ⅲ	○					○						△	○								主桁／支承補修			
133	00222-0-3-1	寺屋敷橋	主要地方道	春日井一宮線	小牧市小木	1991	33	27.81	15.15	鋼橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
134	00223-0-3-1	新大耕橋	主要地方道	春日井一宮線	小牧市小木西(一)	1964	60	26	8	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○												伸縮／支承補修 橋面舗装補修			
135	00224-0-3-1	無名橋	主要地方道	春日井一宮線	小牧市若草町	1982	42	7	22.1	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
136	00704-0-3-1	新矢戸橋	主要地方道	春日井一宮線	小牧市小木	1965	59	16.52	10.6	鋼橋	2023	C2	Ⅲ					○					○						△	○				主桁補修		2021.3	Ⅱ
137	00704-1-3-1	新矢戸橋　歩道橋（上り）	主要地方道	春日井一宮線	小牧市小木	1965	59	16.52	2	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
138	00704-2-3-1	新矢戸橋　歩道橋（下り）	主要地方道	春日井一宮線	小牧市小木	1965	59	16.52	2.02	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
139	04501-0-3-1	無名橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市上条	不明	不明	3.1	21	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ		○					○																	
140	04502-0-3-1	無名橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市田楽町	不明	不明	3	9.62	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○														主桁／橋台補修		2020.2	Ⅱ
141	04503-0-3-1	神明橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市牛山町	1958	66	13	9.6	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															
142	04504-0-3-1	無名橋	主要地方道	春日井一宮線	小牧市若草町	不明	不明	6.1	17.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
143	05051-0-3-1	下條橋	主要地方道	春日井一宮線	春日井市下條	不明	不明	2.8	20	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
144	21137-0-3-1	不発中央橋	主要地方道	春日井一宮線	小牧市北外山32842	2011	13	33.4	25	PC橋	2019		Ⅰ	○					○																		
145	21138-0-3-1	池田中央橋	主要地方道	春日井一宮線	小牧市北外山	2005	19	6.5	25	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ					○					○														
146	00225-0-3-1	無名橋	主要地方道	春日井各務原線	春日井市宮町	1970	54	3.5	6.72	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
147	04505-0-3-1	無名橋	主要地方道	春日井各務原線	春日井市宮町	1970	54	6	6.1	RC橋	2020	B	Ⅰ		○																						
148	00226-0-3-1	木戸橋	主要地方道	春日井各務原線	春日井市大手町	1959	65	12	16.2	RC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															
149	00227-0-3-1	城見橋	主要地方道	春日井各務原線	小牧市本庄	1982	42	30	9.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ	○					○																		
150	00228-0-3-1	無名橋	主要地方道	春日井各務原線	小牧市本庄町	不明	不明	4.1	16.4	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
151	00229-0-3-1	野中橋	主要地方道	春日井各務原線	小牧市久保一色	1973	51	15.7	12	PC橋	2023	M	Ⅲ					○					○						△	○				主桁補修		2021.3	Ⅱ
152	00229-1-3-1	野中橋(橋側歩道橋)	主要地方道	春日井各務原線	小牧市久保一色	2008	16	18.6	3	PC橋	2023		Ⅰ					○					○														
153	00230-0-3-1	防中橋	主要地方道	春日井各務原線	春日井市上田楽町	1993	31	14.73	16	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
154	00231-0-3-1	野元橋	主要地方道	春日井各務原線	春日井市上田楽町	1984	40	15.7	16	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
155	04506-0-3-1	初茸橋	主要地方道	春日井各務原線	春日井市宗法町	1970	54	3	17.26	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
156	04507-0-3-1	知光院橋	主要地方道	春日井各務原線	春日井市宗法町	1970	54	2.4	14.9	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ		○					○																	
157	04508-0-3-1	ﾎﾑｷﾞﾊﾞｼ	主要地方道	春日井各務原線	春日井市春日井町	1970	54	5.6	11	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
158	04508-1-3-1	ﾎﾑｷﾞﾊﾞｼ橋側歩道橋	主要地方道	春日井各務原線	春日井市春日井町	1970	54	5.6	1.6	鋼橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
159	04509-0-3-1	大杉橋	主要地方道	春日井各務原線	小牧市本庄町	不明	不明	3	12.6	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
160	05052-0-3-1	無名第2橋	主要地方道	春日井各務原線	小牧市本庄	1935	89	7.95	8.95	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
161	00232-0-3-1	無名橋	主要地方道	関田名古屋線	春日井市上条町8	不明	不明	2.5	4	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○														主桁補修		2017.3	Ⅱ
162	00233-0-3-1	松川橋	主要地方道	関田名古屋線	春日井市松河戸町	1961	63	297.6	7	鋼橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画（△:設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
163	04510-0-3-1	無名橋	主要地方道	関田名古屋線	春日井市下条町	不明	不明	3.6	8.4	RC橋	2020		Ⅰ		○					○																	
164	05358-0-3-1	高保橋	主要地方道	関田名古屋線	春日井市林島町	2002	22	27.8	5	鋼橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
165	00234-0-3-1	祖母懐橋	主要地方道	瀬戸設楽線	瀬戸市東本町2丁目	1956	68	6.5	7.55	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ				○					○														
166	00235-0-3-1	宗宮橋	主要地方道	瀬戸環状線	瀬戸市八王子町	1970	54	13.22	12.9	その他の橋梁	2021	B	Ⅰ			○					○															
167	00236-0-3-1	白山橋	主要地方道	瀬戸設楽線	瀬戸市白坂	1962	62	11.7	6.7	RC橋	2021	C2	Ⅲ			○					○							△	○					断面修復、剥離防止	6,500		
168	00237-0-3-1	長曽橋	主要地方道	瀬戸設楽線	瀬戸市南白坂町	1956	68	5.7	9.7	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
169	05055-0-3-1	無名橋	主要地方道	瀬戸設楽線	瀬戸市中白坂町	不明	不明	2.5	7	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○														主桁／橋台補修		2020.2	Ⅱ
170	05360-0-3-1	太子1号橋	主要地方道	瀬戸設楽線	瀬戸市鐘場町	2005	19	39	12.21	PC橋	2019	M	Ⅲ	○					○						△	○											
171	05361-0-3-1	太子2号橋	主要地方道	瀬戸設楽線	瀬戸市太子町	2005	19	58.5	7.75	鋼橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
172	05361-1-3-1	太子2号橋側歩道橋	主要地方道	瀬戸設楽線	瀬戸市太子町	2005	19	32.1		鋼橋	2019	M	Ⅰ	○					○																		
173	21043-0-3-1	戸越川BOX	主要地方道	瀬戸設楽線	瀬戸市東白坂町	不明	不明	3.21	6.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
174	21216-0-3-1	八王子橋	主要地方道	瀬戸環状線	瀬戸市	2013	11	23.9	16.9	PC橋	2022	M	Ⅰ				○					○															
175	00238-0-3-1	春木橋	主要地方道	諸輪名古屋線	東郷町春木	1951	73	10.7	5.5	鋼橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
176	08043-0-3-1	西ノ川橋	主要地方道	諸輪名古屋線	東郷町大字諸輪	1988	36	4.5	13	鋼橋	2023	C1	Ⅱ					○					○	△	○									床版補修		2021.2	Ⅱ
177	21145-0-3-1	頓明橋	主要地方道	春日井犬山線	春日井市明知町	1985	39	45	10.25	鋼橋	2018	M	Ⅱ					○					○														
178	00239-0-3-1	奥岩ヶ根橋	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市西尾町	1931	93	3.6	4.8	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
179	00240-0-3-1	木附大橋	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市木附町	1977	47	21	17.9	鋼橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															
180	00241-0-3-1	新田橋	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市玉野町	1931	93	2.8	12.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
181	00242-0-3-1	うぐい川橋	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市玉野町	1954	70	14.7	7.2	RC橋	2023	M	Ⅱ					○					○														
182	00242-1-3-1	うぐい川橋　歩道橋	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市玉野町	1954	70	19.4	2.8	鋼橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
183	00243-0-3-1	高田橋	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市玉野町	1958	66	2.8	8.6	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○														主桁補修		2017.3	Ⅱ
184	00244-0-3-1	鹿乗橋	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市高蔵寺町	1950	74	73	4.5	RC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○							△	○				修繕設計	10,000		Ⅱ
185	04512-0-3-1	岩ヶ根橋	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市西尾町	1931	93	2.5	4.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○						○																
186	05202-0-3-1	米ヶ廻間橋	主要地方道	豊田知立線	東郷町大字諸輪	2004	20	221.2	12.63	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○															主桁補修		2016.11	Ⅱ
187	05203-0-3-1	東諸輪橋	主要地方道	豊田知立線	東郷町大字諸輪	2001	23	67	28.8	鋼橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
188	21052-0-3-1	東諸輪1号橋	主要地方道	豊田知立線	東郷町大字東諸輪	2004	20	8.2	22.5	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
189	21053-0-3-1	東諸輪5号橋	主要地方道	豊田知立線	東郷町大字東諸輪	不明	不明	6.5	23.3	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
190	00245-0-3-1	愛知用水橋	主要地方道	名古屋岡崎線	東郷町	1961	63	12.2	12.7	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○															床版補修			
193	00247-0-3-1	新池橋	主要地方道	名古屋岡崎線	東郷町大字春木	1951	73	3	15.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○							△	○						断面補修	5,000		
194	00248-0-3-1	蛙池橋	主要地方道	名古屋岡崎線	東郷町大字春木	不明	不明	2.2	19.6	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○														床版補修		2017.3	Ⅱ
195	00249-0-3-1	境川橋	主要地方道	名古屋岡崎線	東郷町春木	1988	36	88.12	14.5	鋼橋	2022	M	Ⅰ				○					○															
196	05364-0-3-1	白土橋	主要地方道	名古屋岡崎線	東郷町大字白土	2003	21	28		PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
197	05367-0-3-1	モチロ橋	主要地方道	名古屋岡崎線	名古屋市天白区荒池	1998	26	10.9	16	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
199	00254-0-3-1	駒前橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	瀬戸市駒前町	1956	68	8	6.7	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
200	00254-1-3-1	駒前橋　橋側歩道橋（上流側）	主要地方道	瀬戸大府東海線	瀬戸市駒前町	不明	不明	9.2	2	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
201	00254-2-3-1	駒前橋　橋側歩道橋（下流側）	主要地方道	瀬戸大府東海線	瀬戸市駒前町	不明	不明	7.9	2	PC橋	2021	M	Ⅱ			○					○																
202	00255-0-3-1	大草橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	長久手市大字熊張	1932	92	3.8	9.03	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
203	00256-0-3-1	岩作橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	長久手市岩作	1958	66	23.3	12.8	RC橋	2022	M	Ⅱ				○					○															
204	00261-0-3-1	大向橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	日進市岩崎	2000	24	39.3	26.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ	○					○																		
205	00266-0-3-1	和合橋(上り線)	主要地方道	瀬戸大府東海線	東郷町和合	1984	40	25	10.27	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
206	00266-1-3-1	和合橋(下り線)	主要地方道	瀬戸大府東海線	東郷町和合知々釜	不明	不明	11.5	9.95	PC橋	2020	M	Ⅱ		○					○																	
207	00267-0-3-1	和合跨道橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	東郷町和合	1984	40	23.2	21.8	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○															剥落防止対策 橋面舗装補修		2017.11	A
208	00271-0-3-1	新若王子橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市沓掛町	1993	31	20.65	19.5	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
209	00273-0-3-1	豊明跨線橋（下り）	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市阿野町	1995	29	194.1	7.5	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○												伸縮／支承補修 橋面舗装補修			
210	00273-1-3-1	豊明跨線橋（上り）	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市阿野町	1970	54	194.1	8	鋼橋	2023	M	Ⅲ				○					○			○				△	○				伸縮／支承補修 橋面舗装補修	25,000		
211	00274-0-3-1	原山橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	瀬戸市原山町	1987	37	21.5	16	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○															床版／橋台補修			
212	05057-0-3-1	無名橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	長久手市大字長湫	不明	不明	2.6	10.8	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○														主桁／橋台補修		2017.3	Ⅱ
213	05058-0-3-1	菊水橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	日進市竹の山	不明	不明	2.83	25.07	鋼橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
214	05201-0-3-1	和合高架橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	東郷町大字和合	1998	26	411.6	16		2019	C2	Ⅲ	○					○						△	○	○	○	○					塗装塗替	200,000	2014.3	B
215	05366-0-3-1	新本郷橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	日進市本郷町	1999	25	28.3		PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
216	05370-0-3-1	前田橋（上り）	主要地方道	瀬戸大府東海線	東郷町大字和合	1994	30	15.7	8	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
217	05370-1-3-1	前田橋（下り）	主要地方道	瀬戸大府東海線	東郷町大字和合	1994	30	15.6	8.6	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
218	21045-0-3-1	西茨水路BOX	主要地方道	瀬戸大府東海線	瀬戸市西茨町	不明	不明	3	16.03	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
219	21046-0-3-1	折戸川BOX	主要地方道	瀬戸大府東海線	日進市折戸町	不明	不明	3.5	18.85	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
220	21047-0-3-1	無名橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	東郷町白鳥2丁目	不明	不明	7	18.5	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ			○					○																
221	21049-0-3-1	沓掛橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市沓掛町	不明	不明	12	27	PC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△:設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
222	21050-0-3-1	三崎水路BOX	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市三崎町	不明	不明	2.5	20.18	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
223	21092-0-3-1	新若王子橋北BOX	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市沓掛町	2001	23	5	21	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ				○					○														
224	21093-0-3-1	新若王子橋南BOX	主要地方道	瀬戸大府東海線	豊明市沓掛町	2001	23	4	21	ボックスカルバート	2022	M	Ⅰ				○					○														
225	21141-0-3-1	井林川BOX	主要地方道	瀬戸大府東海線	瀬戸市菱野町	不明	不明	15		RC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
226	00275-0-3-1	日進跨線橋(上り線)	主要地方道	名古屋豊田線	日進市浅田	1977	47	199.3	9.75	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○		△	○								主桁補修		2021.2	Ⅱ
227	00275-1-3-1	日進跨線橋(下り線)	主要地方道	名古屋豊田線	日進市浅田町	1977	47	199.3	10	PC橋	2023	M	Ⅱ					○					○		△	○								主桁補修		2021.2	Ⅱ
228	00276-0-3-1	井田橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市浅田町	1931	93	5.6	9.7	RC橋	2023	C2	Ⅲ					○					○														
229	00277-0-3-1	野方橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市浅田町	1970	54	11.5	10.5	PC橋	2022	M	Ⅱ				○					○														
230	00278-0-3-1	藤枝橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市藤枝	1973	51	24	11.1	PC橋	2022	C2	Ⅲ				○					○							△	○				修繕設計	10,000		
231	00279-0-3-1	柿ノ木橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市米野木町	1993	31	14.64	16	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
232	00280-0-3-1	下川田橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市米野木町	2012	12	21.4	16	PC橋	2019		Ⅰ	○					○																		
233	05060-0-3-1	上川田橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市	1932	92	4.2		RC橋	2019		Ⅰ	○					○																		
234	21060-0-3-1	無名橋	主要地方道	名古屋豊田線	日進市藤枝町	1959	65	3.2	7.8	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
235	00283-0-3-1	花長橋	主要地方道	名古屋中環状線	春日井市知多町	1976	48	27.8	13	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○														
236	00285-0-3-1	新橋	主要地方道	名古屋中環状線	名古屋市西区比良	1972	52	68.1	16	RC橋	2022	C2	Ⅲ				○					○						△	○					修繕工事	100,000	2014.3	B
237	01172-0-3-1	御鷹野橋	主要地方道	名古屋中環状線	清須市（新川町）西堀江	1967	57	90.45	6	鋼橋	2022	B	Ⅰ				○					○				△	○							塗装塗替	1,000		
238	01172-2-3-1	御鷹野橋（歩道橋）	主要地方道	名古屋中環状線	清須市（新川町）西堀江	1988	36	91.5	2.5	鋼橋	2022	B	Ⅰ				○					○														
239	21059-0-3-1	無名橋	主要地方道	名古屋中環状線	春日井市西本町	不明	不明	4.6	6.8	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
240	04875-0-3-1	御富士橋	主要地方道	名古屋長久手線	長久手市長湫	1991	33	15.5	16	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
241	00288-0-3-1	無名橋	主要地方道	名古屋瀬戸線	尾張旭市印場	1956	68	5.5	11.8	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
242	00290-0-3-1	無名3号	主要地方道	名古屋瀬戸線	尾張旭市城前町	不明	不明	4	14.11	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
243	00291-0-3-1	平池橋	主要地方道	名古屋瀬戸線	尾張旭市北原山	1980	44	12	11.15	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○							△		○					橋面防水、舗装打換え、断面修復、剥	10,000		
244	00292-0-3-1	無名橋	主要地方道	名古屋瀬戸線	瀬戸市川北町	不明	不明	2.2	15.6	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
245	00293-0-3-1	共栄橋	主要地方道	名古屋瀬戸線	瀬戸市平町(一)	1998	26	94	14.5	鋼橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
246	00294-0-3-1	美濃橋	主要地方道	春日井稲沢線	春日井市勝川新町	1979	45	20.8	17.5	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○						○												
247	00295-0-3-1	無名橋4号	主要地方道	春日井稲沢線	春日井市味美西本町	1958	66	2.3	18.1		2023	C1	Ⅱ					○					○														
248	00296-0-3-1	無名橋7号	主要地方道	春日井稲沢線	豊山町大字豊場	1957	67	2.9	18.4	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○														主桁補修		2020.2	Ⅱ
249	00297-0-3-1	無名橋8号	主要地方道	春日井稲沢線	豊山町大字豊場	1957	67	2.5	30.91	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ		○					○																	
250	00298-0-3-1	久田良木橋	主要地方道	春日井稲沢線	豊山町	1982	42	11.2	18.8	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
251	00299-0-3-1	大山川橋(上り線)	主要地方道	春日井稲沢線	豊山町豊場	1969	55	49.15	9.7	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															
252	00299-1-3-1	大山川橋(下り線)	主要地方道	春日井稲沢線	豊山町豊場	1984	40	49.15	12.7	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
253	00301-0-3-1	村前橋	主要地方道	春日井稲沢線	北名古屋市（師勝町）	1978	46	12.7	17.5	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
254	00302-0-3-1	高田橋	主要地方道	春日井稲沢線	北名古屋市（西春町）沖村	1976	48	14.3	20	PC橋	2022	B	Ⅰ				○			○		○															
255	04607-0-3-1	木津橋(上り線)	主要地方道	春日井稲沢線	北名古屋市（師勝町）高田寺	1983	41	47.05	12.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															
256	04607-1-3-1	木津橋(下り線)	主要地方道	春日井稲沢線	北名古屋市（師勝町）高田寺	1983	41	47.05	9.75	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
257	04878-0-3-1	春日新橋	主要地方道	春日井稲沢線	清須市（春日町）落合	1994	30	66.1	23.1	鋼橋	2020	C1	Ⅱ		○					○							△		○					断面修復、剥離防止	50,000		
258	21034-0-3-1	西野水路BOX	主要地方道	春日井稲沢線	北名古屋市中之郷	不明	不明	2.6	21	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
259	21035-0-3-1	二ツ池水路BOX	主要地方道	春日井稲沢線	清須市春日二ッ池	不明	不明	2.4	19.4	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
260	21036-0-3-1	野方水路BOX	主要地方道	春日井稲沢線	清須市春日野方	不明	不明	3.1	19.2	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ			○					○																
261	21037-0-3-1	二番割水路BOX	主要地方道	春日井稲沢線	清須市春日二番割	不明	不明	2.5	22.7	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ			○					○																
262	21038-0-3-1	無名橋	主要地方道	春日井稲沢線	清須市春日上丑	不明	不明	2.9	13.9	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○				○									主桁補修		2020.6	Ⅱ
263	00308-0-3-1	根木寺橋	主要地方道	名古屋江南線	北名古屋市（西春町）徳重	1952	72	3.94	27.48	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ		○					○																	
264	00309-0-3-1	枇杷島陸橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市（西枇杷島町）日之出町	1935	89	70.3	6	RC橋	2021	M	Ⅱ			○					○																
265	00309-2-3-1	東枇杷島4号橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市（西枇杷島町）日之出町	1991	33	23.6	6	鋼橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
266	00309-1-3-1	東枇杷島5号橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市（西枇杷島町）住吉町	不明	不明	70.25	6	RC橋	2021	M	Ⅱ			○					○																
267	00310-0-3-1	小場塚橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市（西枇杷島町）弁天町	1934	90	15.6	16.5	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ				○					○															
268	00311-0-3-1	宮前橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市西枇杷島町	1934	90	8	16.3	RC橋	2023	B	Ⅰ					○					○														
269	00312-0-3-1	新川大橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市（西枇杷島町）地領	1977	47	74.8	11	鋼橋	2022	M	Ⅱ				○					○		○	○									床版補修		2020.6	Ⅱ
270	00312-1-3-1	新川大橋　橋側歩道橋（上流側）	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市西枇杷島町地領	1977	47	74.8	2	鋼橋	2022	B	Ⅱ				○					○															
271	00312-2-3-1	新川大橋　橋側歩道橋（下流側）	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市西枇杷島町地領	1977	47	74.8	2	鋼橋	2022	B	Ⅱ				○					○															
272	00313-0-3-1	東寺野橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市寺野	1934	90	3.2	14.55	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
273	00314-0-3-1	西寺野橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市（新川町）	1970	54	2.5	14.95	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
274	00315-0-3-1	弁天橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市清洲	1934	90	3.5	13.2	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
275	00316-0-3-1	清洲橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市（清洲町）朝日清洲	1935	89	50	11	RC橋	2012																										
276	00372-0-3-1	長者橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市（清洲町）清州	1972	52	68.37	16	PC橋	2020	M	Ⅱ		○					○							△		○					断面修復、剥離防止、ひびわれ注	15,000		
277	05065-0-3-1	無名橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市（新川町）助七新田	不明	不明	4.55	20.74	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△:設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）				
279	21095-0-3-1	小場塚2号橋	主要地方道	名古屋祖父江線	清須市西枇杷島町西八丁	1965	59	21.4	3	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ				○					○		△	○									床版補修			
280	00317-0-3-1	茶賀橋	主要地方道	春日井長久手線	春日井市関田町(三)	1972	52	20.8	8	鋼橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															
281	00318-0-3-1	生目橋	主要地方道	春日井長久手線	春日井市林島町	1954	70	31.83	7.2	RC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○							△	○				修繕設計	10,000		
282	00318-1-3-1	生目橋側道橋	主要地方道	春日井長久手線	春日井市熊野町	不明	不明	32	2	鋼橋	2020	B	Ⅱ		○					○																	
283	00319-0-3-1	下志段味橋	主要地方道	春日井長久手線	春日井市神領町	1972	52	202	11.5	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○					○																
284	00320-0-3-1	西本地橋	主要地方道	春日井長久手線	尾張旭市井田町(三)	1973	51	109.5	16	PC橋	2022	B	Ⅱ				○					○												主桁／伸縮補修 橋面舗装補修			
285	00321-0-3-1	放水路橋	主要地方道	春日井長久手線	瀬戸市小坂町	1966	58	11.4	8.75	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ				○					○															
286	00322-0-3-1	坂下小橋	主要地方道	春日井長久手線	瀬戸市坂上町	1989	35	20.26	8.75	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
287	00323-0-3-1	雁又橋	主要地方道	春日井長久手線	長久手市大字岩作	1976	48	3.6	6.6	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
288	00324-0-3-2	愛知橋	主要地方道	春日井長久手線	長久手市岩作	1998	26	15.4	9	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
289	04882-0-3-1	新富士浦橋	主要地方道	春日井長久手線	長久手市岩作	1995	29	23.3	20	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
290	04883-0-3-1	新小富士浦橋	主要地方道	春日井長久手線	長久手市長湫	1995	29	12.6	24	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
291	21039-0-3-1	森林公園地下道BOX	主要地方道	春日井長久手線	尾張旭市大字新居	不明	不明	2.8	9.1	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○				○									床版補修		2021.2	Ⅱ
292	00325-0-3-1	新地蔵橋	一般県道	名古屋犬山線	春日井市二子町(一)	1960	64	27	10.5	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
293	00326-0-3-1	石塚橋	一般県道	名古屋犬山線	春日井市味美西本町	1970	54	2.1	12.66	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
294	00332-0-3-1	西行堂橋	一般県道	名古屋犬山線	小牧市	1970	54	9.7	14.97	RC橋	2023	M	Ⅱ			○					○																
295	00333-0-3-1	無名橋	一般県道	名古屋犬山線	小牧市南外山	不明	不明	2.4	14.3	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
296	00334-0-3-1	小向橋	一般県道	名古屋犬山線	小牧市南外山	1993	31	33.6	16.3	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
297	00335-0-3-2	筋違橋	一般県道	名古屋犬山線	小牧市大字岩崎	2006	18	16.66	18	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○															床版／橋台補修			
298	05066-0-3-1	南外山橋	一般県道	名古屋犬山線	小牧市南外山	1970	54	2.15	14.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○														主桁補修		2018.3	B
299	00363-0-3-2	新川橋	一般県道	給父西枇杷島線	清須市(新川町)土器野新田	2002	22	73.1	15	鋼橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
300	29069-0-3-1	桃栄跨線橋	一般県道	給父西枇杷島線	清須市桃栄地内	2021	3	130	9.7	PC橋	2023	M	Ⅲ				○					○							△	○				修繕設計	10,000		
301	05001-0-3-1	外町跨線橋	一般県道	助七西田中線	清須市(新川町)下外町	1995	29	148.3	12.7	PC橋	2020	M	Ⅲ		○					○						△			○					主桁補修	10,000		
302	05001-1-3-1	外町跨線橋(歩道橋)	一般県道	助七西田中線	清須市(新川町)下外町	1995	29	61.5	2.1	鋼橋	2020	M	Ⅱ		○					○																	
303	05102-0-3-1	五条橋	一般県道	助七西田中線	清須市(清洲町)大字清洲	1996	28	70.4	13	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
304	00366-0-3-1	上条新橋	一般県道	給父清須線	清須市上条	1972	52	7.1	12.1	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
305	00368-0-3-1	無名橋	一般県道	一宮清須線	清須市(春日町)春日	不明	不明	2.35	29.74	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
306	00369-0-3-1	無名橋3号	一般県道	一宮清須線	清須市一場	1950	74	4.8	13.2	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
307	00370-0-3-1	天王橋	一般県道	一宮清須線	清須市一場	1934	90	8	12.2	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
308	00371-0-3-1	御園橋	一般県道	一宮清須線	清須市(清洲町)一場	不明	不明	3.3	13.32	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
309	00373-0-3-1	乳児塚橋	一般県道	小口名古屋線	小牧市弥生町	1964	60	15.5	6	PC橋	2023	C2	Ⅲ					○					○	△	○									主桁補修		2021.3	Ⅱ
310	00373-1-3-1	乳児塚橋　歩道橋(上り)	一般県道	小口名古屋線	小牧市弥生町	1993	31	17.5	2	鋼橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
311	00373-2-3-1	乳児塚橋　歩道橋(下り)	一般県道	小口名古屋線	小牧市弥生町	1964	60	17.5	2	PC橋	2023	C2	Ⅲ					○					○	△	○									主桁補修		2020.2	Ⅱ
312	00374-0-3-1	無名橋	一般県道	小口名古屋線	小牧市小木	不明	不明	2.3	6.8	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
313	05069-0-3-1	小木野橋	一般県道	小口名古屋線	小牧市小木	不明	不明	2	5.3	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○					○									主桁／ 防護柵補修			
314	00416-0-3-1	めぐみ橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	豊山町青山	1992	32	42.2	16	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
315	00432-0-3-1	熊之橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	北名古屋市(師勝町)	1970	54	2.8	15.53	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
316	00435-0-3-1	六多橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	北名古屋市(師勝町)六ツ師	1964	60	27.84	6	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
317	04876-0-3-1	めぐみ橋アンダーパス	一般県道	名古屋豊山稲沢線	豊山町青山	1992	32	6.12	16	RC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
319	05355-0-3-1	昭聖橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	北名古屋市(師勝町)六ッ師	2003	21	12.5	17	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
320	21006-0-3-1	新大島橋	一般県道	名古屋豊山稲沢線	北名古屋市(師勝町)六ツ師大島	1999	25	13.6	16	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
321	21126-0-3-1	女夫越水路BOX	一般県道	名古屋豊山稲沢線	北名古屋市六ツ師	不明	不明	2.4	15.78	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ			○					○																
322	00418-0-3-1	松河戸橋	一般県道	松河戸西枇杷島線	春日井市松河戸町	1937	87	2	9.9	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ					○					○														
323	05362-0-3-1	的場橋	一般県道	松河戸西枇杷島線	春日井市勝川町2丁目	1961	63	42.6	10.1	鋼橋	2022	B	Ⅱ				○					○															
324	00420-0-3-1	無名橋	一般県道	一場中小田井線	清須市(春日町)	1951	73	4.6	25	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
325	00421-0-3-1	春日橋	一般県道	一場中小田井線	清須市(春日町)落合	1952	72	54.71	5.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○						○									主桁／床版補修 橋脚補修			
326	00421-1-3-1	春日橋　歩道橋	一般県道	一場中小田井線	清須市(春日町)春日　一本松	不明	不明			RC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
327	00423-0-3-1	無名橋(BX)	一般県道	春日小牧線	北名古屋市(西春町)沖村(井島)	1967	57	3.5	14.1	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
328	00424-0-3-1	無名橋(BX)	一般県道	春日小牧線	北名古屋市石橋	1967	57	3.4	9.9	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ					○			○		○														
329	00425-0-3-1	角畑橋	一般県道	春日小牧線	北名古屋市(西春町)石橋角畑	1968	56	2.5	9.52	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
330	00426-0-3-1	無名橋	一般県道	春日小牧線	北名古屋市(西春町)石橋角畑	1967	57	4.1	9	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ		○					○																	
331	00428-0-3-1	無名4号橋	一般県道	春日小牧線	北名古屋市法成寺	1967	57	4	16.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
332	00429-0-3-1	無名橋	一般県道	春日小牧線	北名古屋市法成寺	1967	57	2.9	8.4	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○					○									主桁補修			
333	00433-0-3-1	八幡橋	一般県道	春日小牧線	北名古屋市(師勝町)熊之庄	1959	65	2.74	15.28	ボックスカルバート	2020		Ⅰ		○					○																	
334	00434-0-3-1	長瀬橋	一般県道	春日小牧線	北名古屋市(師勝町)	1959	65	2.5	8.05	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
335	21140-0-3-1	水場橋	一般県道	春日小牧線	清須市春日	1995	29	29.3	9.8	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画（△:設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
336	00414-0-3-1	南中島橋	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市下小針中島	1988	36	23.4	12	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○															伸縮／橋台補修 落防補修			
337	00415-0-3-1	小木橋	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市小木西(二)	1985	39	30.4	12	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
338	00439-0-3-1	境橋	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市市之久田1丁目	2004	20	12.7	9.76	PC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
339	00441-0-3-1	第2橋	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市市之久田町	1958	66	3.1	18.96	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ		○					○																	
340	00442-0-3-1	第3橋	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市市之久田町	1958	66	2.3	10.1	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
341	00443-0-3-1	第4橋	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市市之久田町	2023	1	6.2	6.5	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ		○					○																	
342	00444-0-3-1	無名橋	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市市之久田町	1960	64	2.3	34.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
343	05072-0-3-1	ダイチ橋	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市藤山	1958	66	2.4	14.1	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
344	21087-0-3-1	南中島1号地下道BOX	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市下小針中島3丁目	1989	35	3.8	12	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ			○					○																
345	21088-0-3-1	南中島2号地下道BOX	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市小木南1丁目	不明	不明	7.7	12	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ			○					○																
346	21089-0-3-1	小木南地下道BOX	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市小木南1丁目	不明	不明	4.3	12	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ			○					○																
347	21090-0-3-1	青木川BOX	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市小木南3丁目	1988	36	3.6	17.7	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
348	21091-0-3-1	小木西水路BOX	一般県道	小牧岩倉ー宮線	小牧市小木西3丁目	不明	不明	2.5	17.4	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
349	21120-0-3-1	正眼寺橋	一般県道	西之島江南線	小牧市大字三ツ渕	2010	14	15.7	12	PC橋	2022		Ⅰ				○					○															
350	00448-0-3-1	明知跨道橋	一般県道	明知小牧線	春日井市明知町	1983	41	25	10.5	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○															主桁／地覆補修		2017.10	Ⅰ
351	00449-0-3-1	引沢橋	一般県道	明知小牧線	春日井市神屋町	1983	41	6.8	11.7	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
352	00450-0-3-1	倉谷橋	一般県道	明知小牧線	小牧市大字大山	不明	不明	7.45	7.5	RC橋	2020	M	Ⅱ		○					○																	
353	00451-0-3-1	無名橋	一般県道	明知小牧線	小牧市大字本庄	不明	不明	2.7	9.35	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
354	00452-0-3-1	鼻谷橋	一般県道	明知小牧線	小牧市篠岡大山	不明	不明	3.9	21.7	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
355	00453-0-3-1	大山橋	一般県道	明知小牧線	小牧市	不明	不明	2.8	23.05	ボックスカルバート	2021	C2	Ⅲ			○					○						△	○						断面補修	5,000		
356	00456-0-3-1	宮前橋	一般県道	明知小牧線	小牧市大字池之内	不明	不明	4.2	12	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
357	05073-0-3-1	稚児川橋	一般県道	明知小牧線	小牧市大字大山	不明	不明	4.3	6.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
358	21065-0-3-1	東洞川BOX	一般県道	明知小牧線	小牧市大字大山	不明	不明	3.5	10	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
359	21131-0-3-1	愛知用水BOX	一般県道	明知小牧線	小牧市大字大山	不明	不明	5.06	12.7	ボックスカルバート	2021		Ⅰ			○					○																
360	00458-0-3-1	河内屋橋	一般県道	宮後小牧線	小牧市河内屋新田	不明	不明	3.3	8.5	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
361	00459-0-3-1	宮西橋	一般県道	宮後小牧線	小牧市横内	不明	不明	7.6	6.4	RC橋	2020	M	Ⅱ		○					○																	
362	00459-1-3-1	宮西橋歩道橋	一般県道	宮後小牧線	小牧市横内	不明	不明	7.6	2	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
363	00460-0-3-1	横内橋	一般県道	宮後小牧線	小牧市横内	不明	不明	8.65	6.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
364	00460-1-3-1	横内橋　橋側歩道橋(下流側)	一般県道	宮後小牧線	小牧市横内	不明	不明	8.6	4.3	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
365	00460-2-3-1	横内橋　橋側歩道橋(上流側)	一般県道	宮後小牧線	小牧市横内	不明	不明	9.15	1.45	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
366	00461-0-3-1	岩崎橋	一般県道	宮後小牧線	小牧市岩崎	1998	26	23.5	12	PC橋	2020		Ⅰ		○					○																	
367	00462-0-3-1	観音堂橋	一般県道	宮後小牧線	小牧市	1966	58	12.2	9.9	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
368	00463-0-3-1	無名橋(2)	一般県道	一宮清須線	清須市（春日町）	1977	47	4.4	13.7	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
369	00464-0-3-1	ｷﾀﾔﾏﾊﾞｼ	一般県道	荒井大草線	小牧市池之内	不明	不明	3	12	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
370	00466-0-3-2	記念橋	一般県道	荒井大草線	小牧市大字池之内	2008	16	23.4	11.84	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
371	00468-0-3-1	八幡橋(上り)	一般県道	荒井大草線	小牧市大草	1988	36	17.46	10.75	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
372	00468-1-3-1	八幡橋(下り)	一般県道	荒井大草線	小牧市大字大草	1988	36	17.46	10.75	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
373	00486-0-3-1	生地川橋	一般県道	神屋味美線	春日井市東野町	1980	44	18.15	16	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
374	00487-0-3-1	落合橋	一般県道	神屋味美線	春日井市下原町	1976	48	31.37	16.1	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
375	21103-0-3-1	無名橋	一般県道	神屋味美線	春日井市東野町	不明	不明	3.45	16	RC橋	2021	M	Ⅱ			○					○																
376	21104-0-3-1	ふれあい緑道BOX	一般県道	神屋味美線	春日井市東野町	不明	不明	4	15.4	ボックスカルバート	2021		Ⅰ			○					○													剥落防止対策			
377	00496-0-3-1	西川橋	一般県道	小牧春日井線	春日井市上田楽町	不明	不明	6	5.6	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
378	00497-0-3-1	米野橋	一般県道	小牧春日井線	小牧市北外山入鹿	1984	40	33.21	9.5	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
379	00499-0-3-1	翁橋	一般県道	小牧春日井線	小牧市小牧	1985	39	23.8	15.5	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
380	04611-0-3-1	西行堂橋	一般県道	小牧春日井線	春日井市上田楽町	1966	58	16.76	7	PC橋	2018	C2	Ⅲ					○			○		○	△	○								主桁補修		2021.3	Ⅱ
381	05002-0-3-1	城見橋	一般県道	小牧春日井線	小牧市中央5	2004	20	13.5	21.8	PC橋	2020	B	Ⅰ		○				○	○																	
382	00488-0-3-1	白山橋	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市岩成台	1979	45	24.21	20.1	PC橋	2023	M	Ⅱ					○			○		○														
383	00489-0-3-1	泉橋	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市庄名町	1990	34	62	14	鋼橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
384	00490-0-3-1	新大草橋	一般県道	高蔵寺小牧線	小牧市大草	1988	36	27.93	16	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
385	00491-0-3-1	無名橋	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市桃山町	不明	不明	2.5	12.15	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
386	00493-0-3-1	川向橋	一般県道	高蔵寺小牧線	小牧市下末	不明	不明	4.5	10.9	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
387	00494-0-3-1	天神橋	一般県道	高蔵寺小牧線	小牧市下末	不明	不明	3.5	9.48	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○														主桁／橋台補修		2017.3	Ⅱ
388	00495-0-3-1	北条橋	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市上田楽町	不明	不明	10.9	7	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
389	05076-0-3-1	定野橋	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市桃山	不明	不明	3.7	10.45	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○					○								主桁／橋台補修			
390	05077-0-3-1	下末橋	一般県道	高蔵寺小牧線	小牧市下末	不明	不明	6.7	9.9	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
391	21078-0-3-1	白山1号地下道BOX	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市白山町1丁目	不明	不明	6.6	22.5	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅲ			○					○						△	○						断面補修	5,000		

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△:設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）				
392	21080-0-3-1	白山3号地下道BOX	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市白山町6丁目	不明	不明	4.7	19.2	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○													剥落防止対策			
393	21081-0-3-3	坂下地下道BOX	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市坂下町6丁目	不明	不明	3.3	13	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
394	00500-0-3-1	二軒屋橋	一般県道	南外山勝川停車場線	春日井市稲口町	1979	45	33.8	17	鋼橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
395	05074-0-3-1	大手橋	一般県道	南外山勝川停車場線	春日井市宮町	1931	93	3.8	7.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
396	05075-0-3-1	新田橋	一般県道	南外山勝川停車場線	春日井市宮町	不明	不明	3.1	6.8	RC橋	2020		Ⅰ		○					○					○									主桁補修			
397	00501-0-3-1	記念橋	一般県道	春日井停車場線	春日井市八事町	1967	57	18.36	10	鋼橋	2018	C1	Ⅱ					○					○														
398	00502-0-3-1	天神橋	一般県道	下半田川春日井線	瀬戸市下半田川町	1984	40	16.75	7.7	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○	○																	
399	00503-0-3-1	花川橋	一般県道	下半田川春日井線	瀬戸市下半田川町	1956	68	13	6.5	RC橋	2020	M	Ⅲ		○					○						△	○							支障部補修	1,000		
400	00503-1-3-1	花川橋　橋側歩道橋	一般県道	下半田川春日井線	瀬戸市下半田川町	1988	36	14.85	2	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
401	00504-0-3-1	無名橋	一般県道	下半田川春日井線	瀬戸市下半田川町	1958	66	4.6	9.55	RC橋	2020		Ⅰ		○					○																	
402	00505-0-3-1	沓掛橋	一般県道	下半田川春日井線	瀬戸市定光寺町	不明	不明	5.9	8.15	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○						○																
403	00506-0-3-1	おひな橋	一般県道	下半田川春日井線	瀬戸市定光寺町	1937	87	3.75	8.05	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○														主桁／橋台補修		2017.3	Ⅱ
404	00507-0-3-1	城嶺橋	一般県道	下半田川春日井線	瀬戸市定光寺町	1937	87	71.9	4.5	RC橋	2022	C2	Ⅲ				○					○							△	○				断面修復、伸縮装置取替	10,000		
405	00508-0-3-1	新身洗橋	一般県道	下半田川春日井線	春日井市高蔵寺町2丁目	1972	52	8.5	18	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
406	04613-0-3-1	王富橋	一般県道	下半田川春日井線	春日井市大留町	1988	36	56.6	16	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
407	04879-0-3-1	尾掘橋	一般県道	下半田川春日井線	春日井市高蔵寺町	1993	31	17.4	18	PC橋	2019	M	Ⅰ	○					○																		
408	05078-0-3-1	境川橋	一般県道	下半田川春日井線	瀬戸市下半田川町	不明	不明	4.6	9.4	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
409	21073-0-3-1	鹿乗水路BOX	一般県道	下半田川春日井線	春日井市高蔵寺町	不明	不明	4.04	12.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
410	21074-0-3-1	向田橋	一般県道	下半田川春日井線	春日井市気噴町	2002	22	13.1	18	PC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
411	00514-0-3-1	青木橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市定光寺町	1968	56	4.3	7.05	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
412	00515-0-3-1	大洞橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市定光寺町	1969	55	40	7	鋼橋	2022	B	Ⅰ				○					○														2015.3	Ⅱ
413	00516-0-3-1	大洞小橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市定光寺町	1970	54	15	6.5	PC橋	2023	C2	Ⅲ					○					○														
414	00520-0-3-1	穴水橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市曽野町	1972	52	36.2	12	RC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
415	00521-0-3-1	穴田橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市穴田町	1986	38	9.56	16.17	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
416	00524-0-3-1	釜ヶ洞橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市穴田町	1959	65	5	4	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
417	00525-0-3-1	陣屋橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市上陣屋町	1958	66	3.6	6.4	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
418	05079-0-3-1	新穴田橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市穴田町	1964	60	6.45	6.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
419	05363-0-3-1	数成橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市穴田町	1970	54	11.4	11.9	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
420	21105-0-3-1	無名橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市曽野町	不明	不明	2.8	6.8	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
421	21106-0-3-1	無名橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市曽野町	不明	不明	2.8	6.3	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
422	21107-0-3-1	無名橋	一般県道	定光寺山脇線	瀬戸市曽野町	不明	不明	8	6.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
423	00527-0-3-1	榎戸橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市上半田川町	不明	不明	15	7.45	RC橋	2020	M	Ⅱ		○					○																	
424	00528-0-3-1	寺前橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市上半田川町	1989	35	11.7	7.55	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
425	00529-0-3-1	中平橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市上半田川町	1989	35	11.6	5.5	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
426	00529-1-3-1	中平橋　橋側歩道橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市上半田川町	1989	35	14.6	2.9	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
427	00530-0-3-1	大洞橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市余床町	1961	63	4.5	5.2	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
428	00531-0-3-1	上余床橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市余床町	1959	65	3.4	4.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
429	00532-0-3-1	余床橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市余床町	1984	40	11.9	5	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
430	00534-0-3-1	曽野橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市曽野町	1963	61	6.45	5.5	RC橋	2023	B	Ⅰ					○					○														
431	00535-0-3-1	無名橋（北脇町）	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市北脇町	1931	93	4.8	5	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
432	00536-0-3-1	效範橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市北脇町	1962	62	42.1	6	PC橋	2022	M	Ⅱ				○					○							△	○				断面修復、剥離防止	5,000		
433	00536-1-3-1	效範橋橋側歩道橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市效範町1丁目	1962	62	42.1	2	RC橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
434	00537-0-3-1	川端橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市效範町	1961	63	2.5	7.63	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
435	00538-0-3-1	狩宿橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市西原町	1991	33	53.6	20	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
436	00539-0-3-1	無名橋	一般県道	上半田川名古屋線	尾張旭市井田町	1985	39	5	17.35	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
437	00540-0-3-1	印場橋（下り）	一般県道	上半田川名古屋線	尾張旭市庄中町南島	1993	31	117.1	9.5	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○														床版／伸縮補修 剥落防止対策			
438	00540-1-3-1	印場橋（上り）	一般県道	上半田川名古屋線	尾張旭市庄中町南島	1985	39	117.1	9.5	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○														床版／伸縮補修 剥落防止対策			
439	21096-0-3-1	無名橋（起点付近）	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市上半田川町	不明	不明	6.8	4.5	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
440	21097-0-3-1	蛇ヶ洞水路BOX	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市上半田川町	不明	不明	5.3	14.65	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
441	21098-0-3-1	東曽野橋	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市曽野町	不明	不明	2.7	5	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
442	21099-0-3-1	東横山水路BOX	一般県道	上半田川名古屋線	瀬戸市東横山町	1959	65	7.5	20.85	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
443	21100-0-3-1	石原川BOX	一般県道	上半田川名古屋線	尾張旭市稲葉町	不明	不明	3.3	19.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
444	21101-0-3-1	稲葉川BOX	一般県道	上半田川名古屋線	尾張旭市西の野町	1993	31	3	19.5	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
445	21102-0-3-1	二反田川BOX	一般県道	上半田川名古屋線	尾張旭市東印場町	不明	不明	2.5	22.4	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
446	00543-0-3-1	越中橋	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	瀬戸市南山口町	1974	50	31	28.1	PC橋	2022	M	Ⅱ				○					○															
447	00544-0-3-1	幡山橋	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	瀬戸市南山口町	1977	47	66.6	20	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△:設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
448	05162-0-3-1	上大六橋(上り)	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	長久手市茨ケ廻間	1978	46	30.8	13.72	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
449	05162-1-3-1	上大六橋(下り)	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	長久手市茨ケ廻間	1996	28	30.8	14.28	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○	△	○									橋台補修		2021.2	Ⅱ
450	21002-0-3-1	新水無瀬橋（上り）	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	瀬戸市瘤木町	1990	34	18.5	9.75	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
451	21002-1-3-1	新水無瀬橋（下り）	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	瀬戸市瘤木町	2004	20	18.5	9.6	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
452	21068-0-3-1	南山口地下道BOX	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	瀬戸市南山口町	不明	不明	5.6	27.85	RC橋	2021	M	Ⅱ			○					○																
453	21069-0-3-1	無名橋	一般県道	愛・地球博記念公園瀬戸線	瀬戸市今林町	不明	不明	4.4	19.75	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
454	00546-0-3-1	地蔵橋	一般県道	中水野品野線	瀬戸市上本町	不明	不明	4.5	6.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
455	00547-0-3-1	無名橋	一般県道	中水野品野線	瀬戸市品野町	1931	93	3.2	22.2	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
456	00548-0-3-1	のぞみ橋	一般県道	篠木尾張旭線	春日井市下市場町	1991	33	40	16	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
457	00549-0-3-1	神領跨線橋	一般県道	篠木尾張旭線	春日井市熊野町	1971	53	335	9	PC橋	2022	M	Ⅲ	○			○					○			○				△	○				断面修復、剥離防止	30,000	2021.8	Ⅱ
458	21083-0-3-1	無名橋	一般県道	篠木尾張旭線	春日井市熊野町	不明	不明	2.4	15.4	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ			○					○																
459	21084-0-3-1	無名橋	一般県道	篠木尾張旭線	春日井市熊野町	不明	不明	2.5	16	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
460	21085-0-3-1	無名橋	一般県道	篠木尾張旭線	春日井市熊野町	不明	不明	2.5	15.6	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
461	21134-0-3-1	吉根橋取付高架橋	一般県道	篠木尾張旭線	春日井市熊野町	2002	22	75.3	10.5	PC橋	2023	M	Ⅱ					○					○														
462	21134-1-3-1	吉根橋取付高架橋	一般県道	篠木尾張旭線	春日井市熊野町	2003	21	41.5	2.5	鋼橋	2023	B	Ⅰ					○					○														
463	00552-0-3-1	新松本橋	一般県道	松本名古屋線	春日井市松本町	1992	32	59.9	12	鋼橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
464	00553-0-3-1	表橋	一般県道	松本名古屋線	春日井市大留町	1988	36	62.6	12	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
465	00554-0-3-1	旭橋	一般県道	松本名古屋線	尾張旭市庄中町	1994	30	19.2	16	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
466	05083-0-3-1	江向橋	一般県道	松本名古屋線	春日井市大留町5丁目	1943	81	7	12	ボックスカルバート	2023	M	Ⅱ					○					○														
467	00556-0-3-1	三ヶ峰橋	一般県道	田籾名古屋線	長久手市岩作三ヶ峯	1935	89	5.3	15.2	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ		○					○																	
468	00557-0-3-1	一ノ井橋	一般県道	田籾名古屋線	長久手市前熊一ノ井	1934	90	4.4	21.2	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
469	00558-0-3-1	川原橋	一般県道	田籾名古屋線	長久手市大字前熊	1930	94	2.6	17.3	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
470	00559-0-3-1	前熊橋	一般県道	田籾名古屋線	長久手市前熊	1964	60	23.6	7	鋼橋	2022	C1	Ⅱ				○					○						△	○					断面修復、剥離防止	2,500		
471	00559-1-3-1	前熊橋橋側歩道橋	一般県道	田籾名古屋線	長久手市大字岩作	1964	60	23.2	1.5	鋼橋	2021	B	Ⅰ			○					○			○										床版補修		2020.2	Ⅱ
472	00560-0-3-1	藪田橋	一般県道	田籾名古屋線	長久手市大字岩作	1932	92	2.1	20.26	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
473	00561-0-3-1	落合橋	一般県道	田籾名古屋線	長久手市岩作落合	不明	不明	7	16	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ					○					○														
474	00565-0-3-1	迫間橋	一般県道	岩藤名古屋線	日進市岩崎台	1953	71	2.5	16.14	RC橋	2020	C2	Ⅲ		○					○						△	○							断面補修	1,000		
475	08092-0-3-1	新岩崎橋	一般県道	岩藤名古屋線	日進市岩崎町梅ノ木	2009	15	37.7	3.25	PC橋	2021	M	Ⅰ			○					○																
476	00567-0-3-1	和合橋	一般県道	和合豊田線	東郷町	1952	72	3.4	9.1	RC橋	2019	B	Ⅰ	○					○															床版／橋台補修			
477	00568-0-3-1	境川橋	一般県道	和合豊田線	東郷町春木	1962	62	43.9	6.8	PC橋	2022	M	Ⅱ				○					○															
478	00568-1-3-1	境川橋橋側歩道橋	一般県道	和合豊田線	東郷町大字春木	1962	62	43.9	2.5	鋼橋	2022	B	Ⅰ				○					○															
479	21007-0-3-1	神ノ木橋	一般県道	和合豊田線	東郷町大字和合	不明	不明	3.7	11.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
480	21008-0-3-1	東郷1号橋	一般県道	和合豊田線	東郷町大字和合	不明	不明	2.6	13.05	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
481	21129-0-3-1	東郷3号橋	一般県道	和合豊田線	東郷町大字和合	不明	不明	2	6	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
482	00569-0-3-1	梅森橋	一般県道	浅田名古屋線	日進市浅田	1967	57	42.5	7	鋼橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															
483	05371-0-3-1	小所橋	一般県道	阿野名古屋線	豊明市沓掛町	1994	30	17.8	10.5	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
484	00570-0-3-1	香久山橋	一般県道	岩崎名古屋線	日進市	1991	33	13	14.3	PC橋	2019	M	Ⅰ	○					○																		
485	00571-0-3-1	新大正橋	一般県道	岩崎名古屋線	日進市赤池	1987	37	59.1	16	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
486	05089-0-3-1	山の神橋	一般県道	岩崎名古屋線	日進市岩崎町	1956	68	2.8	11.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
487	05090-0-3-1	繁盛橋	一般県道	岩崎名古屋線	日進市赤池	1981	43	7.12	16.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
488	21075-0-3-1	郷東川BOX	一般県道	岩崎名古屋線	日進市梅森町	不明	不明	2.65	16	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
489	00572-0-3-1	竹若橋	一般県道	米野木苅生線	日進市米野木町	1963	61	14.6	7	PC橋	2023	M	Ⅱ					○					○	△	○								主桁補修		2021.2	Ⅱ
490	05163-0-3-1	海老池橋	一般県道	米野木苅生線	日進市米野木町	1996	28	15.6	7	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
491	21116-0-3-1	第2海老池橋	一般県道	米野木苅生線	日進市米野木町	不明	不明	8.65	6.4	ボックスカルバート	2021		Ⅰ			○					○																
492	00579-0-3-1	水分橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市北新町	2004	20	6.3	13.9	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
493	00580-0-3-1	境橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市北新町	1962	62	3	13.55	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○						○																
494	00581-0-3-1	八幡橋（ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ）	一般県道	岩作諸輪線	日進市北新町	1960	64	4.3	9.3	RC橋	2023	C2	Ⅲ					○					○	△	○								主桁補修		2021.2	Ⅱ
495	00582-0-3-1	天王橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市北新町	1958	66	17.06	9	RC橋	2023	M	Ⅱ					○					○														
496	00582-1-3-1	天王橋　歩道橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市北新町	1958	66	17.06	2.27	鋼橋	2023	M	Ⅱ					○					○														
497	00583-0-3-1	宮前橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市米野木町	1938	86	2.66	19.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
498	00585-0-3-1	方平橋	一般県道	岩作諸輪線	東郷町	1961	63	8	9.3	RC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○															
499	00586-0-3-1	小泉橋	一般県道	岩作諸輪線	東郷町大字諸輪	1961	63	5.7	9.65	鋼橋	2023	M	Ⅲ					○					○	△○									主桁補修		2020.2	Ⅱ
500	05091-0-3-1	北新田橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市北新田	2002	22	16	30.1	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
501	05368-0-3-1	前川橋	一般県道	岩作諸輪線	東郷町諸輪曙	1932	92	16.1	7.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
502	05368-1-3-1	前川橋歩道橋上り	一般県道	岩作諸輪線	東郷町諸輪曙	不明	不明	16.1	2	鋼橋	2021		Ⅰ			○					○																
503	05368-2-3-1	前川橋歩道橋下り	一般県道	岩作諸輪線	東郷町諸輪仲田	1990	34	16.1	2	鋼橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△:設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）				
504	21001-0-3-1	下掘越橋	一般県道	岩作諸輪線	長久手市岩作下堀越	不明	不明	11.7	9.55	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
505	21003-0-3-1	鶯橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市北新町	2003	21	36.4	11.65	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
506	21005-0-3-1	根ノ原橋	一般県道	岩作諸輪線	長久手市大字岩作内万場	不明	不明	10.3	8	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
507	21009-0-3-1	大根橋	一般県道	岩作諸輪線	長久手市大字岩作	不明	不明	9.3	8	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
508	21011-0-3-1	福井橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市北新町	不明	不明	9.5	7.3	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
509	21011-1-3-1	福井橋	一般県道	岩作諸輪線	日進市北新町	1983	41	9.5	2	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
510	21135-0-3-1	新米野木橋（上流・左車線）	一般県道	岩作諸輪線	日進市米野木町	2014	10	34.7	12.75	PC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
511	21135-1-3-1	新米野木橋（下流・右車線）	一般県道	岩作諸輪線	日進市米野木町	2014	10	31.4	12.75	PC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
512	21143-0-3-1	新米野木BOX	一般県道	岩作諸輪線	日進市米野木町	2014	10	5.8	23.5	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ			○					○																
513	00589-0-3-1	山新田橋	一般県道	春木沓掛線	豊明市沓掛町	1990	34	12.1	12.04	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
514	21086-0-3-1	無名橋	一般県道	春木沓掛線	豊明市沓掛町	不明	不明	6.6	11	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
515	00592-0-3-1	境川橋	一般県道	岡崎豊明線	西境町	1986	38	90	12	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○					○													床版／伸縮補修			
516	21072-0-3-1	郷下地下道BOX	一般県道	岡崎豊明線	豊明市新田町	不明	不明	3.5	12	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ			○					○																
517	00593-0-3-1	前棹橋	一般県道	名古屋外環状線	春日井市東野町	1979	45	17.45	18.2	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
518	00594-0-3-1	丁田橋	一般県道	名古屋外環状線	春日井市南下原町	1980	44	26.6	26.63	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
519	00595-0-3-1	池新田橋	一般県道	名古屋外環状線	小牧市小牧	1989	35	26	22	PC橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
520	00596-0-3-1	新生橋	一般県道	名古屋外環状線	小牧市藤島町梵天	1970	54	3.8	15.96	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
521	00598-0-3-1	無名橋	一般県道	名古屋外環状線	北名古屋市（師勝町）井瀬木	1963	61	4.4	16	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
522	08040-0-3-1	熊野橋	一般県道	名古屋外環状線	北名古屋市熊之庄	不明	不明	5.3	15.6	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														
523	21117-0-3-1	生地川ふれあい緑道BOX	一般県道	名古屋外環状線	春日井市東野町	不明	不明	3.5	18	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
524	21118-0-3-1	東光坊水路BOX	一般県道	名古屋外環状線	春日井市鷹来町	不明	不明	3.57	18	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
525	21119-0-3-1	外堀横断道BOX	一般県道	名古屋外環状線	小牧市外堀2丁目	不明	不明	7.8	21.3	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ			○					○																
526	21121-0-3-1	川西横断道BOX	一般県道	名古屋外環状線	小牧市川西3丁目	不明	不明	4	22.1	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ			○					○																
527	21122-0-3-1	小木水路BOX	一般県道	名古屋外環状線	小牧市小木西1丁目	不明	不明	3.8	16	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
528	21123-0-3-1	才海水路BOX	一般県道	名古屋外環状線	北名古屋市鹿田	不明	不明	3	15.3	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○																
529	00599-0-3-1	野口大橋	一般県道	明治村小牧線	小牧市野口	1981	43	43.35	13	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○							△	○						断面補修	10,000		
530	00600-0-3-1	野口橋	一般県道	明治村小牧線	小牧市野口	1982	42	17.5	15.9	PC橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
531	00601-0-3-1	無名橋	一般県道	明治村小牧線	小牧市野口違井那	1982	42	5.1	16	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
532	04877-0-3-1	無名橋（H4－1）	一般県道	明治村小牧線	小牧市野口	1993	31	8.7	16.7	ボックスカルバート	2020	M	Ⅱ		○					○																	
533	21127-0-3-1	道木川BOX	一般県道	明治村小牧線	小牧市大字野口	不明	不明	3	16	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
534	00623-0-3-1	万長橋（まんちょう橋）	一般県道	大里停車場清須線	北市場町	1972	52	5.5	6	RC橋	2023	B	Ⅰ					○					○														
535	00624-0-3-1	岩ヶ根橋	一般県道	内津勝川線	春日井市西尾町	1984	40	5.6	9.3	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
536	00625-0-3-1	駒返橋	一般県道	内津勝川線	春日井市西尾町	1984	40	4.5	9.4	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○					○									主桁／縦桁補修			
537	00626-0-3-1	尼ヶ洞橋	一般県道	内津勝川線	春日井市明知町	1984	40	5	14.75	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
538	00627-0-3-1	お多賀洞橋	一般県道	内津勝川線	春日井市神屋町	1984	40	3.3	10.75	RC橋	2021	C2	Ⅲ			○					○						△	○						断面補修	5,000		
539	00629-0-3-1	坂下橋	一般県道	内津勝川線	春日井市坂下町(五)	1957	67	42.5	10.7	RC橋	2021	M	Ⅱ			○					○															2014.9	Ⅱ
540	00630-0-3-1	神屋水路BOX	一般県道	内津勝川線	春日井市神屋町	1985	39	3	9.3	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
541	05092-0-3-1	無名橋	一般県道	内津勝川線	春日井市内津町	不明	不明	3.4	9.75	RC橋	2021	C2	Ⅲ			○					○						△	○						断面補修	2,000		
542	05094-0-3-1	無名橋	一般県道	内津勝川線	春日井市神屋町	1956	68	2.5	9.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	
543	05095-0-3-1	無名橋	一般県道	内津勝川線	春日井市神屋町	1956	68	2.3	9	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
544	05096-0-3-1	無名橋	一般県道	内津勝川線	春日井市坂下町	1956	68	2.6	13.8	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																	
545	05097-0-3-1	無名橋	一般県道	内津勝川線	春日井市坂下町	不明	不明	2.1	11.05	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
546	05098-0-3-1	無名橋	一般県道	内津勝川線	春日井市下市場	1956	68	3.14	15.79	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
547	05357-0-3-1	内津跨道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市内津町	1994	30	35		鋼橋	2019	B	Ⅰ	○					○																		
548	21108-0-3-1	春日井27号橋	一般県道	内津勝川線	春日井市内津町	不明	不明	3.3	6.85	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
549	21109-0-3-1	内津橋歩道橋	一般県道	内津勝川線	春日井市内津町	1986	38	14.6	2	鋼橋	2021	B	Ⅰ			○					○																
550	21110-0-3-1	内津上町川BOX	一般県道	内津勝川線	春日井市内津町	不明	不明	3.3	10.55	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
551	21111-0-3-1	中町橋	一般県道	内津勝川線	春日井市内津町	1964	60	5.8	18.6	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																
552	21112-0-3-1	中町水路BOX	一般県道	内津勝川線	春日井市内津町	不明	不明	2.7	7.6	RC橋	2021	M	Ⅱ			○					○																
553	21113-0-3-1	無名橋	一般県道	内津勝川線	春日井市内津町	1984	40	2.2	7.9	RC橋	2021	C2	Ⅲ			○					○						△	○						断面補修	1,000		
554	21114-0-3-1	杉洞川BOX	一般県道	内津勝川線	春日井市西尾町	不明	不明	2.52	10.5	ボックスカルバート	2021	C2	Ⅲ			○					○						△	○						断面補修	1,000		
555	05369-0-3-1	境橋	一般県道	豊田東郷線	東郷町大字諸輪	1984	40	67.7		鋼橋	2019	B	Ⅰ	○							○																
556	21012-0-3-1	長久手ランプ橋	一般県道	日進瀬戸線	長久手市大字岩作	2004	20	675	10.85	鋼橋	2020	M	Ⅱ		○					○															2014.9	Ⅰ
557	05160-0-3-1	瑞鳳橋	一般県道	松本名古屋線	尾張旭市庄中町	1996	28	117	16	鋼橋	2019	C1	Ⅱ	○					○																		
558	21999-0-3-1	R1橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市久保山	2005	19	72	15.4	その他の橋梁	2022		Ⅰ				○				○																
559	22001-0-3-1	B1橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市久保山	不明	不明	96.5	7.47	PC橋	2022	B	Ⅰ				○				○																

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画（△:設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
560	22002-0-3-1	B2橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市久保山	2005	19	200.5	7.25	鋼橋	2022	S1	Ⅱ				○				○																
561	22003-0-3-1	B3橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市戸谷田	2005	19	241	7.03	鋼橋	2022	M	Ⅱ				○				○																
562	22004-0-3-1	B4橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市戸谷田	2005	19	204.2	7.32	鋼橋	2022	M	Ⅱ				○				○																
563	22005-0-3-1	B5橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市戸谷田	不明	不明	101.8	9.46	鋼橋	2022	M	Ⅱ				○				○																
564	22006-0-3-1	B6橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市戸谷田	2005	19	68	12.06	鋼橋	2022	M	Ⅲ				○				○									○							
565	22007-0-3-1	B7橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市戸谷田	2005	19	167.82	9.57	鋼橋	2022	M	Ⅱ				○				○																
566	22008-0-3-1	B8橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市東狭間	2005	19	150	6.95	PC橋	2022	C2	Ⅲ				○				○									○							
567	22009-0-3-1	B9橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市東狭間	2005	19	150	7	PC橋	2022	C2	Ⅲ				○				○					○				○						2022.3	Ⅱ
568	22010-0-3-1	B10橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市城屋敷	2005	19	128	7.12	鋼橋	2022	M	Ⅲ				○				○									○							
569	22011-0-3-1	B11橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市武蔵塚	2005	19	150	7.14	PC橋	2022	B	Ⅰ				○				○																
570	22012-0-3-1	B12橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市武蔵塚	2005	19	150	7.02	PC橋	2022	B	Ⅰ				○				○																
571	22013-0-3-1	B13橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市武蔵塚	2005	19	141.71	9.58	鋼橋	2022	M	Ⅲ				○				○									○							
572	22014-0-3-1	B14橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市勝入塚	2005	19	68	12.21	鋼橋	2022	M	Ⅱ				○				○																
573	22015-0-3-1	B15橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市横道	2005	19	191.2	9.57	鋼橋	2022	M	Ⅱ				○				○																
574	22016-0-3-1	B16橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市菅池	2005	19	240	7.06	PC橋	2022	C2	Ⅲ				○				○					○				○						2022.3	Ⅱ
575	22017-0-3-1	B17橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市深田	2005	19	135	6.99	鋼橋	2022	C1	Ⅱ				○				○					○										2022.3	Ⅱ
576	22018-0-3-1	B18橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市横道	不明	不明	150	7.04	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○				○					○										2022.3	Ⅱ
577	22019-0-3-1	B19橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市横道	2005	19	150	7.43	PC橋	2022	M	Ⅱ				○				○					○										2022.3	Ⅱ
578	22020-0-3-1	B20橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市横道	2005	19	112.51	10.03	鋼橋	2022	M	Ⅱ				○				○																
579	22040-0-3-1	2020橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市岩作福井	2005	19	55.8	12.21	RC橋	2022	M	Ⅱ				○				○																
580	22021-0-3-1	B21橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市岩作床寒	2005	19	109.27	9.62	鋼橋	2022	M	Ⅱ				○				○																
581	22022-0-3-1	B22橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市岩作	2005	19	113	6.95	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○				○																	
582	22023-0-3-1	B23橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市岩作	2005	19	145	7	PC橋	2021	M	Ⅱ			○				○																	
583	22024-0-3-1	B24橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市岩作	2005	19	149	7	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
584	22025-0-3-1	B25橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市岩作	2005	19	200	7	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○				○																	
585	22026-0-3-1	B26橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市岩作	2005	19	210	7	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○				○																	
586	22027-0-3-1	B27橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市前熊	2005	19	210	7.2	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○				○																	
587	22028-0-3-1	B28橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市前熊	2005	19	208.8	7.2	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○				○																	
588	22029-0-3-1	B29橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市前熊	2005	19	109.8	9.8	鋼橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
589	22041-0-3-1	2021橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	45	12.2	RC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
590	22030-0-3-1	B30橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	88.1	10.6	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
591	22031-0-3-1	B31橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	180	8.2	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○				○																	
592	22032-0-3-1	B32橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	210	7.3	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
593	22033-0-3-1	B33橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	210	7.1	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
594	22034-0-3-1	B34橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	115	7.8	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○				○																	
595	22035-0-3-1	B35上橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	117.5	3.9	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
596	22035-1-3-1	B35下橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	117.5	3.9	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
597	22042-0-3-1	2022-1橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	58.8	23.3	RC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
598	22043-0-3-1	2022-2橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	44.6	21.3	RC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
599	22044-0-3-1	2023橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	44	21.3	RC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
600	22036-0-3-1	B36橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	103	22.3	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
601	22037-0-3-1	B37上橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	240	3.9	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
602	22037-1-3-1	B37通橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	240	3.8	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
603	22037-2-3-1	B37下橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	240	3.9	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
604	22038-0-3-1	B38上橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	153	3.9	鋼橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
605	22038-1-3-1	B38通橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	153	3.7	鋼橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
606	22038-2-3-1	B38下橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	153	3.9	鋼橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
607	22039-0-3-1	B39上橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	167	3.9	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
608	22039-1-3-1	B39通橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	107.1	3.9	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
609	22039-2-3-1	B39下橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	167	3.9	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
610	22039-3-3-1	B39-2通橋	主要地方道	力石名古屋線	長久手市熊張	2005	19	60	3.9	PC橋	2021	B	Ⅰ			○				○																	
611	00455-0-3-2	林橋	一般県道	明知小牧線	小牧市大字林	不明	不明	5.9	12.5	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○																
624	00253-0-3-2	菱野橋	主要地方道	瀬戸大府東海線	瀬戸市菱野町	2023	1																														