【地下横断歩道年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	23	32	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	86	87	89
番号	地下横断歩道名	道路種別	路線名	所在地	供用年度（西暦）	供用後経過年数	延長（m）	内空幅（m）	内空高（m）	管理建設事務所	点検実施年度（西暦）（最新）	最新点検結果 健全性区分 新点検要領（R4.1）	点検計画 2019（H31）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕計画 2019（H31）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	概算修繕全体事業費（百万円）	措置記録※1 再判定実施年月日	措置記録※1 再判定区分	備考
1	大塚町地下横断歩道	一般県道	上半田川名古屋線	尾張旭市大塚町	1976	49	50.90	2.50	2.40	尾張	2018	Ⅱ								○											△	○	剥離部、鉄筋露出部補修	20			
2	公園前地下横断歩道	主要地方道	力石名古屋線	長久手市茨ケ廻間	不明	不明	208.40	5.00	2.50	尾張	2018	Ⅱ								○																	
3	品野町地下横断歩道	一般国道	248号	瀬戸市品野町	1995	30	18.50	2.50	2.50	尾張	2021	Ⅱ			○					○											△	○	ひび割れ、剥離部補修	70			
4	上水橋東地下道	一般国道	155号号	小牧市大字上末	不明	不明	22.02	3.00	2.50	尾張										○																	
5	小渕地下道	一般国道	155号	一宮市南小渕	1972	53	44.50	1.80	2.50	一宮	2018	Ⅱ								○						○							上屋　塗装塗替、腰壁亀裂充填、路面　漏水補修	2	2022.12 工事完了	Ⅰ	
6	開明地下道	主要地方道	岐阜稲沢線	一宮市開明	1984	41	17.90	2.00	2.55	一宮	2018	Ⅱ								○													上屋　鋼材腐食・塗装塗替、昇降部踏み板補修	1			
7	犬山駅前地下道	主要地方道	春日井各務原線	犬山市犬山	1976	49	50.00	3.00	2.50	一宮	2018	Ⅱ								○						△	○			○			通路部　側壁　タイルの浮き、通路部　頂版漏水の復旧	85	2023.11 工事完了	Ⅱ	R5単県で一部修繕済（通路部頂版から漏水）
8	地下道（蟹江新田）	主要地方道	蟹江飛島線	蟹江町蟹江新町	不明	不明	23.90	2.50	3.00	海部	2019	Ⅲ	○							○				△	○								R3頂部・壁面補修	0	工事2022.3	Ⅰ	
9	大府横断地下道	主要地方道	名古屋碧南線	大府市桃山町	不明	不明	127.00	3.00	2.50	知多	2019	Ⅱ	○							○																	
10	板屋地下横断歩道	一般国道	248号	岡崎市中岡崎町	不明	不明	49.75	2.55	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
11	六名地下横断歩道	一般国道	248号	岡崎市六名町	不明	不明	183.80	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
12	六名東地下横断道	一般国道	248号	岡崎市六名本町	不明	不明	58.50	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
13	羽根第三地下横断歩道	一般国道	248号	岡崎市戸崎町	不明	不明	75.03	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
14	羽根第二地下横断歩道	一般国道	248号	岡崎市羽根北町4丁目	不明	不明	75.45	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○															2016/3/18	Ⅰ	
15	羽根第一地下横断歩道	一般国道	248号	岡崎市羽根北町5丁目	不明	不明	73.65	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
16	柱地下横断歩道	一般国道	248号	岡崎市柱曙2丁目	不明	不明	56.40	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
17	若松地下横断歩道	一般国道	248号	岡崎市若松町	不明	不明	73.20	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
18	上地北地下横断歩道	一般国道	248号	岡崎市上地町	不明	不明	70.00	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○															2016/3/18	Ⅰ	
19	上地南地下横断歩道	一般国道	248号	岡崎市上地5丁目	不明	不明	65.39	2.40	2.50	西三河	2018	Ⅰ								○																	
20	幸田深溝横断地下道	一般国道	248号	幸田町深溝	不明	不明	27.70	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
21	三ヶ根駅前地下横断歩道	一般国道	23号	幸田町深溝	不明	不明	53.54	2.40	2.55	西三河	2018	Ⅰ								○																	
22	暮戸跨線橋地下横断道	主要地方道	岡崎環状線	岡崎市暮戸町	不明	不明	41.80	2.10	2.50	西三河	2018	Ⅲ								○							△	△	○				漏水対策工など	19			
23	大谷坂地下道	主要地方道	岡崎環状線	岡崎市上地4丁目	1982	43	86.00	2.50	2.50	西三河	2013	Ⅱ								○																	
24	堤ヶ入横断地下道	主要地方道	岡崎環状線	岡崎市上地4丁目	不明	不明	79.70	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○															2015/3/20	Ⅰ	
25	緑ヶ丘地下横断歩道	主要地方道	岡崎環状線	岡崎市緑丘2丁目	不明	不明	76.40	3.10	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○															2016/3/18	Ⅰ	
26	大西地下横断歩道	主要地方道	岡崎環状線	岡崎市大西町	1985	40	72.96	3.00	2.40	西三河	2018	Ⅱ								○																	
27	男川地下横断歩道	主要地方道	岡崎環状線	岡崎市大西町	1982	43	62.97	3.00	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
28	高須地下横断歩道	主要地方道	安城幸田線	岡崎市福岡町	1980	45	35.36	2.00	2.58	西三河	2018	Ⅱ								○					△		○	○							2025/2/25	Ⅱ	
29	昭和地下横断歩道	主要地方道	岡崎刈谷線	岡崎市昭和町	不明	不明	80.75	2.50	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
30	若松横断地下道	一般県道	岡崎幸田線	岡崎市若松町	不明	不明	14.28	2.20	1.80	西三河	2018	Ⅱ								○																	
31	二反田地下横断歩道	一般県道	市場福岡線	岡崎市上地6丁目	不明	不明	62.20	2.52	2.52	西三河	2018	Ⅱ								○																	
32	米津横断地下道	主要地方道	豊田一色線	西尾市米津町	1985	40	93.25	2.90	2.50	西三河	2018	Ⅱ								○																	
33	錦町横断地下道	一般国道	247号	碧南市錦町	1981	44	90.70	2.50	2.50	知立	2022	Ⅱ				○					○										△	○	断面修復、舗装打替え	20			
34	今川町地下道	一般県道	今川刈谷停車場線	刈谷市今川町	1980	45	62.58	2.50	2.50	知立	2022	Ⅱ				○					○									△	○		ひび割れ補修	20			
35	桜町地下道	主要地方道	安城碧南線	安城市御幸本町	1981	44	55.30	3.10	2.50	知立	2022	Ⅱ				○					○												ひび割れ補修	20			撤去の計画があり、補修は実施しない
36	桜町地下道	主要地方道	知立東浦線	刈谷市桜町	1984	41	169.60	2.50	2.50	知立	2022	Ⅱ				○					○											△	断面修復、漏水対策	5			隣接工事調整
37	城掘地下道	主要地方道	岡崎刈谷線	安城市安城町	1978	47	91.70	2.50	2.50	知立	2022	Ⅱ				○					○									△	○		ひび割れ補修	20			
38	浜道地下道	一般県道	安城桜井線	安城市浜富町	1982	43	67.71	3.10	2.50	知立	2022	Ⅰ				○					○												断面修復、舗装打替え	5			

【地下横断歩道年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	23	32	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	86	87	89
番号	地下横断歩道名	道路種別	路線名	所在地	供用年度（西暦）	供用後経過年数	延長（m）	内空幅（m）	内空高（m）	管理建設事務所	点検実施年度（西暦）（最新）	最新点検結果 健全性区分 新点検要領（R4.1）	点検計画 2019（H31）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕計画 2019（H31）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	概算修繕全体事業費（百万円）	措置記録※1 再判定実施年月日	再判定区分	備考
39	池上地下道	一般県道	小垣江安城線	刈谷市小垣江町	1990	35	59.09	3.10	2.50	知立	2022	Ⅰ				○					○												舗装打替え	5			
40	ごくらく坊地下道	一般県道	安城桜井線	安城市安城町	1982	43	72.30	2.40	2.50	知立	2022	Ⅱ				○					○											△	断面修復	5			R5緊急維持でCo補修
41	里町地下道	主要地方道	豊田一色線	安城市里町	1981	44	40.63	2.70	2.60	知立	2022	Ⅰ				○					○												ひび割れ補修、防水層設置				
42	臨海公園体育館南地下道	一般国道	247号	碧南市浜町	1974	51	34.10	3.00	2.50	知立	2022	Ⅰ				○					○			△○									既設タイル撤去、表面被覆工	33	工事2021.2	Ⅰ	
43	錦町地下道	主要地方道	岡崎刈谷線	安城市錦町	1992	33	75.20	3.00	2.50	知立	2022	Ⅰ				○					○									△			塗装塗替え、舗装打替え	20			
44	宮後地下道	主要地方道	安城碧南線	碧南市宮後町	1981	44	61.87	2.30	2.60	知立	2022	Ⅱ				○					○									△	○		ひび割れ補修、断面修復	20			
45	猿渡横断地下道	一般県道	安城知立線	知立市弘法町	1973	52	26.50	2.00	2.50	知立	2022	Ⅱ				○					○												断面修復	5			
46	安城公園西地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市桜町	不明	不明	125.86	5.07	2.55	知立	2020	Ⅲ		○						○					○								断面修復	5	工事2021.6	Ⅱ	令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
47	丸山地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市藤井町	不明	不明	23.52	4.20	2.50	知立	2020	Ⅱ		○						○											△	○	舗装補修	5			令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
48	曲尺手地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市尾崎町	不明	不明	35.46	3.35	2.50	知立	2020	Ⅱ		○						○											△	○	ひび割れ補修	5			令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
49	広畔橋地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市安城町	不明	不明	147.49	3.50	2.70	知立	2020	Ⅲ		○						○					○								断面修復、ひび割れ補修	5	工事2021.6	Ⅱ	令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
50	庚申橋地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市大東町	不明	不明	131.65	5.00	2.55	知立	2020	Ⅱ		○						○											△	○	断面補修	5			令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
51	小山地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市新田町	不明	不明	94.70	2.22	2.45	知立	2020	Ⅱ		○						○											△	○	ひび割れ補修、舗装補修	5			令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
52	昭林橋地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市安城町	不明	不明	39.57	3.00	2.55	知立	2020	Ⅲ		○						○					○								断面修復、舗装補修	5	工事2021.6	Ⅱ	令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
53	大東架道橋地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市大東町	不明	不明	94.00	5.00	2.65	知立	2020	Ⅲ		○						○					○								断面修復、舗装補修	5	工事2021.6	Ⅱ	令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
54	中部小西地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市大東町	不明	不明	144.91	5.09	2.50	知立	2020	Ⅲ		○						○					○								断面修復、ひび割れ補修、舗装補修	5	工事2021.6	Ⅱ	令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
55	百々目木橋地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市城南町	不明	不明	181.83	5.05	2.53	知立	2020	Ⅲ		○						○					○								断面修復、ひび割れ補修、舗装補修	5	工事2021.6	Ⅱ	令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
56	浜畔地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市横山町	不明	不明	149.31	5.00	2.50	知立	2020	Ⅱ		○						○											△	○	断面修復、ひび割れ補修、舗装補修	5			令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
57	名鉄本線地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市尾崎町	不明	不明	33.48	3.00	2.50	知立	2020	Ⅲ		○						○					○								断面修復	5	工事2021.6	Ⅱ	令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
58	明治川沿地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市東栄町	不明	不明	52.47	3.00	2.50	知立	2020	Ⅱ		○						○												△	断面修復、ひび割れ補修	5			令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
59	広岸橋地下道	一般県道	豊田安城自転車動線	安城市安城町	不明	不明	161.34	3.00	2.50	知立	2020	Ⅱ		○						○												△	断面修復、ひび割れ補修	5			令和4年1月より地下横断歩道に移管（アンダーパスより）
60	トヨタ町地下道	一般国道	248号	豊田市トヨタ町	1998	27	37.80	4.00	2.50	豊田加茂	2018	Ⅰ								○													ひび割れ、剥離補修工	7			
61	無名地下道　7007	一般国道	248号	豊田市下林町	2004	21	28.00	2.50	2.50	豊田加茂	2018	Ⅰ								○													剥離補修工	3			
62	堤小地下道	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市高岡町	1973	52	21.00	2.50	2.50	豊田加茂	2018	Ⅲ								○				○									剥離補修工	10	工事2021.2	Ⅰ	
63	若林西（高美団地前）地下道	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市若林西町	1973	52	19.40	2.00	2.50	豊田加茂	2018	Ⅰ								○													剥落、ひび割れ補修工	3			
64	若林（三河線）地下道	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市若林東町	1973	52	51.40	2.60	2.50	豊田加茂	2018	Ⅲ								○			△	○									剥落、ひび割れ補修工	10	工事2021.2	Ⅰ	
65	広福地下道	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市広美町	1979	46	11.20	3.00	2.60	豊田加茂	2018	Ⅲ								○			△	○									ひび割れ、剥離補修工	3	工事2021.2	Ⅰ	
66	ユーマート前地下道	主要地方道	豊田安城線	豊田市土橋町	1974	51	35.30	2.00	2.00	豊田加茂	2018	Ⅲ								○				○									剥落、ひび割れ補修工	17	工事2020.11	Ⅰ	
67	無名横断地下道	主要地方道	豊田安城線	豊田市大林町	1970	55	31.00	2.50	2.70	豊田加茂	2025	Ⅱ							○				△	○									剥落、ひび割れ補修工	3	工事2021.2	Ⅰ	
68	上郷地下道	一般県道	岡崎豊明線	豊田市上郷町	1973	52	16.30	2.50	2.40	豊田加茂	2018	Ⅱ								○			△				○						剥落、ひび割れ補修工	45	工事2023.5	Ⅰ	
69	山之手地下道	一般県道	三河豊田（T）大林線	豊田市御幸本町	1975	50	101.80	4.00	2.50	豊田加茂	2025	Ⅱ							○														剥離補修工、ボルト補修工	19	工事2018.12	Ⅱ	
70	トヨタ町地下道	一般県道	豊田環状線	豊田市トヨタ町	1974	51	24.60	2.50	2.40	豊田加茂	2018	Ⅱ								○			○										剥離補修工	15	工事2019.10	Ⅰ	
71	御幸本町東地下道	一般県道	豊田環状線	豊田市御幸本町	1975	50	24.30	3.00	2.50	豊田加茂	2018	Ⅲ								○				○									剥離補修工	15	工事2021.2	Ⅰ	
72	宮上地下横断歩道	一般県道	豊田東郷線	豊田市宮上町	1965	60	10.40	2.50	2.50	豊田加茂	2025	Ⅱ							○				○										ひび割れ、剥離補修工	3	工事2019.10	Ⅰ	
73	内金横断地下道	一般国道	151号	新城市長篠	1975	50	83.50	2.55	2.50	新城設楽	2018	Ⅰ							○																2017/3/31		
74	平井横断地下道	一般国道	151号	新城市平井	1982	43	66.00	3.10	2.50	新城設楽	2018	Ⅰ							○																2017/3/31		
75	坂字場小学校横断地下道	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂字場	1971	54	17.30	2.20	2.20	新城設楽	2018	Ⅱ							○										○				修繕工事		2019/2/4	Ⅱ	
76	天狗棚駐車場地下道	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町津具	1981	44	15.70	2.50	2.50	新城設楽	2018	Ⅰ							○																2019/2/4	Ⅰ	

【地下横断歩道年次計画】（R8.4.1時点）

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	23	32	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	86	87	89
番号	地下横断歩道名	道路種別	路線名	所在地	供用年度（西暦）	供用後経過年数	延長（m）	内空幅（m）	内空高（m）	管理建設事務所	点検実施年度（西暦）（最新）	最新点検結果 健全性区分 新点検要領（R4.1）	点検計画 2019（H31）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕計画 2019（H31）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	修繕内容	概算修繕全体事業費（百万円）	措置記録※1 再判定実施年月日	措置記録※1 再判定区分	備考
77	麻生田地下横断歩道	一般国道	151号	豊川市麻生田町	1969	56	56.90	2.75	2.50	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○									△	○		頂版、側壁補修	15			
78	谷川地下歩道	一般国道	151号	豊川市東豊町5丁目	1972	53	65.60	2.50	2.54	東三河	2022	Ⅰ				○					○		○										頂版、側壁補修	28	工事2020.1	Ⅰ	
79	牧野第1地下歩道	一般国道	151号	豊川市東豊町5丁目	1972	53	65.50	2.50	2.56	東三河	2022	Ⅲ	○			○					○									△	○		頂版、側壁補修	15			
80	牧野第2地下歩道	一般国道	151号	豊川市天神町	1972	53	67.10	2.50	2.53	東三河	2022	Ⅰ				○					○												頂版、側壁補修	22	工事2018.6	Ⅰ	
81	馬場地下歩道	一般国道	151号	豊川市馬場町	1972	53	73.10	2.50	2.53	東三河	2022	Ⅲ	○			○					○					△				○			頂版、側壁補修	20			
82	金剛（高原）地下歩道	一般国道	151号	豊川市午久保町	1973	52	66.90	2.50	2.52	東三河	2022	Ⅰ				○					○		○	○									排水樋、舗装補修	29	工事2020.6	Ⅰ	
83	伊良湖地下歩道	一般国道	259号	田原市伊良湖町	1972	53	113.40	2.94	2.80	東三河	2022	Ⅱ				○					○		△	○									排水溝防止柵補修	26	工事2021.3	Ⅰ	
84	古田地下歩道	一般国道	259号	田原市古田町	1971	54	45.90	2.52	2.54	東三河	2022	Ⅰ				○					○			○									頂版、側壁補修	28	工事2021.3	Ⅰ	
85	小池2号地下歩道	一般国道	259号	豊橋市南小池町	1974	51	67.00	2.50	2.70	東三河	2022	Ⅲ				○					○				△					○			側壁、排水管補修	26	修正2019.10	Ⅱ	
86	小池1号地下歩道	一般国道	259号	豊橋市小池町	1973	52	58.50	2.50	2.70	東三河	2022	Ⅲ				○					○		△	○	○								側壁、舗装版補修	9	工事2022.3	Ⅰ	
87	御津1号地下歩道	主要地方道	東三河環状線	豊川市御津町西方	1983	42	69.30	2.50	2.66	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○												側壁、排水管補修				
88	御津2号地下歩道	主要地方道	東三河環状線	豊川市御津町泙野	1983	42	75.30	2.50	2.67	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○												側壁、排水管補修				
89	駅前大通2地下歩道	一般県道	豊橋停車場線	豊橋市駅前大通2丁目	1970	55	106.10	3.90	2.50	東三河	2022	Ⅲ				○					○		△	○	○								側壁、頂版補修	27	工事2022.3	Ⅰ	
90	無名地下道	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市花田一番町	1996	29	42.70	4.27	2.50	東三河	2022	Ⅱ	○			○					○										△		側壁外壁補修	5			
91	柱2番町地下歩道	一般県道	豊橋環状線	豊橋市柱二番町	1978	47	67.70	2.50	2.50	東三河	2022	Ⅱ				○					○												側壁、上屋側面補修				
92	どんどん地下歩道	主要地方道	田原高松線	田原市田原町	不明	不明	46.20	3.10	2.52	東三河	2022	Ⅱ				○					○			○									上屋柱部補修	9	工事2021.3	Ⅰ	
93	豊島横断地下道	一般国道	259号	田原市豊島町						東三河										○																	令和4年1月より地下横断歩道として扱う（新規）
94	023－003	一般国道	23号							東三河										○																	令和4年1月より地下横断歩道として扱う（新規）
95	023－005	一般国道	23号							東三河										○																	令和4年1月より地下横断歩道として扱う（新規）
96	031－024	主要地方道	東三河環状線							東三河										○																	令和4年1月より地下横断歩道として扱う（新規）
97	073－003	主要地方道	長沢蒲郡線							東三河										○																	令和4年1月より地下横断歩道として扱う（新規）
98	388－3	一般県道	大山豊橋停車場線							東三河										○																	令和4年1月より地下横断歩道として扱う（新規）
99	497－2	一般県道	田原豊橋自転車道線							東三河										○																	令和4年1月より地下横断歩道として扱う（新規）