組立歩道・張出歩道・水路蓋等（R8.4.1時点）

No.	施設名	路線名	所在地	建設年次等	延長(m)	幅員(m)	構造	事務所	点検年(最新)	判定(最新)	点検計画										修繕計画										措置記録
											2019年 R1	2020年 R2	2021年 R3	2022年 R4	2023年 R5	2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2019年 R1	2020年 R2	2021年 R3	2022年 R4	2023年 R5	2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	
1	尾-国155-1-001	（国）155号	瀬戸市十軒町地内	不明	117.0	1.50	組立歩道	尾張	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
2	尾-国155-1-002	（国）155号	瀬戸市幸町地内	不明	80.0	1.30	組立歩道	尾張	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
3	尾-主57-1-001	（主）瀬戸大府東海線	長久手市岩作色金地内	不明	35.0	1.50	組立歩道	尾張	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
4	尾-県233-2-001	（一）岩作諸輪線	日進市八幡西北新町地内	不明	40.0	2.10	張出歩道	尾張	2019(R1)	Ⅱ	○							○											○		
5	尾-県233-2-002	（一）岩作諸輪線	日進市北新町薬師池西地内	不明	65.0	2.15	張出歩道	尾張	2019(R1)	Ⅲ	○							○						△					○		
6	尾-県233-1-001	（一）岩作諸輪線	東郷町木戸畑地内	不明	18.0	1.50	組立歩道	尾張	2019(R1)	Ⅲ	○							○						△					○		
7	尾-県237-1-001	（一）新田名古屋線	豊明市間米町地内	不明	43.0	1.50	組立歩道	尾張	2019(R1)	Ⅳ	○							○			○										R1緊急対応済み
8	尾-国363-2-001	（国）363号	瀬戸市上品野町地内	不明	60.0	0.50	張出歩道	尾張	2019(R1)	Ⅳ	○							○			△		○								R3緊急対応済み
9	尾-国363-2-002	（国）363号	瀬戸市上品野町地内	不明	54.0	0.50	張出歩道	尾張	2019(R1)	Ⅳ	○							○			△		○								R3緊急対応済み
10	尾-国363-1-001	（国）363号	瀬戸市上品野町地内	不明	4.0	1.00	組立歩道	尾張	2019(R1)	Ⅳ	○							○			△	○									R2修繕済み
11	尾-県212-2-001	（一）窯元東古瀬戸線	瀬戸市上品野町地内	不明	282.0	1.60	張出歩道	尾張	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
12	尾-主33-2-001	（主）瀬戸設楽線	瀬戸市古白坂町地内	不明	30.0	1.43	張出歩道	尾張	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
13	尾-主33-2-002	（主）瀬戸設楽線	瀬戸市白坂町地内	不明	73.0	1.80	張出歩道	尾張	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
14	尾-主67-1-001	（主）名古屋祖父江線	清須市助七地内	不明	30.0	3.00	組立歩道	尾張	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
15	尾-県163-1-001	（一）一場中小田井線	清須市春日地内	不明	30.0	1.00	組立歩道	尾張	2020(R2)	Ⅲ		○						○								△			○		
16	尾-県508-2-001	（一）内津勝川線	春日井市内津町	不明	150.0	2.00	張出歩道	尾張	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
17	尾-県199-3-001	（一）高蔵寺小牧線	小牧市下末地内	不明	200.0	1.00	水路蓋	尾張										○													
18	尾-県165-3-001	（一）春日小牧線	小牧市外堀～下小針地内	不明	1200.0	2.00	水路蓋	尾張										○													
19	尾-県158-3-001	（一）小口名古屋線(1)	小牧市村中地内	不明	220.0	1.50	水路蓋	尾張										○													
20	尾-県158-3-002	（一）小口名古屋線(2)	小牧市村中地内	不明	160.0	2.00	水路蓋	尾張										○													
21	尾-県158-3-003	（一）小口名古屋線(3)	小牧市村中～横内地内	不明	1400.0	1.50	水路蓋	尾張										○													
22	尾-主27-3-001	（主）春日井各務原線(1)	小牧市本庄地内	不明	300.0	1.00	水路蓋	尾張										○													
23	尾-主27-3-002	（主）春日井各務原線(2)	小牧市上末地内	不明	350.0	3.00	水路蓋	尾張										○													
24	尾-県508-3-001	（一）内津勝川線	春日井市明知町	不明	100.0	3.50	水路蓋	尾張										○													
25	尾-主62-3-001	（主）春日井稲沢線	春日井市味美上ノ町	不明	60.0	1.60	水路蓋	尾張										○													
26	尾-県102-3-001	（一）名古屋犬山線	春日井市味美西本町	不明	50.0	1.50	水路蓋	尾張										○													
27	一-県190-1-001	（一）名古屋一宮線	一宮市丹陽町多加木１丁目	不明	113.0	1.00	組立歩道	一宮	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
28	一-県176-1-001	（一）若宮江南線	丹羽郡大口町外坪１丁目	H9（1997）	27.0	2.00	組立歩道	一宮	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
29	一-県183-2-001	（一）浅井犬山線	犬山市犬山字北首塚	不明	200.0	0.80	張出歩道	一宮	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
30	一-主64-1-001	（主）一宮犬山線	犬山市犬山字東三条	H26（2014）	92.0	1.65	組立歩道	一宮	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
31	一-県150-3-001	（一）一宮川島線	一宮市成願通１丁目	不明	70.0	1.00	水路蓋	一宮	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
32	一-県139-3-001	（一）須成七宝稲沢線	稲沢市中之庄海道町	不明	180.0	1.40	水路蓋	一宮	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
33	一-県136-3-001	（一）一宮清須線	稲沢市長束町	不明	170.0	1.70	水路蓋	一宮	2019(R1)	Ⅲ	○							○													
34	一-県175-3-001	（一）江南木曽川線	一宮市浅井町大日比野	不明	45.0	1.40	水路蓋	一宮	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
35	一-県458-3-001	（一）一宮弥富線始め	一宮市萩原町萩原字河原崎始め	不明	4000.0	3.00	水路蓋	一宮										○													
36	海-主59-1-001	（主）名古屋中環状線	あま市下萱津	不明	70.0	1.50	組立歩道	海部	2016(H28)	Ⅰ								○													
37	海-主59-1-002	（主）名古屋中環状線	あま市下萱津	不明	85.0	2.40	組立歩道	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
38	海-主79-1-001	（主）あま愛西線	あま市下萱津	不明	117.0	3.60	組立歩道	海部	2016(H28)	Ⅰ								○													
39	海-県103-1-001	（一）境政成新田蟹江線	弥富市大字亀ヶ池新田	不明	153.0	2.00	組立歩道	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
40	海-県115-1-001	（一）津島七宝名古屋線	あま市七宝町鷹居	不明	166.0	2.20	組立歩道	海部	2016(H28)	Ⅲ								○						△	○	○			○			
41	海-県458-1-001	（一）一宮弥富線	愛西市柚木町	不明	60.0	1.00	組立歩道	海部	2017(H29)	Ⅱ								○													
42	海-県458-1-002	（一）一宮弥富線	愛西市西保町	不明	120.0	1.60	組立歩道	海部	2017(H29)	Ⅱ								○													
43	海-県458-1-003	（一）一宮弥富線	愛西市西保町	不明	65.0	1.90	組立歩道	海部	2017(H29)	Ⅱ								○													
44	海-県115-1-002	（一）津島七宝名古屋線	あま市七宝町鷹居	不明	20.0	2.00	組立歩道	海部	2017(H29)	Ⅲ								○						△	○						R4 修繕完了

No.	施設名	路線名	所在地	建設年次等	延長(m)	幅員(m)	構造	事務所	点検年(最新)	判定(最新)	点検計画										修繕計画										措置記録
											2019年R1	2020年R2	2021年R3	2022年R4	2023年R5	2024年R6	2025年R7	2026年R8	2027年R9	2028年R10	2019年R1	2020年R2	2021年R3	2022年R4	2023年R5	2024年R6	2025年R7	2026年R8	2027年R9	2028年R10	
45	海-主68-3-001	（主）名古屋津島線	あま市七宝町下田	不明	598.0	2.80	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
	海-主68-3-002	（主）名古屋津島線	津島市大字津島	不明	491.0	1.80	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅳ																					H28緊急修繕
46	海-主70-3-001	（主）名古屋十四山線	弥富市竹田6丁目	不明	397.0	2.10	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
47	海-主70-3-002	（主）名古屋十四山線	弥富市子宝2丁目	不明	222.0	1.50	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
48	海-県126-3-001	（一）給父西枇杷島線	あま市森山	不明	256.0	2.50	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅲ								○										△			不明※
49	海-県126-3-002	（一）給父西枇杷島線	あま市新居屋	不明	189.0	2.00	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
50	海-県139-3-001	（一）須成七宝稲沢線	あま市富塚	不明	149.0	1.40	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
51	海-県139-3-002	（一）須成七宝稲沢線	あま市七宝町沖ノ島	不明	199.0	2.20	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
52	海-県139-3-003	（一）須成七宝稲沢線	あま市七宝町沖ノ島	不明	329.0	1.20	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
53	海-県458-3-001	（一）一宮弥富線	愛西市町方町	不明	418.0	1.90	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅲ								○										△			不明※
54	海-県458-3-002	（一）一宮弥富線	愛西市柚木町	不明	70.0	1.20	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
55	海-県458-3-003	（一）一宮弥富線	愛西市佐屋町	不明	140.0	1.90	水路蓋	海部	2016(H28)	Ⅱ								○													
56	海-県126-3-003	（一）給父西枇杷島線	あま市花正	不明	638.0	1.70	水路蓋	海部	2017(H29)	Ⅲ								○										△			H29頃 緊急修繕
57	海-県129-3-001	（一）一宮津島線	愛西市西川端町	不明	512.0	1.70	水路蓋	海部	2017(H29)	Ⅲ								○										△			不明※
58	知-主72-1-001	（主）武豊小鈴谷線	知多郡武豊町字道崎地内	不明	78.2	2.30	組立歩道	知多	2020(R2)	Ⅲ		○						○					△					○			R4 設計済み
59	知-主34-2-001	（主）半田常滑線	常滑市奥栄町１丁目地内	不明	148.5	2.30	張出歩道	知多	2020(R2)	Ⅱ		○						○													－
60	知-主34-2-002	（主）半田常滑線	常滑市奥栄町２丁目地内	不明	45.1	2.30	張出歩道	知多	2020(R2)	Ⅱ		○						○													－
61	知-主34-2-003	（主）半田常滑線	常滑市奥栄町３丁目地内	不明	72.0	2.30	張出歩道	知多	2020(R2)	Ⅱ		○						○													－
62	知-主34-2-004	（主）半田常滑線	常滑市市場町地内	不明	116.0	1.50	張出歩道	知多	2020(R2)	Ⅰ		○						○													－
63	知-県252-1-001	（一）大府常滑線	常滑市港町地内	不明	21.1	1.50	組立歩道	知多	2020(R2)	Ⅱ		○						○													－
	知-主55-2-001	（主）名古屋半田線	東海市加木屋町地内	不明	36.2	1.20	張出歩道	知多	2020(R2)	Ⅱ		○						○													－
64	知-国247-1-001	（国）247号	東海市名和町一番割上地内	不明	12.9	1.00	組立歩道	知多	2025(R7)	Ⅰ		○					○														－
65	知-主50-1-001	（主）名古屋碧南線	大府市朝日町六丁目地内	不明	40.5	2.10	組立歩道	知多	2025(R7)	Ⅰ		○					○														－
66	知-主50-1-002	（主）名古屋碧南線	知多郡東浦町森岡地内	不明	73.3	1.50	組立歩道	知多	2020(R2)	Ⅰ		○						○													－
67	知-主57-2-001	（主）瀬戸大府東海線	大府市横根町地内	2020	113.2	3.00	張出歩道	知多	2020(R2)	Ⅰ		○						○													－
68	知-国155-3-001	（国）155号	知多市新知中殿地内	不明	240.0	1.00	水路蓋	知多	未実施	－																					
69	知-国247-3-001	（国）247号	知多郡南知多町片名地内	不明	192.0	1.50	水路蓋	知多	未実施	－																					
70	知-国247-3-002	（国）247号	知多郡武豊町大字冨貴字篭田地内	不明	27.0	1.70	水路蓋	知多	未実施	－																					
71	知-国366-3-001	（国）366号	大府市共和町地内	不明	40.0	1.40	水路蓋	知多	未実施	－																					
72	知-主55-3-001	（主）名古屋半田線	知多郡阿久比町阿久比地内	不明	6.0	1.10	水路蓋	知多	未実施	－																					
73	知-主50-3-001	（主）名古屋碧南線	知多郡東浦町森岡地内	不明	120.0	1.30	水路蓋	知多	未実施	－																					
74	西-主35-1-001	（主）岡崎設楽線	岡崎市秦梨町鷲渕	不明	96.0	0.93	組立歩道	西三河	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
75	西-主78-1-001	（主）安城幸田線	岡崎市上青野町市場	不明	170.0	2.45	組立歩道	西三河	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
76	西-県335-2-001	（一）南大須鴨田線	岡崎市須渕町水戸野	不明	50.0	1.00	張出歩道	西三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
77	西-県338-1-001	（一）花沢桑原線	岡崎市宮石町下法沢	不明	33.0	1.00	組立歩道	西三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
78	西-県338-2-001	（一）花沢桑原線	岡崎市宮石町小屋野	不明	250.0	2.00	張出歩道	西三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
79	西-県335-2-002	（一）南大須鴨田線	岡崎市須渕町水戸野	不明	39.0	1.00	張出歩道	西三河	2020(R2)	Ⅰ		○						○													
80	西西-国247-2-001	（国）247号	西尾市一色町松木島	不明	58.0	2.00	張出歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
81	西西-国247-1-002	（国）247号	西尾市一色町松木島	不明	74.0	1.50	組立歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
82	西西-国247-1-003	（国）247号	西尾市吉良町大島	不明	126.0	1.5,1.0	組立歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
83	西西-国247-2-004	（国）247号	西尾市吉良町大島	不明	57.0	1.50	張出歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
84	西西-主12-1-001	（主）豊田一色線	西尾市一色町一色	不明	312.0	1.50	組立歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅲ	○							○					△	△					○		R4設計済み
85	西西-県318-2-001	（一）宮迫今川線	西尾市吉良町駮馬	不明	219.0	1.60	張出歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
86	西西-県383-1-001	（一）蒲郡碧南線	西尾市平坂町	不明	235.0	1.00	組立歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅲ	○							○					△					△	○		R3設計
87	西西-県313-2-001	（一）荻原一色線	西尾市一色町一色・前野	不明	116.0	0.8～0.35	張出歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
88	西西-県310-1-001	（一）花蔵寺花ノ木線	西尾市寄近町	不明	21.0	2.00	組立歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
89	西西-県383-2-002	（一）蒲郡碧南線	西尾市高河原町押附	不明	174.0	2.90	張出歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
90	西西-県383-2-003	（一）蒲郡碧南線	西尾市高河原町押附	不明	102.0	2.90	張出歩道	西尾支所	2019(R1)	Ⅰ	○							○													

No.	施設名	路線名	所在地	建設年次等	延長(m)	幅員(m)	構造	事務所	点検年(最新)	判定(最新)	点検計画										修繕計画										措置記録
											2019年R1	2020年R2	2021年R3	2022年R4	2023年R5	2024年R6	2025年R7	2026年R8	2027年R9	2028年R10	2019年R1	2020年R2	2021年R3	2022年R4	2023年R5	2024年R6	2025年R7	2026年R8	2027年R9	2028年R10	
91	立-県294-2-001	(一) 西尾小川線	安城市野寺町	不明	20.0	1.55	張出歩道	知立	2020(R2)	Ⅰ		○						○													-
92	立-主12-2-001	(主) 豊田一色線	安城市赤松町	不明	8.0	2.00	張出歩道	知立	2020(R2)	Ⅰ		○						○													-
93	立-主47-3-001	(主) 岡崎半田線	安城市大東町	S56	60.0	2.00	水路蓋	知立	-									○													-
94	立-県291-3-001	(一) 米津碧南線	碧南市平七町	不明	370.0	1.20	水路蓋	知立	2020(R2)	Ⅱ		○(一部)						○													
95	立-県291-3-002	(一) 米津碧南線	碧南市中江町	不明	325.0	1.10	水路蓋	知立	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
96	立-県298-3-001	(一) 安城知立線	知立市谷田町	不明	120.0	1.10	水路蓋	知立	2020(R2)	Ⅲ		○(一部)						○						○(一部)				△	○		R4一部改良済
97	立-主54-3-001	(主) 豊田知立線	刈谷市東境町	不明	30.0	1.40	水路蓋	知立	2020(R2)	Ⅲ		○						○										△	○		
98	立-主12-3-001	(主) 豊田一色線	安城市箕輪町	不明	20.0	2.00	水路蓋	知立	2020(R2)	Ⅰ		○						○													
99	豊-主352-1-001	(一) 上渡合土岐線	豊田市西市野々町堂ノ前地内	不明	70.0	2.75	組立歩道	豊田加茂	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
100	豊-主352-1-002	(一) 上渡合土岐線	豊田市西市野々町奥屋地内	不明	55.0	2.75	組立歩道	豊田加茂	2020(R2)	Ⅲ		○						○								△		○			特になし
101	豊-国301-2-001	(国) 301号	豊田市林添町庵ノ入地内	不明	34.6	2.70	張出歩道	豊田加茂	2020(R2)	Ⅲ		○						○								△		○			特になし
102	豊-主11-2-001	(主) 豊田明智線	豊田市平戸橋町波岩地内	不明	74.3	2.30	張出歩道	豊田加茂	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
103	豊-国419-1-001	(国) 419号	豊田市清水町1丁目地内	不明	117.0	2.40	組立歩道	豊田加茂	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
104	豊-国419-1-002	(国) 419号	豊田市清水町1丁目地内	不明	185.0	2.40	組立歩道	豊田加茂	2019(R1)	Ⅲ	○							○					△	○	○						R4(R5繰越)工事にて措置済
105	豊-国419-1-003	(国) 419号	豊田市清水町1丁目地内	不明	83.0	2.00	組立歩道	豊田加茂	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
106	豊-国419-1-004	(国) 419号	豊田市清水町1丁目地内	不明	80.5	2.70	組立歩道	豊田加茂	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
107	豊-県485-1-001	(一) 沢田御作線	豊田市西萩平町地内	不明	62.5	2.10	組立歩道	豊田加茂	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
108	豊-県349-1-001	(一) 深見亀首線	豊田市猿投町神郷地内	不明	17.9	1.20	組立歩道	豊田加茂	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
109	豊-県343-2-001	(一) 則定豊田線	豊田市岩滝町滝ノ上地内	不明	27.0	2.10	張出歩道	豊田加茂	2025(R7)	Ⅱ		○					○													
110	豊-主76-1-001	(主) 豊田安城線	豊田市永覚町東訳地内	不明	110.0	2.40	組立歩道	豊田加茂	2025(R7)	Ⅱ	○						○														
111	豊-主76-1-002	(主) 豊田安城線	豊田市福受町上ノ切地内	不明	161.5	2.00	組立歩道	豊田加茂	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
112	豊-主76-1-003	(主) 豊田安城線	豊田市福受町中ノ切地内	不明	119.0	2.00	組立歩道	豊田加茂	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
113	豊-主76-1-004	(主) 豊田安城線	豊田市福受町中ノ切地内	不明	17.0	2.00	組立歩道	豊田加茂	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
114	豊-主76-1-005	(主) 豊田明智線	豊田市下川口町地内	不明	33.0	2.35	組立歩道	豊田加茂	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
115	豊-県355-1-001	(一) 島崎豊田線	豊田市石野町地内	不明	207.0	2.10	組立歩道	豊田加茂	2020(R2)	Ⅲ		○						○								△		○			特になし
116	豊-主19-3-001	(主) 土岐足助線	豊田市乙ヶ林町石原～岩谷戸地内	不明	264.5	2.20	水路蓋	豊田加茂										○													
117	豊-国419-3-001	(国) 419号	豊田市藤岡飯野町弥治地内	不明	27.5	2.75	水路蓋	豊田加茂	2025(R7)	Ⅰ							○														
118	豊-県284-3-001	(一) 宮上知立線	豊田市堤町宮畔地内	不明	37.8	1.35	水路蓋	豊田加茂	2018(H30)	Ⅱ								○													
119	豊-県218-3-001	(一) 和合豊田線	みよし市三好町中鯰ヶ池地内	不明	166.8	2.50	水路蓋	豊田加茂	2018(H30)	Ⅲ								○										△			特になし
120	豊-県218-3-002	(一) 和合豊田線	みよし市打越町池下地内	不明	24.9	2.00	水路蓋	豊田加茂	2018(H30)	Ⅲ								○										△			特になし
121	豊-主56-3-001	(主) 名古屋豊田線	豊田市保見町起間地内	不明	75.5	1.47	水路蓋	豊田加茂										○													
122	豊-主56-3-002	(主) 名古屋豊田線	豊田市保見町起間地内	不明	12.4	1.47	水路蓋	豊田加茂										○													
123	豊-主56-3-003	(主) 名古屋豊田線	豊田市保見町権堂坊地内	不明	44.8	2.20	水路蓋	豊田加茂										○													
124	豊-主56-3-004	(主) 名古屋豊田線	豊田市貝津町屋坊地内	不明	17.2	1.60	水路蓋	豊田加茂										○													
125	豊-県232-3-001	(一) 鷲鴨みよし線	豊田市竹町北邸地内	不明	73.8	1.25	水路蓋	豊田加茂	2018(H30)	Ⅲ								○										△			特になし
126	豊-県232-3-002	(一) 鷲鴨みよし線	みよし市打越町南屋敷～西の前地内	不明	506.0	2.00	水路蓋	豊田加茂	2018(H30)	Ⅱ								○													
127	豊-県487-3-001	(一) 松平志賀中金線	豊田市穂積町堂ノ前地内	不明	85.0	1.60	水路蓋	豊田加茂										○													
128	豊-県340-3-001	(一) 細川豊田線	豊田市平井町７丁目地内	不明	34.0	1.80	水路蓋	豊田加茂										○													
129	豊-主76-3-001	(主) 豊田安城線	豊田市上郷町１丁目地内	不明	262.0	2.00	水路蓋	豊田加茂	2019(R1)	Ⅲ	○							○										△			特になし
130	豊足-国257-1-001	(国) 257号	豊田市桑原町	S40年代	155.0	2.50	組立歩道	足助支所	2020(R2)	Ⅱ		○						○													
131	豊足-県355-1-001	(一) 島崎豊田線	豊田市島崎町	S50年代	112.0	2.50	組立歩道	足助支所	2020(R2)	Ⅲ		○						○										△			特になし
132	豊足-県356-1-001	(一) 大野瀬小渡線	豊田市押山町	S50年代	137.0	2.00	組立歩道	足助支所	2020(R2)	Ⅲ		○						○										△			特になし
133	新-国151-2-001	(国) 151号	新城市池場		36.4	1.60	張出歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
134	新-国151-2-002	(国) 151号	新城市池場		22.3	1.60	張出歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
135	新-国151-2-003	(国) 151号	新城市井代 (井代信号北)		42.5	1.55	張出歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
136	新-国151-2-004	(国) 151号	新城市大野 (菅原神社)		32.5	1.50	張出歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅳ	○							○						△	○						R1緊急措置 床板正面に敷板(t=3cm)養生にと
137	新-国151-2-005	(国) 151号	新城市長篠 (旭所橋西)		30.0	2.55	張出歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
138	新-国151-2-006	(国) 151号	新城市川田 (川田下側信号西)		64.0	1.56	張出歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅲ	○							○						△		○					R2設計済 R4修繕完了

No.	施設名	路線名	所在地	建設年次等	延長(m)	幅員(m)	構造	事務所	点検年(最新)	判定(最新)	点検計画										修繕計画										措置記録
											2019年R1	2020年R2	2021年R3	2022年R4	2023年R5	2024年R6	2025年R7	2026年R8	2027年R9	2028年R10	2019年R1	2020年R2	2021年R3	2022年R4	2023年R5	2024年R6	2025年R7	2026年R8	2027年R9	2028年R10	
139	新-国301-2-001	(国) 301号	新城市一銀田 (一銀田北神田平交差点起点側)		27.0	2.30	張出歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅲ	○							○				△			○						R2設計済 R5修繕完了
140	新-国301-2-002	(国) 301号	新城市作手保永 (保永橋より終点250m)		27.0	3.00	張出歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
141	新-主32-2-001	(主) 長篠東栄線	新城市玖老勢 (玖老勢交差点東)		144.0	2.55	張出歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
142	新-国151-1-001	(国) 151号	新城市大野		15.0	1.50	組立歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅲ	○							○				△							○			R2設計済み
143	新-国151-1-002	(国) 151号	新城市大野		18.0	1.70	組立歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅲ	○							○				△								○		R2設計済み
144	新-国151-1-003	(国) 151号	新城市名号		77.5	3.55	組立歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
145	新-国151-1-004	(国) 151号	新城市名号		42.8	1.80	組立歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
146	新-主69-2-001	(主) 豊橋乗本線	新城市乗本		30.0	2.35	張出歩道	新城設楽	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
147	新設-国151-2-001	(国) 151号	北設楽郡東栄町大字中設楽先林	H11.3 供用開始	40.0	2.50	張出歩道	設楽支所	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
148	新設-国257-1-001	(国) 257号	北設楽郡設楽町清崎字五道	H28.11 供用開始	300.0	2.50	組立歩道	設楽支所	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
149	新設-県427-2-001	(一) 坂宇場津具設楽線	北設楽郡設楽町津具字洲山	S62.12 供用開始	80.0	2.50	張出歩道	設楽支所	2019(R1)	Ⅲ	○							○						○							R4修繕完了
150	新設-国257-2-001	(国) 257号	北設楽郡設楽町西納庫字丸根		30.0	1.30	張出歩道	設楽支所	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
151	新設-国151-1-001	(国) 151号	北設楽郡東栄町大字三輪字海老嶋		61.3	2.50	組立歩道	設楽支所										○													
152	新設-県428-2-001	**(一)古真立津具線**	北設楽郡豊根村下黒川字得上ノ平		9.0	2.20	張出歩道	設楽支所										○													
153	東-国151-1-001	(国) 151号	豊川市松原町	不明	100.0	2.10	組立歩道	東三河	2019(R1)	Ⅲ	○											△			一部○	○					R2設計済 R4修繕一部完了
154	東-県381-1-001	(一) 豊津石巻萩平線	豊川市豊津町	不明	90.0	1.80	組立歩道	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
155	東-県499-1-001	(一) 石巻萩平豊川線	豊橋市賀茂町	不明	100.0	2.65	組立歩道	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
156	東-主021-2-001	(主) 豊川新城線	豊川市諏訪	不明	50.0	3.30	張出歩道	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
157	東-主069-2-001	(主) 豊橋乗本線	豊橋市下条西町	不明	200.0	1.80	張出歩道	東三河	2019(R1)	Ⅲ	○							○					○								R3修繕完了
158	東-県394-2-001	(一) 中条豊橋線	豊橋市下条西町	不明	200.0	1.80	張出歩道	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
159	東-主081-1-001	(主) 豊橋下吉田線	豊橋市石巻平野町	不明	100.0	1.50	組立歩道	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
160	東-県386-1-001	(一) 平井牟呂大岩線	豊橋市西幸町	不明	100.0	1.80	組立歩道	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
161	東-県386-2-001	(一) 平井牟呂大岩線	豊橋市清須町	不明	12.0	2.00	張出歩道	東三河	2019(R1)	Ⅳ	○							○				△		○							R1応急措置 R2設計済 R4修繕完了
162	東-国259-1-001	(国) 259号	田原市野田町	不明	16.0	2.30	組立歩道	東三河	2019(R1)	Ⅲ	○											△		○							R2設計済 R4修繕完了
163	東-国259-1-002	(国) 259号	豊橋市松井町	不明	140.0	2.10	組立歩道	東三河	2019(R1)	Ⅲ	○											△				○					R2設計済 R6修繕完了
164	東-県372-3-001	(一) 大塚国府線	豊川市御津町赤根	不明	35.0	1.30	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
165	東-県380-3-001	(一) 豊橋一宮線	豊橋市下地町	不明	150.0	1.35	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
166	東-県380-3-002	(一) 豊橋一宮線	豊橋市大村町	不明	80.0	1.80	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
167	東-国023-3-001	(国) 23号	豊川市御津町下佐脇新田	不明	200.0	1.80	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅲ	○							○											○		
168	東-県387-3-001	(一) 清須下地線	豊橋市横須賀町	H23	60.0	1.30	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
169	東-県496-3-001	(一) 白鳥豊橋線	豊橋市下五井町	不明	190.0	2.45	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
170	東-県496-3-002	(一) 白鳥豊橋線	豊橋市瓜郷町	不明	40.0	1.60	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅲ	○							○											○		
171	東-県386-3-001	(一) 平井牟呂大岩線	豊橋市橋良町	不明	90.0	1.20	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
172	東-県386-3-002	(一) 平井牟呂大岩線	豊橋市橋良町	不明	360.0	1.30	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅳ	○							○			○										R1応急措置
173	東-県386-3-003	(一) 平井牟呂大岩線	豊橋市北山町	不明	400.0	1.20	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅲ	○							○											○		
174	東-県386-3-004	(一) 平井牟呂大岩線	豊橋市小向町	不明	170.0	1.50	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
175	東-県386-3-005	(一) 平井牟呂大岩線	豊橋市小向町	不明	120.0	1.65	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
176	東-県402-3-001	(一) 中原東細谷線	豊橋市原町	不明	100.0	1.00	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
177	東-県402-3-002	(一) 中原東細谷線	豊橋市原町	不明	1300.0	1.20	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
178	東-県407-3-001	(一) 伊古部南栄線	豊橋市西高師町	不明	170.0	1.10	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
179	東-県407-3-002	(一) 伊古部南栄線	豊橋市西高師町	不明	14.0	1.20	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
180	東-県408-3-001	(一) 野依植田線	豊橋市植田町	不明	3.0	1.50	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○													
181	東-県408-3-002	(一) 野依植田線	豊橋市植田町	不明	2.0	1.20	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
182	東-県503-3-001	(一) 六連杉山線	豊橋市杉山町	不明	8.0	1.20	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
183	東-県503-3-002	(一) 六連杉山線	豊橋市杉山町	不明	15.0	1.20	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
184	東-県413-3-001	(一) 六連三河田原停車場線	田原市神戸町	不明	15.0	1.50	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
185	東-県416-3-001	(一) 赤羽根野田線	田原市野田町	不明	20.0	1.30	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													
186	東-県420-3-001	(一) 和地福江港線	田原市福江町	不明	150.0	1.40	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅰ	○							○													

No.	施設名	路線名	所在地	建設年次等	延長(m)	幅員(m)	構造	事務所	点検年 (最新)	判定 (最新)	点検計画										修繕計画										措置記録
											2019年 R1	2020年 R2	2021年 R3	2022年 R4	2023年 R5	2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2019年 R1	2020年 R2	2021年 R3	2022年 R4	2023年 R5	2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	
187	東-国259-3-001	(国) 259号	田原市野田町	不明	35.0	1.20	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○												
188	東-国259-3-002	(国) 259号	田原市野田町	不明	100.0	1.80	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○												
189	東-国259-3-003	(国) 259号	豊橋市松井町	不明	210.0	2.00	水路蓋	東三河	2019(R1)	Ⅱ	○							○												