【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：知立

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画 （△：設計、〇工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
1	02226-0-3-1	境大橋(上り線)	一般国道	155号	横根町	1968	58	219.8	13.25	鋼橋	2022	S1	Ⅱ			○					○			○	△	△		○	○	○	○	○		ひび割れ補修	100,000		
2	02226-1-3-1	境大橋(下り線)	一般国道	155号	横根町	1981	45	232.74	13.85	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○		△	△		○	○	○	○	○		ひび割れ補修	100,000		
3	02227-0-3-1	東新橋	一般国道	155号	刈谷市東新町	1965	61	7.8	20	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
4	29058-0-3-1	日高BOX	一般国道	155号	刈谷市日高町	1965	61	3.4	20	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○						○										2022.2	Ⅱ
5	29059-0-3-1	稲場BOX	一般国道	155号	刈谷市稲場町	1965	61	3.4	20	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○						○										2022.2	Ⅱ
6	29060-0-3-1	新富BOX	一般国道	155号	刈谷市新富町	1965	61	3.4	20	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○						○										2022.2	Ⅱ
7	02228-0-3-1	衣浦大橋(上り線)	一般国道	247号	州の崎町	1978	48	413.6	10	鋼橋	2021	S1	Ⅲ		○					○				△○	△○	○	○	○							2023.8	Ⅱ
8	29105-0-3-1	衣浦大橋左折専用橋(上り線)	一般国道	247号	州の崎町	2023	3	413.47	9	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○												
9	02228-1-3-1	衣浦大橋(下り線)	一般国道	247号	州の崎町	1956	70	421.84	7.5	鋼橋	2021	M	Ⅱ		○					○				△○		○	○		○	○	○	○	○			2023.10	Ⅱ
10	29096-0-3-1	衣浦大橋東BOX(1号)	一般国道	247号	高浜市碧海町	1978	48	3	35	ボックスカルバート	2022	C2	Ⅲ			○					○							○							
11	29097-0-3-1	衣浦大橋東BOX(2号)	一般国道	419号	高浜市青木町	1978	48	3	32.7	ボックスカルバート	2022	M	Ⅲ			○					○							○							
12	29098-0-3-1	衣浦大橋東BOX(3号)	一般国道	247号	高浜市碧海町	1978	48	3	21.7	ボックスカルバート	2022	C2	Ⅲ			○					○							○							
13	02229-0-3-1	汐留橋（下り線）	一般国道	247号	高浜市碧海町	1976	50	123.4	14.8	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○			○	○		○	○			△	○		上下部補修設計	90,000		
14	29078-0-3-1	衣浦大橋東橋（1号橋）	一般国道	247号	高浜市碧海町2丁目	2013	13	7.4	2.5	PC橋	2021		Ⅰ		○					○															
15	26008-0-3-1	田戸BOX	一般国道	247号	高浜市田戸町	1976	50	4.6	13	ボックスカルバート	2023	M	Ⅱ				○					○													
16	02230-0-3-1	港新川橋	一般国道	247号	碧南市明石町	1973	53	272.95	11.75	PC橋	2025		Ⅱ	○					○					○	○					△			上下部補修設計	130,000	2021.10	Ⅱ
17	02231-0-3-1	港大浜橋(上り線)	一般国道	247号	碧南市浜町	1969	57	52.4	9.5	鋼橋	2021	C1	Ⅲ		○					○							△	△	○	○			断面修復	5,000		
18	02231-1-3-1	港大浜橋(下り線)	一般国道	247号	碧南市浜町	1969	57	52.4	9.5	鋼橋	2021	C1	Ⅲ		○					○							△	△	○	○			断面修復	5,000		
19	02232-0-3-1	雨池跨道橋	一般国道	247号	碧南市雨池町	1989	37	9.4	22.9	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ			○					○														
20	02233-0-3-1	前浜橋（下り線）	一般国道	247号	碧南市雨池町	1989	37	99.6	11	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
21	02233-1-3-1	前浜橋（上り線）	一般国道	247号	碧南市雨池町	2009	17	99.566	11.58	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
22	02234-0-3-1	中江跨道橋	一般国道	247号	碧南市中江町	1989	37	6.2	23	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ			○					○														
23	02235-0-3-1	大橋西跨道橋	一般国道	247号	碧南市中江町	1990	36	7.1	26.7	ボックスカルバート	2022	M	Ⅱ			○					○									○			断面修復	7,000		
24	02236-0-3-1	矢作川大橋取付高架橋（下り線）	一般国道	247号	碧南市中江町	1990	36	82.65	10.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
25	02236-1-3-1	矢作川大橋取付高架橋（上り線）	一般国道	247号	碧南市中江町	2008	18	82.65	10.75	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
26	02237-0-3-1	矢作川大橋（下り線）	一般国道	247号	碧南市中江町	1990	36	486	10.75	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
27	02237-1-3-1	矢作川大橋（上り線）	一般国道	247号	碧南市中江町	2010	16	485.872	10.75	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
28	04643-0-3-1	明石跨道橋	一般国道	247号	碧南市明石町	1973	53	32	21.19	RC橋	2021	C2	Ⅲ		○					○								○							2023.4	Ⅰ
29	04644-0-3-1	碧跨道橋	一般国道	247号	碧南市須磨町	1973	53	31	20.5	RC橋	2021	C2	Ⅲ		○					○								○							2023.4	Ⅰ
30	02249-0-3-1	吹戸大橋（上り）	一般国道	419号	刈谷市野田町	1982	44	28.6	15.85	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
31	02249-1-3-1	吹戸大橋（下り）	一般国道	419号	刈谷市野田町	1982	44	28.6	16.73	PC橋	2023	M	Ⅱ				○					○													
32	02250-0-3-1	馬池橋（上り）	一般国道	419号	刈谷市野田町	1990	36	12	13.85	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
33	02250-1-3-1	馬池橋（下り）	一般国道	419号	刈谷市野田町	1990	36	12	13.85	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
34	02251-0-3-1	蛇抜大橋高架橋	一般国道	419号	高浜市沢渡町	1992	34	458.9	10.1	RC橋	2022	M	Ⅱ			○					○							△	△		△	○	○		上部補修工事	610,000		
35	26014-0-3-1	春日BOX	一般国道	419号	高浜市春日町1丁目	1978	48	4.7	26.2	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○						△			BOX補修設計	25,000		
36	29075-0-3-1	芳川BOX	一般国道	419号	高浜市春日町1丁目	1978	48	3.6	20	ボックスカルバート	2021	B	Ⅱ		○					○														
37	29076-0-3-1	高浜海岸BOX	一般国道	419号	高浜市春日町1丁目	1978	48	5.7	28	ボックスカルバート	2021	M	Ⅲ		○					○							○	○						2022.2	Ⅱ
38	29077-0-3-1	衣浦大橋東橋（2号橋）	一般国道	419号	高浜市青木町1丁目	2013	13	7.2	2.51	PC橋	2021	B	Ⅰ		○					○														
39	02252-0-3-1	寺下橋(上り線)	一般国道	419号	高浜市芳川町	1973	53	16.7	5.73	PC橋	2022	B	Ⅰ			○					○				○										
40	02252-1-3-1	寺下橋(下り線)	一般国道	419号	高浜市芳川町	1973	53	16.7	7.75	PC橋	2022	B	Ⅰ			○					○				○										
41	02248-0-3-2	高浜高架橋	一般国道	419号	高浜市芳川町4丁目	2018	8	887	8.3	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○			○									
42	23995-0-3-1	小池BOX（上り）	一般国道	419号	高浜市小池町二丁目	1988	38	10.5	18.15	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○														
43	23995-1-3-1	小池BOX（下り）	一般国道	419号	高浜市小池町2丁目	1988	38	10.5	21.6	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○														
44	23995-2-3-1	小池BOX（中央）	一般国道	419号	高浜市小池町二丁目	2017	9	8.77	14.38	ボックスカルバート	2024		Ⅰ					○					○													
45	05185-0-3-1	西中跨道橋(上り線)	一般国道	419号	知立市西中町	2000	26	149	7.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
46	05185-1-3-1	西中跨道橋(下り線)	一般国道	419号	知立市西中町	2000	26	149	7.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
47	05187-0-3-1	知立高架橋(1号橋)	一般国道	419号	知立市新林町	2000	26	108	2.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
48	05188-0-3-1	新林南入路橋	一般国道	419号	知立市新林町	2000	26	78	5.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○								○					
49	26002-0-3-1	知立高架橋（Cランプ）	一般国道	419号	知立市新林町	1998	28	363.6	5.5	鋼橋	2024		Ⅲ					○					○	○					○					2021.3	Ⅱ
50	05287-0-3-1	猿渡川側道橋(上流)	一般国道	419号	知立市牛田町	1999	27	49.015	9	鋼橋	2024		Ⅰ					○					○													
51	05287-1-3-1	猿渡川側道橋(下流)	一般国道	419号	知立市牛田町	1999	27	51.054	9	鋼橋	2024		Ⅰ					○					○													
52	05288-0-3-1	八橋入路橋	一般国道	419号	知立市八橋町	2003	23	134.684	5.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○								○					
53	05288-1-3-1	八橋出路橋	一般国道	419号	知立市八橋町	2003	23	138.715	5.5	鋼橋	2024		Ⅰ					○					○													
54	26010-0-3-1	八橋BOX	一般国道	419号	知立市八橋町	2005	21	6.5	12	ボックスカルバート	2024		Ⅰ					○					○													
55	23997-0-3-1	半ノ木橋	一般国道	419号	知立市八橋町町田	2004	22	39.571	10.5	PC橋	2021	B	Ⅰ		○					○														
56	23994-0-3-1	六ツ呑BOX（上り）	一般国道	419号	刈谷市半城土町六ツ呑	1986	40	4.5	13.8	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○													
57	23994-1-3-1	六ツ呑BOX（下り）	一般国道	419号	刈谷市半城土町六ツ呑	1986	40	4.5	13.3	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○													
58	24200-0-3-1	六ッ呑橋	一般国道	419号	刈谷市半城土町六ッ呑	2013	13	6.5	4.77	PC橋	2021		Ⅰ		○					○														

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：知立

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画 （△：設計、〇工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
59	02253-0-3-1	宮西BOX	主要地方道	豊田一色線	安城市里町	1983	43	3.3	18	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ				○					○													
60	02254-0-3-1	溝下BOX	主要地方道	豊田一色線	安城市里町地内	1978	48	3.83	18.3	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ		○					○															
61	02255-0-3-1	猿渡橋	主要地方道	豊田一色線	安城市里町	1978	48	27.1	14	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○		○										2021.3	Ⅰ
62	02256-0-3-1	今村跨線橋	主要地方道	豊田一色線	安城市今本町	1969	57	168.05	13.5	PC橋	2022	B	Ⅱ			○					○			○	○	○									
63	02260-0-3-1	作野BOX	主要地方道	豊田一色線	安城市篠目町	1975	51	3.5	16	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ				○					○													
64	02261-0-3-1	大西橋	主要地方道	豊田一色線	安城市篠目町	1974	52	15.15	16	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
65	02262-0-3-1	二本木跨線橋	主要地方道	豊田一色線	安城市二本木新町	1968	58	287.15	11.5	PC橋	2025		Ⅱ	○					○						○	○	○	○	○	○	○			断面修復	682,000		
66	02264-0-3-1	中津橋	主要地方道	豊田一色線	安城市簗輪町	1968	58	14.5	12.05	PC橋	2024		Ⅱ					○				○				△		○			△			断面修復	35,000		
67	02268-0-3-1	隅田橋	主要地方道	豊田一色線	安城市赤松町	1939	87	8	13.2	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
68	02269-0-3-1	棚尾橋	主要地方道	岡崎碧南線	西小椰町	1967	59	441.7	10.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ			○					○							△	△	○	○	○			断面修復	730,000		
69	02270-0-3-1	志貴崎跨道橋	主要地方道	岡崎碧南線	碧南市中江町	1960	66	4.45	11	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○						○										2022.2	Ⅱ
70	02271-0-3-1	志貴崎橋	主要地方道	岡崎碧南線	碧南市志貴崎町	1960	66	33.92	10.5	RC橋	2022	M	Ⅱ			○					○									○			上部工補修	23,000		
71	02272-0-3-1	江添橋	主要地方道	岡崎碧南線	碧南市志貴崎町	1960	66	5.9	37.55	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
72	02273-0-3-1	伏見屋橋	主要地方道	岡崎碧南線	碧南市棚尾本町	1940	86	3.8	8.5	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○															
73	02274-0-3-1	源氏橋	主要地方道	岡崎碧南線	碧南市弥生町	1957	69	20.05	10.5	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
74	02275-0-3-1	野辺橋	主要地方道	岡崎西尾線	安城市古井町	1964	62	16.67	13.5	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
75	02276-0-3-1	栄古橋	主要地方道	岡崎西尾線	安城市古井町	1964	62	11.5	13.85	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
76	02277-0-3-1	古井BOX	主要地方道	岡崎西尾線	安城市古井町	1965	61	6.73	14.05	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ				○					○													
77	26013-0-3-1	塚下橋	主要地方道	岡崎西尾線	安城市古井町塚下	1932	94	3.4	14.55	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
78	02278-0-3-1	二子橋	主要地方道	岡崎西尾線	安城市桜井町	1962	64	7.7	11.6	RC橋	2023	M	Ⅱ				○					○													
79	02279-0-3-1	蟻塚橋	主要地方道	岡崎西尾線	安城市藤井町	1957	69	9.74	6.5	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
80	26007-0-3-1	丸山橋	主要地方道	岡崎西尾線	安城市藤井町	1991	35	8.9	92.7	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
81	02280-0-3-1	小橋	主要地方道	安城碧南線	安城市百石町	1954	72	5.2	15.1	RC橋	2023	S1	Ⅱ				○					○													
82	02281-0-3-1	赤松橋	主要地方道	安城碧南線	安城市赤松町	1951	75	14.3	16.1	RC橋	2023	M	Ⅱ				○					○													
83	02282-0-3-1	堀切橋	主要地方道	安城碧南線	安城市赤松町地内	1951	75	3	16.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
84	02284-0-3-1	見合橋	主要地方道	安城碧南線	安城市東端町	1972	54	99	10.75	鋼橋	2022	B	Ⅱ			○					○							△	△	○	○	○			断面修復	200,000		
85	02285-0-3-1	新須磨橋	主要地方道	安城碧南線	碧南市宮後町3丁目	1976	50	78.05	17	PC橋	2021	M	Ⅱ		○					○				○	○										
86	26011-0-3-1	碧歩道橋	主要地方道	安城碧南線	碧南市須磨町	1976	50	14.78	2.5	その他の橋梁	2024		Ⅱ					○					○	○											
87	02286-0-3-1	坂下小橋	主要地方道	西尾知多線	米津町	1969	57	53.57	6	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○					△				○	○			断面修復	55,000		
88	02287-0-3-1	坂下橋	主要地方道	西尾知多線	安城市根崎町	1969	57	31.2	6	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○									△				高欄補修	10,000		
89	02288-0-3-1	大久戸橋	主要地方道	西尾知多線	安城市東端町 地内	1959	67	4.1	6.95	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
90	02289-0-3-2	澤水橋	主要地方道	西尾知多線	安城市東端町	2005	21	38.5	9.75	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
91	02293-0-3-2	稗田橋	主要地方道	西尾知多線	高浜市稗田町	1998	28	34.1	12	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
92	02290-0-3-1	寺下橋	主要地方道	西尾知多線	碧南市札木町	1935	91	3.9	10.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○				○													
93	02291-0-3-1	中島橋	主要地方道	西尾知多線	碧南市立山町	1938	88	3.65	6.05	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
94	02294-0-3-1	半崎橋	主要地方道	岡崎半田線	安城市高木町半崎	1968	58	4.3	12.2	RC橋	2024		Ⅱ					○					○	○											2021.3	Ⅰ
95	02295-0-3-1	荒神橋	主要地方道	岡崎半田線	安城市大岡町	1968	58	3.4	12	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
96	02299-0-3-1	明治橋	主要地方道	岡崎半田線	安城市明治本町	1933	93	5.5	7	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
97	02300-0-3-1	東大橋	主要地方道	岡崎半田線	安城市大東町	1952	74	7.92	15.43	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
98	02301-0-3-1	池浦橋	主要地方道	岡崎半田線	安城市大東町	1935	91	3.12	15.6	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
99	02302-0-3-1	横山跨線橋(上り線)	主要地方道	岡崎半田線	安城市池浦町	1990	36	184.8	7.25	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
100	02302-1-3-1	横山跨線橋(下り線)	主要地方道	岡崎半田線	安城市池浦町	1990	36	184.8	7.25	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○				○											
101	02303-0-3-1	管池橋	主要地方道	岡崎半田線	安城市横山町	1980	46	5.3	23.89	RC橋	2021	S2	Ⅱ		○					○															
102	02304-0-3-1	中根BOX	主要地方道	岡崎半田線	安城市福釜町	1978	48	3	17.7	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ			○					○															
103	02305-0-3-1	柿池橋	主要地方道	岡崎半田線	安城市高棚町	1973	53	3.1	16	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
104	02306-0-3-1	新高取橋	主要地方道	岡崎半田線	高浜市清水町	1991	35	30.6	16	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
105	02311-0-3-1	新造橋	主要地方道	岡崎刈谷線	安城市上条町	1973	53	8.4	18	PC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
106	02312-0-3-1	上条BOX	主要地方道	岡崎刈谷線	安城市上条町	1976	50	4.75	18	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ			○					○															
107	02313-0-3-1	浮橋BOX	主要地方道	岡崎刈谷線	安城市上条町	1977	49	8.7	18.66	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○													
108	02314-0-3-1	堂前BOX	主要地方道	岡崎刈谷線	安城市上条町	1977	49	5.3	18.66	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○													
109	02315-0-3-1	平和橋	主要地方道	岡崎刈谷線	安城市錦町	1971	55	7.6	18	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
110	02316-0-3-1	大山田橋	主要地方道	岡崎刈谷線	安城市横山町	1970	56	6.45	18	RC橋	2023	S1	Ⅱ				○					○													
111	02317-0-3-1	中山BOX	主要地方道	岡崎刈谷線	刈谷市野田町	1967	59	4.8	9.9	その他の橋梁	2023	C1	Ⅱ				○					○													
112	02318-0-3-2	三ツ又橋	主要地方道	岡崎刈谷線	刈谷市下重原町	2003	23	71.1	19	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
113	02319-0-3-1	下重原橋	主要地方道	岡崎刈谷線	刈谷市下重原町	1959	67	10	14.95	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
114	02320-0-3-1	高倉BOX	主要地方道	岡崎刈谷線	刈谷市高津波町	1965	61	3.4	18	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○							○										
115	02321-0-3-1	中手BOX	主要地方道	岡崎刈谷線	刈谷市中手町	1965	61	3.4	18	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○							○										2022.2	Ⅱ
116	02322-0-3-1	高熊跨線橋	主要地方道	岡崎刈谷線	刈谷市高津波町	1968	58	23.5	18.02	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○	○	△○	△	△	△	○	○			断面修復	90,000		

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：知立

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
117	02323-0-3-1	弁天跨道橋	主要地方道	岡崎刈谷線	刈谷市高津波町	1966	60	10	18	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○								○	△			高欄補修	5,000		
118	02324-0-3-1	逢妻橋	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市司町9丁目	1958	68	35.79	9.95	RC橋	2021	C2	Ⅲ		○					○						△	△	○	○							
119	02325-0-3-1	市原橋	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市司町7丁目	1958	68	38.49	9	PC橋	2021	M	Ⅲ		○					○						△	△	○	○							
120	02326-0-3-1	司橋	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市司町	1973	53	6.65	16	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
121	02327-0-3-1	浜町橋	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市浜町	1973	53	55.85	8.75	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○								○		○			断面修復	7,000		
122	02328-0-3-1	中川大橋	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市中川町3丁目	1972	54	37.09	8.75	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○										△			高欄補修	10,000		
123	02330-0-3-1	中川西BOX	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市中川町3丁目	1969	57	6.2	23.05	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
124	02329-0-3-1	猿渡大橋	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市中川町4丁目	1972	54	96.85	8.75	PC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
125	02335-0-3-1	中川BOX	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市中川町4丁目	1969	57	7.2	20.8	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○													
126	05174-0-3-1	清水橋(下り)	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市小垣江町	1996	30	32.5	9.5	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
127	05174-1-3-1	清水橋(上り)	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市小垣江町	1995	31	37.5	9.51	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
128	02331-0-3-1	依高橋	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市小垣江町	1956	70	5.8	8.1	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
129	02447-0-3-1	本郷下BOX	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市小垣江町本郷下	1969	57	9	23.8	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅲ		○					○						△	△	○								
130	02332-0-3-1	砂田橋	主要地方道	名古屋碧南線	高浜市新田町	1954	72	5.2	8.7	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
131	02333-0-3-1	蛇抜橋	主要地方道	名古屋碧南線	高浜市芳川町	1953	73	12.62	8.2	RC橋	2023		Ⅰ				○					○													
132	02334-0-3-1	高浜橋	主要地方道	名古屋碧南線	高浜市二池町6丁目	1957	69	79.7	12.12	PC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○				○	○											
133	02446-0-3-1	湊橋	主要地方道	名古屋碧南線	碧南市音羽町	1985	41	18.44	12	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
134	05173-0-3-1	新川橋	主要地方道	名古屋碧南線	碧南市浅間町	1997	29	36.7	20	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
135	02336-0-3-1	刈谷跨線橋	主要地方道	知立東浦線	刈谷市桜町	1959	67	207.36	12	RC橋	2025		Ⅱ	○					○					○	○	○								2023.1	Ⅱ
136	29063-0-3-1	港BOX	主要地方道	知立東浦線	刈谷市港町	1996	30	9.5	25	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○													
137	05031-0-3-1	平成大橋取付高架橋	主要地方道	知立東浦線	刈谷市港町	1996	30	105.7	22.9	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
138	02337-0-3-1	茶屋橋	主要地方道	豊田知立線	刈谷市井ケ谷町	1971	55	22.9	16	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○						△				○	○		断面修復	50,000		
139	02338-0-3-1	東境橋	主要地方道	豊田知立線	刈谷市東境町	1969	57	4.4	16	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
140	23999-0-3-1	オアシス橋	主要地方道	名古屋岡崎線	刈谷市東境町焼田	2005	21	84	12	その他の橋梁	2021	M	Ⅱ		○					○															
141	29079-0-3-1	草野川BOX	主要地方道	名古屋岡崎線	刈谷市井ケ谷町	2020	6	9	29.3	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ				○					○													
142	29084-0-3-1	草野BOX（1号）	主要地方道	名古屋岡崎線	刈谷市井ケ谷町	2021	5	3.95	42.5	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ				○					○													
143	29085-0-3-1	草野BOX（2号）	主要地方道	名古屋岡崎線	刈谷市井ケ谷町	2021	5	3.95	42.5	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ				○					○													
144	29086-0-3-1	草野BOX（3号）	主要地方道	名古屋岡崎線	刈谷市井ケ谷町	2020	6	3.95	50.5	ボックスカルバート	2023	B	Ⅰ				○					○													
145	26016-0-3-1	西八幡橋（上り）	主要地方道	名古屋岡崎線	和会町	2019	7	28	12.35	PC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
146	26016-1-3-1	西八幡橋（下り）	主要地方道	名古屋岡崎線	和会町	2019	7	28	12.35	PC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
147	29053-0-3-1	石橋川BOX	主要地方道	名古屋岡崎線	安城市里町	2020	6	2.43	27.71	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
148	26004-0-3-1	壱斗山橋（上り）	主要地方道	名古屋岡崎線	安城市里町壱斗山	2014	12	15.7	11	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
149	26004-1-3-1	壱斗山橋（下り）	主要地方道	名古屋岡崎線	安城市里町壱斗山	2014	12	15.7	11	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
150	26005-0-3-1	橋目BOX	主要地方道	名古屋岡崎線	安城市里町壱斗山	2015	11	8.2	29.2	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
151	26006-0-3-1	里東山BOX	主要地方道	名古屋岡崎線	安城市里町壱斗山	2015	11	9.9	29.4	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
152	02339-0-3-1	曲尺手BOX	主要地方道	豊田安城線	安城市東栄町	1978	48	4	10.4	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ		○					○															
153	02341-0-3-1	ｼﾛﾌｹﾊﾞｼ	主要地方道	豊田安城線	安城市明治本町	1961	65	2.6	7.3	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○	○											2020.1	Ⅰ
154	02342-0-3-1	茶臼BOX	主要地方道	豊田安城線	安城市橋目町	1984	42	2	20.7	ボックスカルバート	2024		Ⅰ					○					○													
155	23996-0-3-1	尾崎高架橋	主要地方道	豊田安城線	安城市尾崎町追池	2010	16	376	7.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○											△	○		断面修復	245,000		
156	23996-1-3-1	尾崎高架橋　東側歩道橋	主要地方道	豊田安城線	安城市尾崎町	2006	20	92.52	3	鋼橋	2021	M	Ⅰ		○					○															
157	23996-2-3-1	尾崎高架橋　西側歩道橋	主要地方道	豊田安城線	安城市尾崎町	2006	20	94.18	3	鋼橋	2021	M	Ⅰ		○					○															
158	02340-0-3-1	吉池BOX	主要地方道	豊田安城線	安城市尾崎町	2008	18	5.6	30	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
159	02346-0-3-1	東鹿乗川橋	主要地方道	安城幸田線	島坂町	1969	57	19.54	16	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
160	02343-0-3-1	県木BOX	主要地方道	安城幸田線	安城市安城町	1973	53	2.5	16	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
161	02344-0-3-1	西鹿乗橋	主要地方道	安城幸田線	安城市安城町	1972	54	8.13	16	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
162	02347-0-3-1	河野橋	主要地方道	安城幸田線	安城市河野町	1969	57	6.5	16.2	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
164	02349-0-3-1	下り道橋	主要地方道	安城幸田線	安城市河野町	1969	57	3.1	15.9	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
165	02350-0-3-1	田中橋	一般県道	鴛鴨安城線	安城市柿崎町	1927	99	3.6	9	RC橋	2023	C2	Ⅲ				○					○					△	○						2024.3	Ⅰ
166	02351-0-3-1	今池BOX	一般県道	みよし沓掛線	刈谷市井ケ谷町	1990	36	2.4	14	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
167	02352-0-3-1	山伏橋	一般県道	みよし沓掛線	刈谷市井ケ谷町	1995	31	117	12	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
168	02358-0-3-1	洲原BOX	一般県道	岡崎豊明線	刈谷市井ケ谷町	1975	51	3.88	17.1	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
169	02353-0-3-1	発杭橋	一般県道	泉田共和線	刈谷市泉田町	1971	55	32	8	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○						○					△				○	○		断面修復	50,000		
170	02354-0-3-1	境川橋	一般県道	泉田共和線	刈谷市泉田町	1974	52	85.9	8	鋼橋	2022	S1	Ⅱ			○					○						△				○	○		断面修復	95,000		
171	02355-0-3-1	大原橋	一般県道	半城土広小路線	刈谷市半城土町	1987	39	6.4	15.5	ボックスカルバート	2023	B	Ⅰ				○					○													
172	02356-0-3-2	神明橋	一般県道	半城土広小路線	刈谷市高須町	2000	26	83.1	12	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
173	02357-0-3-1	深見橋	一般県道	半城土広小路線	刈谷市田町(六)	1971	55	24.4	12	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○			○	○											
174	23982-0-3-1	刈谷境橋東BOX	一般県道	刈谷大府線	刈谷市逢妻町地内	2014	12	9.2	18	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○							△	○								
175	26001-0-3-1	刈谷境橋	一般県道	刈谷大府線	刈谷市逢妻町二丁目	2014	12	256.2	15	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○							△				○	○		断面修復	90,000		

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：知立

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画 （△：設計、〇工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
176	02360-0-3-1	逢妻橋	一般県道	今川刈谷停車場線	刈谷市泉田町	1992	34	104.8	16	鋼橋	2022	S1	Ⅱ			○					○			○												
177	02361-0-3-1	築地橋	一般県道	今川刈谷停車場線	刈谷市築地町西縄	1992	34	12.8	31.19	PC橋	2024		Ⅰ					○					○													
178	02362-0-3-1	恩田橋	一般県道	今川刈谷停車場線	刈谷市新田町	1985	41	18.2	16	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
179	02364-0-3-1	飛越橋	一般県道	安城八ツ田知立線	安城市橋目町	1982	44	5.9	16	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○													
180	02366-0-3-1	東長根BOX	一般県道	安城八ツ田知立線	安城市篠目町	1990	36	8.9	16	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○																	
181	02367-0-3-1	八ツ田橋	一般県道	安城八ツ田知立線	知立市八ツ田町	1994	32	43.92	16	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
182	02370-0-3-1	今宵橋	一般県道	安城桜井線	安城市安城町	1963	63	7.1	12.2	RC橋	2022	M	Ⅱ			○					○									○				断面修復	2,000		
183	02371-0-3-1	寺前橋	一般県道	安城桜井線	安城市安城町荒下	1983	43	3.3	11.45	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ			○					○															
184	02372-0-3-1	古井橋	一般県道	安城桜井線	安城市古井町	1964	62	8	16.44	PC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○							△			○	○			断面修復	50,000		
185	02373-0-3-1	天上橋	一般県道	豊田安城自転車道線	安城市桜井町	1981	45	13.12	3.5	PC橋	2024		Ⅰ					○					○													
186	02374-0-3-1	三ツ塚橋	一般県道	豊田安城自転車道線	安城市小川町	1981	45	14.8	3.5	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○													
187	02375-0-3-1	山田橋	一般県道	豊田安城自転車道線	安城市藤井町	1981	45	13.4	14.1	PC橋	2023		Ⅰ				○					○													
188	02376-0-3-1	鷲塚橋	一般県道	米津碧南線	碧南市鷲林町	1974	52	4.1	14.27	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
189	02379-0-3-1	上鴻島橋	一般県道	米津碧南線	碧南市三宅町	1967	59	9.89	17.3	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
190	02382-0-3-1	江堀橋	一般県道	米津碧南線	碧南市志貴崎町	1973	53	5.8	16	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
191	02383-0-3-1	川端BOX	一般県道	米津碧南線	碧南市川端町	1981	45	4.5	16	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ				○					○													
192	02384-0-3-1	川端跨道橋	一般県道	米津碧南線	碧南市川端町	1988	38	3.2	15.45	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ			○					○													
193	02385-0-3-1	蜆川橋	一般県道	米津碧南線	碧南市川端町	1988	38	46.5	16	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
194	05290-0-3-1	神有BOX	一般県道	米津碧南線	碧南市鷲塚町	2000	26	2.98	18.55	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
195	02386-0-3-1	岩根跨道橋	一般県道	幸田石井線	安城市小川町	1989	37	4.7	12.5	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ			○					○													
196	02387-0-3-1	岩根橋	一般県道	幸田石井線	安城市小川町	1989	37	98.2	12.5	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○													
197	02388-0-3-1	岩根下BOX	一般県道	幸田石井線	安城市小川町	1989	37	6.4	17.9	ボックスカルバート	2023	B	Ⅰ				○					○													
198	02389-0-3-1	小川橋取付高架橋	一般県道	幸田石井線	安城市小川町	1989	37	132.1	12.5	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○													
199	02450-0-3-2	志茂BOX	一般県道	幸田石井線	安城市小川町	1989	37	2.5	17	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ			○					○													
200	02448-0-3-1	三尻橋	一般県道	幸田石井線	安城市桜井町	1955	71	4.85	9.15	RC橋	2025		Ⅱ	○					○					○											
201	02449-0-3-1	五ケ野橋	一般県道	幸田石井線	安城市桜井町	1962	64	13.65	6.25	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
202	02390-0-3-1	比蘇橋	一般県道	桜井岡崎線	安城市桜井町	1934	92	11.1	4	RC橋	2023	C2	Ⅲ				○					○								△	○	○			断面修復	48,000		
203	02391-0-3-1	桜林橋	一般県道	桜井岡崎線	安城市桜井町	1954	72	12	4	RC橋	2023	C2	Ⅲ				○					○								△	○	○			断面修復	49,000		
205	02393-0-3-1	渡合橋	一般県道	桜井岡崎線	安城市桜井町	1963	63	20.9	4.2	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
206	02394-0-3-1	北山橋	一般県道	西尾小川線	安城市寺領町	1978	48	34.3	12.5	鋼橋	2022	C2	Ⅲ			○					○						△	△		○	○			断面修復	5,000		
207	02395-0-3-1	志貴野橋	一般県道	西尾小川線	安城市藤井町	1970	56	228	8	鋼橋	2022	M	Ⅲ			○					○			○	○	○	○								2023.6	Ⅱ
208	02395-1-3-1	志貴野橋歩道橋	一般県道	西尾小川線	安城市藤井町	1991	35	228	2.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○									△	○			断面修復	150,000		
210	02401-0-3-1	記念橋	一般県道	道場山安城線	安城市福釜町	1952	74	9.2	7.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
211	02401-1-3-1	記念橋側道橋	一般県道	道場山安城線	安城市福釜町	1997	29	13.24	2.5	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○													
212	02397-0-3-1	水門橋	一般県道	道場山安城線	碧南市福清水町	1971	55	33.1	18	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
213	02398-0-3-1	明治橋	一般県道	道場山安城線	碧南市山下町	1985	41	68.5	20	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○													
214	02399-0-3-1	古川BOX	一般県道	道場山安城線	碧南市古川町	1986	40	4.1	20	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○													
215	02402-0-3-1	一文字橋	一般県道	道場山安城線	碧南市丸山町	1991	35	74.9	16	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
216	02411-0-3-2	六畝BOX	一般県道	小垣江安城線	安城市箕輪町	1978	48	2.32	9.5	その他の橋梁	2022	C1	Ⅱ			○					○													
217	02414-0-3-1	池下橋	一般県道	小垣江安城線	安城市箕輪町	1938	88	3	25.8	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ			○					○													
218	02415-0-3-1	唐生BOX	一般県道	小垣江安城線	安城市箕輪町	1938	88	2.5	11.4	RC橋	2025		Ⅱ	○					○															
219	02410-0-3-1	権現橋	一般県道	小垣江安城線	安城市箕輪町地内	1938	88	3.2	3.6	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
220	02404-0-3-1	小垣江跨線橋	一般県道	小垣江安城線	刈谷市小垣江町	1988	38	12.7	19.1	PC橋	2025		Ⅰ	○					○						△		○								2024.3	Ⅰ
221	29064-0-3-1	永田BOX	一般県道	小垣江安城線	刈谷市小垣江町	1993	33	7.8	20	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○													
223	02416-0-3-5	北高根BOX	一般県道	小垣江安城線	刈谷市小垣江町	1996	30	2.25	23	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○															
224	02403-0-3-1	池下BOX	一般県道	小垣江安城線	刈谷市小垣江町半崎	1990	36	3.7	20	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
225	02417-0-3-1	谷田橋	一般県道	安城知立線	安城市二本木新町	1974	52	25.4	12	鋼橋	2023	M	Ⅲ				○					○								△	○	○			断面修復	48,000		
226	23991-0-3-1	中井筋BOX	一般県道	安城知立線	安城市三河安城町2丁目	2000	26	5	30	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○															
227	26003-0-3-1	新箕輪跨道北橋	一般県道	安城知立線	安城市三河安城町	2000	26	26.9	6	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
228	26003-1-3-1	新箕輪跨道南橋	一般県道	安城知立線	安城市三河安城町	2000	26	26.9	8	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
229	02419-0-3-2	谷田北橋	一般県道	安城知立線	知立市谷田町	2000	26	12.5	12	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
230	02420-0-3-1	弘法橋	一般県道	安城知立線	知立市新林町	1977	49	40.95	14	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
231	02422-0-3-1	和泉橋	一般県道	南中根小垣江線	安城市和泉町	1987	39	16.43	12	PC橋	2023	M	Ⅱ				○					○													
232	02423-0-3-1	西鍛橋	一般県道	南中根小垣江線	安城市和泉町	1935	91	2.1	3.95	RC橋	2025		Ⅱ	○					○															
233	02424-0-3-1	長田川橋	一般県道	南中根小垣江線	安城市福釜町	1952	74	20.15	6.1	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
235	02427-0-3-1	大道橋	一般県道	南中根小垣江線	安城市高棚町	1934	92	3.6	9	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○										○			断面修復	2,000		
236	02428-0-3-1	高棚橋	一般県道	南中根小垣江線	安城市高棚町	1935	91	7	5.4	RC橋	2021		Ⅰ		○					○															
237	02431-0-3-1	明門橋	一般県道	南中根小垣江線	刈谷市小垣江町	1985	41	7.9	8.9	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：知立

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、〇工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
238	05253-0-3-1	鴨橋	一般県道	南中根小垣江線	刈谷市小垣江町	1995	31	14.56	13.72	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
239	02433-0-3-1	上塚橋	一般県道	西尾新川港線	上町	1974	52	427	11	鋼橋	2021	M	Ⅲ		○					○				○	○	△	○	○								
240	02435-0-3-1	常盤橋	一般県道	西尾新川港線	碧南市松江町	1973	53	56.9	15	鋼橋	2025		Ⅱ	○					○											△			上下部補修設計	65,000		
241	23998-0-3-1	住吉橋	一般県道	西尾新川港線	碧南市堀方町1丁目	2007	19	38	19.2	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○									△	○			断面修復	40,000		
242	26012-0-3-1	明石歩道橋	一般県道	西尾新川港線	碧南市明石町	1975	51	8.96	2.5	鋼橋	2024		Ⅲ					○					○			△				○	○			断面修復	40,000		
243	02436-0-3-1	駅前橋	一般県道	新川町停車場線	碧南市新川町地内	1952	74	4.45	13.6	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
244	02437-0-3-1	中畑橋	一般県道	平坂福清水線	中畑町	1993	33	341.7	12.5	鋼橋	2021	M	Ⅱ		○					○							△	△		○	○			断面修復	255,000		
245	02438-0-3-1	中畑橋取付高架橋	一般県道	平坂福清水線	碧南市矢縄町	1993	33	62	12.5	PC橋	2022	B	Ⅱ			○					○														
246	02439-0-3-1	三間橋	一般県道	平坂福清水線	碧南市三間町	1987	39	11.2	12	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
247	02442-0-3-1	吉浜橋	一般県道	碧南高浜環状線	高浜市神明町	2014	12	7.2	19.8	ボックスカルバート	2024		Ⅰ					○					○													
248	02443-0-3-1	屋敷BOX	一般県道	碧南高浜環状線	高浜市屋敷町	1993	33	2.6	16	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○																
249	08028-0-3-1	法響橋	一般県道	碧南高浜環状線	高浜市向山町	2000	26	31.7	20	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
250	05252-0-3-1	浜尾橋	一般県道	碧南高浜環状線	碧南市堀方町	2002	24	53	18.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
251	29109-0-3-1	汐留橋(上り線)	一般国道	247号	高浜市碧海町	2023	3	123.3	11.75	その他の橋梁	2025		Ⅱ																		△			上下部補修設計	90,000		
252	29133-0-3-1	尾張三河橋	主要地方道	名古屋岡崎線	沓掛町	2026	0	126	24.75	鋼橋											○														