

事前評価調書

I 事業概要					
事業名	農業農村整備事業（たん水防除事業）				
地区名	大岡地区				
事業箇所	西尾市一色町				
事業のあらまし	<p>本地区は、西尾市南西部の旧一色町に位置し、水田を中心に47.4haの農地が集積する低平地の農業地帯である。地区内の排水については、潮位により自然排水は可能だが、大半は地区内の農業用排水機場に依存している。</p> <p>これまで、昭和50～54年度に大岡排水機場を整備し、地区内の湛水被害の防止に努めてきた。しかし近年、混住化が進展し開発が進んだことによる流出量の増加や、排水機場の老朽化による排水能力の低下などにより、大雨による湛水被害のおそれが高まっている。</p> <p>このため、老朽化が著しい大岡排水機場を整備することで、排水能力を向上し湛水被害を未然に防止して農業経営の一層の安定化を図る。</p>				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>農地の湛水被害を防止し、農業経営の安定化を図る。</p> <p>（基準雨量：261mm/3日、1/20年確率雨量）</p>				
事業費	事業費		内訳		
	10.4億円		■工事費 8.2億円、■用補費 0.5億円、■その他 1.7億円		
事業期間	採択予定年度	平成27年度	着工予定年度	平成28年度	完成予定年度 平成33年度
事業内容	<p>排水機場 1箇所</p> <p>・大岡排水機場(φ900×1台、φ800×1台)</p>				
II 評価					
①事業の必要性	1) 必要性	<p>本地区については、三河湾に面した海拔ゼロメートル地帯を含む低平地で、降雨時以外も本排水機場にて排水を行っている。また、近年では混住化が進展し開発が進んだことによる流出量の増加や、排水機場の老朽化による排水能力の低下などにより、大雨による湛水被害のおそれが高まっている。</p> <p>昭和55年設置の大岡排水機場は建設後33年が経過しており、特に老朽化が進んでいることから、湛水被害を防止するためには早急に更新を行い、地区の排水能力を向上する必要がある。</p>			
	判定	A	<p>A：現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。</p> <p>B：現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。</p> <p>【理由】</p> <p>農業用排水機場に依存する低平地であり、老朽化した施設を速やかに更新し排水能力を向上する必要があるため。</p>		

②事業の効果	1) 貨幣価値化可能な効果（費用対効果分析結果）	【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析結果】																																																																																				
		<p>■事前評価</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>事前評価時 (基準年：H26)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">費用 (億円)</td> <td>当該事業による費用</td> <td>8.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他費用（関連事業費＋資産評価額＋再整備費）</td> <td>6.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計（C）</td> <td>14.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">効果 (億円)</td> <td>作物生産効果</td> <td>6.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>災害防止効果（農業）</td> <td>53.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>災害防止効果（一般資産）</td> <td>0.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>災害防止効果（公共資産）</td> <td>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持管理費節減効果</td> <td>-0.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計（B）</td> <td>59.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(参考) 算定 要因</td> <td>流域面積（ha）</td> <td>196.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>農地面積（ha）</td> <td>108.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>市街地等面積（ha）</td> <td>87.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>費用対効果分析結果（B/C）</td> <td>4.18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析手法】 「新たな土地改良の効果算定マニュアル」（平成19年9月農林水産省農村振興局企画部土地改良企画課・事業計画課監修）に基づき算出</p>		区 分		事前評価時 (基準年：H26)	備考	費用 (億円)	当該事業による費用	8.2		その他費用（関連事業費＋資産評価額＋再整備費）	6.0		合計（C）	14.2		効果 (億円)	作物生産効果	6.1		災害防止効果（農業）	53.2		災害防止効果（一般資産）	0.6		災害防止効果（公共資産）	0.0		維持管理費節減効果	-0.3		合計（B）	59.6		(参考) 算定 要因	流域面積（ha）	196.0			農地面積（ha）	108.2			市街地等面積（ha）	87.8			費用対効果分析結果（B/C）	4.18																																			
区 分		事前評価時 (基準年：H26)	備考																																																																																			
費用 (億円)	当該事業による費用	8.2																																																																																				
	その他費用（関連事業費＋資産評価額＋再整備費）	6.0																																																																																				
	合計（C）	14.2																																																																																				
効果 (億円)	作物生産効果	6.1																																																																																				
	災害防止効果（農業）	53.2																																																																																				
	災害防止効果（一般資産）	0.6																																																																																				
	災害防止効果（公共資産）	0.0																																																																																				
	維持管理費節減効果	-0.3																																																																																				
	合計（B）	59.6																																																																																				
	(参考) 算定 要因	流域面積（ha）	196.0																																																																																			
	農地面積（ha）	108.2																																																																																				
	市街地等面積（ha）	87.8																																																																																				
	費用対効果分析結果（B/C）	4.18																																																																																				
	2) 貨幣価値化困難な効果	なし																																																																																				
	判定	<p>A A：十分な事業効果が期待できる。 B：十分な事業効果が期待できない。</p> <p>【理由】 費用対効果分析結果から十分な効果が期待できる。</p>																																																																																				
③事業の実効性	1) 事業計画	<p>事業計画及び実績</p> <p>事業計画及び実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地買収及び補償費</td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事（大岡排水機場）</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機場工</td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> </tr> <tr> <td>建屋工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>樋管工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>撤去工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費（億円）</td> <td colspan="5">9.1</td> <td colspan="2">1.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>※事業費について、今後5年間分の事業費と、それ以降の残事業費を記載する。</p>				H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	工種 区分	調査・設計	←→							用地買収及び補償費		←→						工事（大岡排水機場）								機場工			←→				←→	建屋工				←→				機械工				←→				樋管工						←→		撤去工							←→	事業費（億円）		9.1					1.3	
			H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33																																																																													
	工種 区分	調査・設計	←→																																																																																			
		用地買収及び補償費		←→																																																																																		
工事（大岡排水機場）																																																																																						
機場工				←→				←→																																																																														
建屋工					←→																																																																																	
機械工					←→																																																																																	
樋管工							←→																																																																															
撤去工								←→																																																																														
事業費（億円）		9.1					1.3																																																																															
2) 地元の合意形成	<p>本地区は土地改良法に基づく申請事業であり、地元の合意形成は図られている。 既存施設の老朽化や、近年の局地的な豪雨の頻発などから、早期着手が望まれている。</p>																																																																																					
3) 環境への影響	<p>自然環境、居住環境に著しい悪影響を及ぼさないよう、生きものの工事区域外への移動や、低騒音・低振動・排出ガス対策型建設機械の使用等の対策を実施する。</p>																																																																																					
	判定	<p>A A：事業計画の実効性が期待できる。 B：事業計画の実効性が期待できない。</p> <p>【理由】 事業計画に無理が無く地元の合意形成も図られており、実効性が期待できる。</p>																																																																																				

④事業手法の妥当性	1) 代替案の比較検討結果	降雨時以外の排水も農業用排水機場に依存しているため、老朽化した排水機場の更新が不可欠である。また、排水機場の統合は、必要な用地確保が困難なため、最も妥当な計画であると判断している。	
	判定	A	A：手段に代替性がなく妥当である。又は、手段には代替性があるが当該手段が最も妥当である。 B：手段には代替性があり、改善の余地がある。
		【理由】 現地条件から、最も妥当な事業計画である。	
Ⅲ 対応方針（案）			
事業実施が妥当である	事業実施が妥当である。：上記①～④の評価ですべてA判定であるもの。 事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。		
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容			
<input checked="" type="checkbox"/> 対象（事業完了後5年目） <input type="checkbox"/> 対象外 【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 【主な評価内容】 本事業は想定規模と同等の降雨がなければその効果を検証できないため、事業完了後5年以内に想定規模と同等の降雨が発生した場合にその効果を検証する。			
Ⅴ 事業評価監視委員会の意見			
大岡地区の対応方針（案）[事業実施]を了承する。			
Ⅵ 対応方針			
事業実施			